

Provincia di Caserta - Settore Attività Produttive - Servizio Energia – Decreto Dirigenziale n. 11 del 27/10/2014 Decreto Dirigenziale n. 11 del 7 ottobre 2010 di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 387/03, alla costruzione e l'esercizio di un impianto FOTOVOLTAICO per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e relative opere connesse della potenza di Kw 799,68 nel Comune di Vitulazio, rilasciato alla Spa AUTOSTRADE per l'Italia.

Proroga termine di fine lavori

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

con nota, assunta al Protocollo Generale della Provincia di Caserta n. 0089685 del 21/10/2014, la Società Autostrade per l'Italia Spa, con sede legale in Roma alla via A. Bergamini n. 50- Partita I.V.A. 07516911000, ha presentato istanza per la proroga di sei mesi per la fine dei lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico, della potenza di Kwp 799,68 nel comune di VITULAZIO, autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 11 del 7 ottobre 2010;

il Decreto è stato pubblicato sul BURC n. 73 dell'8 novembre 2010;

l'art. 6 del Decreto di autorizzazione prevede che i lavori debbano avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi;

con nota del 5.10.2011 la società su richiamata ha comunicato l'inizio dei lavori;

nella su menzionata richiesta di proroga la Società ha fatto presente che ha dovuto procedere prima con lavori di bonifica, per il ritrovamento di residui bellici, terminati in data 25.10.2012 e che ad oggi ha dovuto interrompere il contratto con la ditta affidataria dei lavori di costruzione dell'impianto, causa inadempienze contrattuali e che è in corso procedura di gara per una nuova ditta affidataria per il completamento dei lavori;

la Regione Campania con deliberazione n.48 del 28.2.2014 ha revocato la delibera n.1642 /09 di delega alle province, ribadendo però, che per tutto quello in itinere la competenza rimane ancora all'Ente procedente.

CONSIDERATE valide le motivazioni addotte dal proponente;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.12.2012 n. 213, la regolarità amministrativa prevista al comma 4 dell'art. 7 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione di CP n. 6 dell'11.2.13;

VISTO:

La Determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive n°14/U del 12.3.10;

La Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Caserta n°9 del 9.2.10;

La Deliberazione di Consiglio Provinciale della Provincia di Caserta n. 6 dell'11.2.2013;

La Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1642 del 30.10.09;

i Decreti Dirigenziali n. 50, 420 e 516 del 2011 dell'AGC 12 Settore 4 della Regione Campania;

Il D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011;

Il DM MiSE del 10.9.2010;

Il D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003;

la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

la delibera di G.R. n.48 del 28.2.2014

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Autorizzare una proroga di sei mesi all'attuale termine stabilito per la fine dei lavori in oggetto. Tenuto conto che l'attuale termine stabilito per la fine dei lavori è il 5.10.2014, per effetto della presente proroga, i lavori dovranno terminare entro il 5.04.2015 senza alcuna modificazione, nella posizione e secondo caratteristiche e modalità indicate nel Decreto Dirigenziale n. 11 del 7.10.2010, rispettando tutti i contenuti prescrittivi, ivi previsti.

Notificare il presente atto ai sensi di legge, al proponente per diretto interesse e per conoscenza alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Disporre la pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e all'Albo Pretorio di questa Provincia.

Dott. F. Paolo De Felice