

Casalbuono Misra 226/E Provvedimento n°3 - Acquabi anca						
QUADRO ECONOMICO FINALE DEL FINANZIAMENTO						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di assetamento finale
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 516.895,66	0,14450	€ 74.691,42	€ 442.204,24	€ 454.622,16
	2-Oneri per la sicurezza sp.	€ 8.512,93		€ 0,00	€ 8.512,93	€ 8.512,93
	3-Oneri per la sicurezza gen.	€ 3.040,85		€ 0,00	€ 3.040,85	€ 3.040,85
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 528.449,44		€ 74.691,42	€ 453.758,02	€ 466.175,94
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 16.093,58		€ 3.675,66	€ 16.093,58	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 63.345,17			€ 63.345,17	€ 63.345,17
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 79.438,75			€ 79.438,75	€ 63.345,17
	Totale investimento (A+B)	€ 607.888,19		€ 78.367,08	€ 533.196,77	€ 529.521,11
C	C1 - IVA 10% di (A+B1)	€ 54.454,30				
	C2 - IVA 20% di (B2)	€ 12.669,03				
	C3 - IVA 21% (di B2)	€ 0,00				
		€ 67.123,33		€ 8.317,80	€ 58.372,29	€ 58.805,53
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 675.011,52				€ 591.569,06	€ 588.326,64

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)