

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento - **Decreto dirigenziale n. 29 del 27 marzo 2009 – Comune di Montesarchio (BN) - Lavori di somma urgenza per movimento franoso località centro storico. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.**

Il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di
Benevento

PREMESSO :

- che il Comune di Montesarchio con la nota n. 24753 del 17/12/2007 ha segnalato il verificarsi, a causa delle ultime abbondanti piogge abbattutesi sul territorio comunale, di vari fenomeni franosi ed in particolare alla località Centro Storico;
- che un funzionario di questo Settore, unitamente ad un rappresentante del comune di Montesarchio, in data 18/12/07 ha effettuato sopralluogo volto a verificare l'entità dei danni segnalati;
- che, in particolare, alla località Centro Storico, alla 1° Via S. Maria, è stato accertato il dissesto del muro di sostegno, di altezza media di metri 4,00, sito a monte della stessa strada comunale per una lunghezza di circa 35 metri;
- che questo Settore con la nota n. 1088562 del 20/12/2007, indirizzata al Settore Comitato Tecnico Regionale ed al Coordinatore A.G.C. LL.PP. della Regione Campania, ha comunicato gli esiti del sopralluogo effettuato il 18/12/07 richiedendo, per tale fattispecie, il preliminare assenso per la copertura economica adeguata alle opere provvisoriale a farsi;
- che il Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale, con nota n. 1089112 del 20/12/2007, ha autorizzato l'intervento per un importo complessivo lordo di € 50.000,00;
- che a seguito di una nuova ricognizione dello stato dei luoghi, effettuata in data 21/12/2007 da un funzionario di questo Settore congiuntamente ad un funzionario del comune di Montesarchio, si è confermata la necessità di un intervento immediato e redatto il verbale di somma urgenza (D.P.R. 21.12.1999 n. 554 art. 147) contenente la previsione del rifacimento della parte del muro pericolante per una spesa di € 50.000,00 comprensiva di I.V.A. e spese tecniche;
- che con disposizione di Settore n° 1091542 del 21/12/2007 è stato nominato R.U.P. l'arch. Domenico Itri;
- che i lavori, con verbale in data 25/02/2008, sono stati affidati all'impresa Parrella Pellegrino S.r.l. avente sede in Roccabascerana (AV) alla Via G. Bruno n° 223, Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01991880640, con il ribasso del 9,36% offerto sui prezzi della redigenda perizia e, con lo stesso verbale, ne è stato anche ordinato l'immediato inizio; successivamente, col verbale del 13/03/2008, è stata disposta la formale consegna dei lavori sotto le riserve di legge in pendenza di contratto;
- che con il Decreto n. 139 del 7/03/2008, a firma del Dirigente dell'A.G.C. – LL.PP.- OO.PP. Settore Comitato Tecnico Regionale, è stata approvata la perizia dei lavori in argomento redatta da tecnici in servizio presso questo Settore e finanziati i relativi lavori di somma urgenza per l'importo complessivo di € 50.000,00, a valere sulla U.P.B. 1.1.6., Cap. 2126 (stato della spesa), Codice Bilancio 2-02-03, Codice Gestionale 2234 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2008, (impegno definitivo n° 290 del 18/03/2008, Capitolo 2126, Esercizio 2008);
- che l'ultimazione dei lavori, in tempo utile, è avvenuta il giorno 4/08/2008;
- che in data 28/07/2008 è stata redatta una perizia di variante in corso d'opera approvata dal Responsabile Unico del Procedimento col provvedimento prot. n° 662573 del 29/07/2008, per un importo invariato complessivo di € 50.000,00;
- che il contratto d'appalto in data 2/10/2008 n° 343 di rep., è stato registrato a Benevento in data 13/10/2008 al n° 5728, mod. 3, per l'importo, al netto del ribasso del 9,36 %, di € 38.701,71 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 447,23 non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO :

- che il conto finale, sottoscritto senza riserve dall'impresa, è stato redatto in data 7/08/2008 e con esso si certifica che si può pagare all'impresa stessa la somma di € 38.701,71 oltre I.V.A. come per legge;
- che i lavori di cui all'oggetto, come si evince dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori in data 29/10/2008, sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecni-

che prestabilite;

PRESO ATTO:

- della fattura n° 5 del 10/02/2009 emessa dall'Impresa Parrella Pellegrino s.r.l., cod. fisc. e p. IVA 01991880640, per l'importo complessivo di € 46.442,05;
- del certificato della C.C.I.A.A. di Avellino n. CEW/11117/2008/CAV0061 in data 21/11/2008, agli atti, dal quale non risulta alcuna delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/65 n° 575;
- della Relazione Istruttoria del R.U.P., prot. n° 124483 del 12/02/2009, con la quale si propone l'approvazione degli atti di contabilità finale e la liquidazione della rata unica a favore dell'impresa Parrella Pellegrino s.r.l.;

RITENUTO :

- di dover approvare gli atti di contabilità finale così come redatti dal Direttore dei Lavori;
- di dover provvedere alla liquidazione della rata unica a favore dell'impresa Parrella Pellegrino s.r.l., cod. fisc. e p. IVA 01991880640, con sede in Roccabascerana (AV) alla Via G. Bruno n° 223, così come di seguito:

• per lavori al netto del ribasso del 9,36 %	€	38.701,71
• per oneri fiscali, I.V.A. al 20%	€	<u>7.740,34</u>
Totale	€	46.442,05

RILEVATO :

- che il R.U.P., nella vacanza di titolarità del Servizio 01, ha sottoposto direttamente alla Dirigenza di Settore la presente proposta attestandone la regolarità secondo le procedure in vigore e l'esatta corrispondenza dei dati e notizie sopra riportati;

VISTO :

- la Legge n° 241/90;
- il Decreto Legislativo n° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 554/99;
- la Delibera di G.R. n° 3466 del 3.06.2000;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo n° 165/01;
- il Decreto Min. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- la L.R. n° 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n° 3 del 27 febbraio 2007;
- la L.R. n° 1 del 19 gennaio 2009;
- la L.R. n° 2 del 19 gennaio 2009;
- la delibera di G.R. n° 261 del 23/02/2009;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Domenico Itri e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di somma urgenza per movimento franoso località Centro Storico del Comune di Montesarchio (BN), eseguiti dall'impresa Parrella Pellegrino s.r.l. in base al contratto n° 343 di rep. in data 2/10/2008;
- di liquidare la fattura n° 5 del 10/02/2009 di complessivi € 46.442,05 a favore dell'impresa Parrella Pellegrino s.r.l., cod. fisc. e p. IVA 01991880640, per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, di cui € 38.701,71 per lavori ed € 7.740,34 per I.V.A.;
- di subordinare, ex art. 48-bis del D.P.R. n° 602/73, il successivo pagamento all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del creditore/beneficiario ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadem-

pimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Ai sensi delle delibere di G.R. n° 2075 del 29/12/2005 e n° 211 del 01/02/2008 la codificazione SIOPE è la seguente: cod. di bilancio 2.02.03, cod. gestionale 2234.

Il presente provvedimento, di cui è parte integrante il certificato di regolare esecuzione, perfezionato come per legge nonché nel rispetto delle procedure dettate dalla Regione Campania, sarà inoltrato:

- alla Segreteria di Giunta;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Settore Gestione Entrate e Spese;
- al Settore Comitato Tecnico Regionale;
- al Comune di Montesarchio (BN).

Dott. Vincenzo Sibilio



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE

BENEVENTO

COMUNE DI MONTESARCHIO - PROVINCIA DI BENEVENTO

Lavori di somma urgenza per movimento franoso località Centro Storico.

Impresa appaltatrice: Parrella Pellegrino s.r.l. con sede in Roccabascerana (AV) alla Via G. Bruno n° 223 – cod. fisc. e Part. I.V.A. 01991880640.

Contratto n. 343 di Rep. in data 2/10/2008, registrato a Benevento il 13/10/2008 al n° 5728, mod. 3.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

Il sottoscritto Direttore dei lavori Geom. Angelo PEDICINI

Visto l'art. 141 del D. Leg.vo n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche;
Considerato che il giorno 30/10/2008 è stata condotta la visita di sopralluogo;
Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

- Geom. Angelo PEDICINI, in qualità di Direttore dei lavori;
- Sig. Parrella Pellegrino, in qualità di amministratore unico dell'impresa Parrella Pellegrino s.r.l.

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto, redatto nel febbraio 2008, approvato e finanziato in data 7/03/2008 con il D.D. n° 139 per l'importo complessivo di € 50.000,00 così ripartito:

Importo complessivo lordo lavori a misura	€ 40.626,39
A detrarre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 417,26
Importo lavori a misura da assoggettare a ribasso d'asta	€ 40.209,13
A detrarre ribasso d'asta del 9,36 %	€ 3.763,57
Importo netto parziale dei lavori	€ 36.445,56
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 417,26
Importo netto complessivo dei lavori	€ 36.862,82
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Iva sui lavori (20% su € 36.862,82)	€ 7.372,56
Competenze tecniche (2,0 % sui lavori al lordo - € 40.626,39)	€ 812,53
Imprevisti	€ 4.952,09
Totale a disposizione	€ 13.137,18
Totale Generale	€ 50.000/00

(euro cinquantamila)

Considerato:

- che in data 25/02/2008 i lavori sono stati affidati in forma diretta all'impresa Parrella Pellegrino s.r.l., cod. fisc. e p. IVA 01991880640, avente sede alla Via G. Bruno n° 223 del Comune di Roccabascerana (AV), con il ribasso del 9,36 % offerto sui prezzi della redigenda perizia;
- che il Direttore dei lavori, in data 28/07/2008, ha redatto una perizia di variante in corso d'opera approvata dal Responsabile Unico del Procedimento col provvedimento prot. n° 662573 in data 29/07/2008;
- che per effetto di tale perizia, la cui previsione di spesa complessiva è immutata rispetto alla cifra assentita per l'esecuzione dell'opera, il quadro economico dell'intervento è stato così modificato:

a) LAVORI:

Importo complessivo lordo lavori a misura	€ 42.652,09
A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 447,23
Importo lavori a misura da assoggettare a ribasso d'asta	€ 42.204,86
A detrarre ribasso d'asta del 9,36 %	€ 3.950,38
Importo netto parziale dei lavori	€ 38.254,48
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 447,23
Importo netto complessivo dei lavori	€ 38.701,71

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

Iva sui lavori (20% su € 38.701,71)	€ 7.740,34
Competenze tecniche (2% su € 42.652,09)	€ 853,04
Imprevisti	€ 2.704,91
Totale a disposizione	€ 11.298,29

Totale Generale € 50.000,00

(euro cinquantamila/00)

- che l'importo del contratto n. 343 di Rep. in data 2/10/2008, registrato a Benevento il 13/10/2008 al n° 5728, mod. 3, dedotto il ribasso del 9,36 %, è risultato pari a netti € 38.701,71;
- che, come da art. 9 del contratto, l'impresa ha prestato cauzione definitiva di € 4.300,00 mediante polizza fidejussoria n. 1/000353/A00652 in data 5/08/2008, rilasciata da Istituto Nazionale di Finanza S.p.A. – Direzione Generale di Roma;
- che col verbale di affidamento del 25/02/2008 fu ordinato anche l'immediato inizio dei lavori; successivamente, col verbale del 13/03/2008, è stata disposta la formale consegna dei lavori sotto le riserve di legge in pendenza di contratto;
- che la durata prevista dal contratto è di 60 giorni, con scadenza pertanto al 25/04/2008;
- che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa, con nota del 5/06/08, ha richiesto una proroga di 30 giorni assentita dal Responsabile Unico del Procedimento con la nota prot. n° 549369 del 26/06/08;
- che per effetto dei lavori suppletivi, approvati dal R.U.P. col citato provvedimento n° 662573/08, è stato concesso uno slittamento del termine per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 7 giorni;
- che nel corso dei lavori sono state ordinate dalla direzione lavori, come risulta da appositi verbali, le seguenti sospensioni:
 - n° 1, dal 14/04/2008 al 29/05/2008 per giorni 45
 - n° 2, dal 7/07/2008 al 30/07/2008 per giorni 23
 - in totale giorni 68
- che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è spostato al 8/08/2008;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 4/08/2008 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori in data 6/08/2008, e pertanto in tempo utile;

- che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore;
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che il collaudatore statico in c.o., vista la Relazione a struttura ultimata ex art. 6 della legge n° 1086/71 redatta in data 25/09/2008 dal Direttore dei lavori, ha rilasciato il favorevole Certificato di collaudo statico in data 27/10/2008;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 7/08/2008 e ammonta complessivamente a netti € 38.701,71;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, come prescritta dall'art. 189 del D.P.R. 554/1999, è stata sostituita dalla certificazione del direttore dei lavori trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime;
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Avellino al n° 4370124, l'I.N.P.S. di Avellino al n° 0803204768 e Cassa Edile di Benevento al n° 5390;
- che la Cassa Edile di Benevento con nota 9/09/2008, prot. n. 4396174, rettificata con la successiva nota 18/09/2008 cod. 4820, ha rilasciato il prescritto DURC da cui risulta che l'Impresa è in regola anche nei confronti dell'INPS e dell'INAIL di Avellino;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali, in conformità alla perizia di variante in corso d'opera e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni annotate sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di contratto e quelli del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 20/06/2008 approvati in uno alla predetta variante in corso d'opera;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa appaltatrice Parrella Pellegrino s.r.l., con sede alla Via G. Bruno n° 223 del Comune di Roccabascerana (AV) – cod. fisc. e p. IVA 01991880640, con contratto n. 343 di Rep. in data 2/10/2008, registrato a Benevento il 13/10/2008 al n° 5728, mod. 3, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 38.701,71.

Resta il credito netto dell'impresa di euro 38.701,71 che, fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Benevento, 30-10-2008

L'impresa

Il Direttore dei Lavori
Geom. Angelo Pedicini

Visto: il Responsabile del Procedimento
Arch. Domenico Itri