



Decreto Dirigenziale n. 12 del 18/07/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 5 Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO: COMUNI DI GROTTAMINARDA E VALLATA (AV) DLGSV.N.163/06 E S.M.I.; DPR N.554/99; LR 3/07 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL VALLONE PENTA E DI UN TRATTO DEL FIUME UFITA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA CON MASSI CICLOPICI, IL COSTIPAMENTO DELLE SPONDE CON IL MATERIALE DI RICAVAMENTO DELL'ALVEO, LA RINATURALIZZAZIONE DELLE SPONDE ED IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO. A.P.Q. DIFESA SUOLO - I ATTO INTEGRATIVO - INTERVENTO CODICE DS2-AV01 APPROVATO CON D.D. N. 38

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.R. n. 1868 del 26/01/2008 è stato approvato lo schema dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro Difesa del Suolo dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania teso al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio inondazione, ivi elencati, da attuarsi a cura dei Settori Provinciali del Genio Civile competenti per territorio;
- in data 23/12/2008 è stato stipulato il suddetto Accordo APQ Difesa Suolo I Atto Integrativo tra il Ministero dello Sviluppo Economico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, il quale riprogramma le economie rinvenienti dall'attuazione degli interventi ricompresi negli APQ sottoscritti dalla Regione Campania;
- con Delibera di G.R. n. 836 del 08/05/2009 la somma necessaria al finanziamento degli interventi di cui sopra è stata iscritta sulla U.P.B. 1.1.1. Difesa del Suolo al capitolo 1224 di competenza del Settore Difesa del Suolo;
- tra gli interventi ammessi nell'indicato strumento d'azione figurano i lavori in oggetto;
- con Ordine di Servizio n. 29 del 14/05/2008 sono stati formalizzati gli incarichi di R.U.P., Progettisti, Direttori dei Lavori e Collaboratori così come di seguito specificato:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Nicola Dotolo;
 - b) Progettista e Direttore dei Lavori: geom. Antonio Spagnuolo;
 - c) Collaboratori: geom. Giuseppe Grasso e geom. Maria Luisa Palinuro;
- il progetto esecutivo dei lavori in argomento è stato approvato con decreto dirigenziale di questo Settore n. 38 del 25/09/2008 per l'importo complessivo di € 254.533,56 di cui € 200.302,02 per lavori, comprensivi di oneri di sicurezza pari ad € 1.683,58 ed € 54.231,54 per somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori:	
- Importo lavori a misura	€ 200.302,02
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.683,58
- Importo lavori soggetto a ribasso	€ <u>198.618,44</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- Imprevisti 5 %	€ 10.015,10
- Oneri tecnici 2%	€ 4.006,04
- Rivalsa I.V.A. 20%	€ 40.060,40
- Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ <u>150,00</u>
Totale somme a disposizione	€ 54.231,54
TOTALE PROGETTO	€ 254.533,56

- con decreto dirigenziale del Settore Difesa Suolo n. 306 del 14/10/2009 è stata impegnata la somma di € 254.383,56 (€ 254.533,56 – 150,00 quale somma già impegnata con D.D. 224/09 per il contributo di gara all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) sulla U.P.B. 1.1.1.- Difesa Suolo –capitolo 1224 della spesa del bilancio gestionale 2009, per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- con D.D. n. 22 del 18/12/2009, si è proceduto ad approvare le risultanze delle operazioni di gara ed aggiudicare in via definitiva i lavori all'Impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l., P. IVA 01603880640, con sede in FLUMERI, via Acquachiusa n. 5, con il ribasso del 47,811 % sull'importo a base di gara, per un importo netto di € 103.656,98 (euro centotremilaseicentocinquantasei/98), oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 1.683,58 (euro milleseicentoottantatre/58), per complessivi € 105.340,56 (euro centocinquemilatrecentoquaranta/56), oltre IVA;
- in data 26/03/2010 è stato stipulato con il Sig. Zaffiro Puopolo Armando, rappresentante legale dell'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l., il Contratto di Appalto n. 1155 di repertorio, registrato in Ariano Irpino (AV) il 01/04/2010 al n. 613 – serie 3 per l'importo netto di € 105.340,56 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.683,58, oltre IVA;

- i lavori sono stati consegnati in data 18/05/2010 come risulta dal relativo certificato agli atti;
- i lavori sono stati ultimati in data 10/08/2010 come risulta dal relativo certificato agli atti, a meno di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, ai sensi dell'art. 172 del DPR 554/99; dette lavorazioni di piccola entità sono state ultimate nei tempi assegnati, in data 07/10/2010, come risulta dal relativo certificato agli atti;
- con D.D. n. 27 del 02/12/2010 di questo Settore si è preso atto degli atti di contabilità costituenti il 1° S.A.L., ed è stato approvato il certificato di pagamento n. 1 in data 14/10/2010, in favore dell'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l. con sede in Flumeri alla Via Acquachiusa n. 5, P.IVA n. 01603880640, per un importo complessivo di € 116.746,80 (diconsi euro centosedicimilasettecentoquarantasei/80) di cui € 97.289,00 (diconsi euro novantasettemiladuecentoottantanove/00) per lavori ed € 19.457,80 (diconsi euro diciannovemilaquattrocentocinquantasette /80) per I.V.A.;
- in data 06/12/2010 è stato redatto lo stato finale dei lavori per l'importo di € 105.151,62 sottoscritto senza riserve dall'impresa, agli atti del Settore;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Spagnuolo, sottoscritto senza riserve dall'impresa, in data 06/03/2011 per l'importo di € 105.151,62 dal quale importo, detratto l'ammontare della prima rata pagata in conto per complessivi € 97.289,00 resta il credito dell'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l. di € 7.862,62 oltre IVA come per legge;
- la spesa rientra nei limiti contrattuali;
- l'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusta D.U.R.C. del 24/06/2011 acquisito in data 04/07/2011 al n. 521592;
- gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione del Responsabile del Procedimento in data 07/12/2010, agli atti del Settore;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa giusta dichiarazione del Responsabile del Procedimento in data 16/02/2011, agli atti del Settore;
- il quadro di raffronto tra le somme autorizzate e quelle effettivamente spese è il seguente:

	Somme autorizzate	Somme spese	economie
Importo totale progetto	€ 254.533,56		
Importo lavori netto compreso oneri sicurezza	€ 200.302,02	€ 105.151,62	€ 95.150,40
I.V.A. 20%	€ 40.060,40	€ 21.030,32	€ 19.030,08
Imprevisti 5%	€ 10.015,10	=====	€ 10.015,10
Oneri tecnici 2%	€ 4.006,04	€ 4.006,04	=====
Autorità Vigilanza sui LL.PP.	€ 150,00	€ 150,00	=====
TOTALE	€ 254.533,56	€ 130.337,98	€124.195,58

- l'impresa, con nota assunta al n.353358 del 04/05/2011, ha trasmesso la comunicazione prevista dall'art. 3 co. 7 della L. 136/2010 e smi, la fattura n. 07 del 03/05/2011 dell'importo di € 7.862,62 oltre IVA di € 1.572,52 per un totale di € 9.435,14 emessa dalla Zaffiro Costruzioni S.r.l. e la Polizza fideiussoria n. 016083/D del 02/05/2011 della Elite insurance company Ltd, Europort, a garanzia della rata di saldo;
- le competenze accessorie di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 sono ripartite ai sensi della D.G.R. n.100 del 12/01/2001 e del D.P.G.R.C. n. 2694 del 31/12/2001 come riportato nel prospetto contabile che forma parte integrante del presente Decreto, giusta relazione del RUP assunta a prot. n. 353946 del 04/05/2011;

VISTO:

- gli atti costituenti i fascicoli della contabilità finale debitamente firmati dai soggetti a vario titolo tenuti:
 1. Libretto delle misure, in data 03/12/2010;
 2. Registro di contabilità, in data 06/12/2010;
 3. Stato Finale dei Lavori, in data 06/12/2010;
 4. Relazione sul conto finale, in data 01/03/2011;

5. Certificato di Regolare Esecuzione, in data 06/03/2011;
6. Fattura n. 07 del 03/05/2011 dell'importo di € 7.862,62 oltre IVA di € 1.572,52 per un totale di € 9.435,14 emessa dalla Zaffiro Costruzioni S.r.l.;
7. Polizza fideiussoria n. 016083/D del 02/05/2011, della Elite insurance company Ltd, Europort, a garanzia della rata di saldo;

DATO ATTO CHE:

la documentazione prevista per il trasferimento delle risorse agli aventi diritto, così come elencato alla lettera C) del D.D. n. 306 del 14/10/2009 del Settore Difesa Suolo, risulta agli atti così come di seguito riportata:

- Certificato di Ultimazione dei Lavori, in data 10/08/2010;
- Stato Finale dei Lavori, in data 06/12/2010;
- Certificato di Regolare Esecuzione, in data 06/03/2011;
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento che le opere eseguite corrispondono a quelle del progetto appaltato, in data 06/12/2010;
- Certificazione del Responsabile del Procedimento dell'obiettivo raggiunto in riferimento a quello programmato, in data 06/02/2011;
- Fattura n. 07 del 03/05/2011 dell'importo di € 7.862,62 oltre IVA di € 1.572,52 per un totale di € 9.435,14 emessa dalla Zaffiro Costruzioni S.r.l.;
- Polizza fideiussoria n. 016083/D del 02/05/2011, della Elite insurance company Ltd, Europort a garanzia della rata di saldo;

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla nota dell'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi n. 379581 del 13.05.2011 e alla nota dell'AGC Lavori Pubblici n. 394066 del 18.05.2011, recanti disposizioni sulle limitazioni di spesa, nella fattispecie trattasi di spesa obbligatoria derivante da obbligazioni giuridicamente perfezionate ed il cui mancato assolvimento può comportare danno grave e certo all'Ente derivante dall'instaurarsi di contenzioso;

DATO ATTO CHE:

- con riferimento al D.D. A.G.C. 15 n. 31 del 26.04.2011, recante disposizioni per la repertoriatura dei decreti presso l'AGC LLPP, la medesima Area Generale di Coordinamento ha restituito la proposta di decreto riferendo che lo stesso può essere repertoriato al Settore;

RITENUTO

- di dover provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- di dover provvedere all'approvazione dell'allegato prospetto contabile per competenze accessorie ex art. 92 comma 5 del D. Lgs.163/2006;

VISTO

- il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 art. 4 comma 2;
- il D.Lgs.n. 163 del 12/04/2006 (codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. n.554/1999;
- la L.R. n.3 del 27.02.2007;
- la D.G.R. n. 836 del 08/05/2009;
- il D.D. n. 306 del 14/10/2009 del settore Difesa Suolo;
- la L.R. n.7 del 30.04.2002, relativa all'ordinamento contabile della Regione Campania;
- la L.R. n.1/2009;
- la L.R. n.2/2009;
- la L.R. n.5/2011;
- la D.G.R. n. 157 del 18/04/2011;
- il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 15 n. 31 del 26.04.2011;
- la L. 13.08.2010 n. 136 e smi;
- la nota dell'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi n. 379581 del 13.05.2011, la nota dell'AGC Lavori Pubblici n. 394066 del 18.05.2011;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile unico del procedimento ing. Nicola Dotolo e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo e dal Dirigente del Servizio p.i. Sergio Albanese prot. n. 561431 del 18.07.2011;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di prendere atto degli atti di contabilità finale e di approvare l'allegato (sub 1) Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori di *"messa in sicurezza di un tratto del Vallone Penta e di un tratto del fiume Ufita, mediante la realizzazione di una scogliera con massi ciclopici, il costipamento delle sponde con il materiale di ricavamento dell'alveo, rinaturalizzazione delle sponde ed il ripristino della sezione di deflusso, nei comuni di Grottaminarda e Vallata (Av)"*, A.P.Q. difesa suolo -I atto integrativo - intervento codice DS2-AV01, CIG 0333405E7E – CUP B69H09000250002, eseguiti dall'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l., legale rappresentante Sig Zaffiro Puopolo Armando, P.IVA n. 01603880640, emesso in data 06/03/2011 dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Spagnuolo per l'importo di € 105.151,62 dal quale importo, detratto l'ammontare della prima rata pagata in conto per complessivi € 97.289,00 resta il credito dell'impresa di € 7.862,62 oltre IVA pari a € 1.572,52 come per legge;
2. di approvare il prospetto contabile per competenze accessorie ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, allegato al presente atto sub 2;
3. di dare atto delle economie risultanti allo stato degli atti, come indicato nella narrativa del presente decreto, nel quadro di raffronto tra le somme autorizzate e quelle effettivamente spese;
4. di demandare al Settore Geotecnica Geotermia Difesa del Suolo, la liquidazione dell'importo di € 7.862,62 (diconsi euro settemilaottocentosessantadue/62) oltre I.V.A. pari ad € 1.572,52 (diconsi euro millecinquecentosettantadue/52), per complessivi € 9.435,14 (diconsi euro novemilaquattrocentotrentacinque/14), relativo al Certificato di Regolare Esecuzione così come indicato al precedente punto, all'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l. legale rappresentante Sig. Zaffiro Puopolo Armando, P.IVA n. 01603880640 a valere sui fondi impegnati dal Settore Difesa Suolo con D.D. n. 306 del 14/10/2009, secondo le procedure previste dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e smi;
5. di demandare al Settore Geotecnica Geotermia Difesa Suolo la liquidazione dell'importo complessivo di € 4.006,04 (diconsi euro quattromilasei/04) per incentivo alla progettazione a favore del personale del Genio Civile di Ariano Irpino, così come indicato nel prospetto allegato sub 2, secondo le procedure previste dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e smi;
6. di disporre la trasmissione al Settore Difesa Suolo, in copia conforme all'originale, degli atti di contabilità, della documentazione prevista alla lettera C) del D.D. Difesa Suolo n. 306 del 14/10/2009, della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo e della comunicazione dell'impresa ai sensi dell'art. 3 co. 7 della L. 136/2010 e smi, nonché la trasmissione al medesimo Settore della fattura n 07 del 03/05/2011 in originale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente Decreto viene inviato, in via telematica, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- all'A.G.C. 15 Lavori Pubblici;
- all'A.G.C. 08 – Settore 02 - Gestione delle Entrate e della Spesa di bilancio;
- all'A.G.C. 15 - Settore 03 Geotecnica Geotermia Difesa Suolo;
- all'A.G.C. 1 - Settore 02 Stampa, Documentazione e BURC;

in forma cartacea in copia conforme all'originale, per conoscenza:

- all'impresa esecutrice dei lavori.

Il Dirigente del Settore
Ing. Celestino Rampino