




# REGIONE CAMPANIA

A.G.C. LL.PP. – OO.PP. – ATTUAZIONE - ESPROPRIAZIONE  
SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO



LAVORI DI: Messa in sicurezza di un tratto del vallone Penta e del fiume Ufita mediante la realizzazione di una scogliera con massi ciclopici, il costipamento delle sponde con il materiale di ricavamento dell'alveo, la rinaturalizzazione delle sponde ed il ripristino della sezione di deflusso, nei comuni di Grottaminarda e Vallata (AV) – A.P.Q. difesa suolo – I° atto integrativo – intervento codice DS2 – AV01 approvato con D.D. n. 38 del 25/09/2008.

IMPRESA: **ZAFFIRO Costruzioni S.r.l.**

CONTRATTO: Rep. n. 1155 del 26/03/2010 registrato in Ariano Irpino (AV) il 01/04/2010 al n. 613 Serie 3.

Importo a base d'asta dei lavori e delle spese € 200.302,02

Ribasso d'asta 47,811%

Importo netto dei lavori e delle spese € 105.340,56

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 208 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554)

### 1) PREMESSE

a) **Perizia Originaria:** redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Ariano Irpino per l'ammontare di € 254.533,56 ed approvata, in linea tecnica, con Decreto Dirigenziale dello stesso Settore n.38 del 25/09/2008.

b) **Contratto:** Contratto di Appalto n. 1155 del 26/03/2010 registrato in Ariano Irpino (AV) il 01/04/2010 al n. 613 Serie 3 con il quale i lavori di che trattasi vennero affidati all'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l. per l'importo di € 105.340,56 comprensivi degli oneri della sicurezza di € 1.319,98 al netto del ribasso del 47,811%, oltre I.V.A. al 20%.

Somme Autorizzate:

Per lavori a misura

€ 200.302,02

Per piani di sicurezza

€ 1.683,58

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

€ 198.618,44

A detrarre il ribasso del 47,811%

€ 94.961,46

Totale Lavori

€ 105.340,56

Somme a disposizione dell'Amm.ne per :

1. Oneri tecnici 2,00%

€ 4.006,04

2. Imprevisti e spese generali

€ 10.015,10

3. IVA ed eventuali altre imposte

€ 40.060,40

4. Autorità di Vigilanza sui LL.PP.


€ 150,00

In uno le somme a disp. dell'Amm.ne

€ 54.231,54

TOTALE PERIZIA

€ 254.533,56



**c) Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:**

-Stabilito dall'art. 10 del Foglio di Condizioni in giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

**d) Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:**

-I lavori furono consegnati con verbale in data 18/05/2010 e furono ultimati in data 10/08/2010 e, quindi, in tempo utile.

**e) Stato finale dei lavori:**

- Redatto in data 06/12/2010 e accettato senza riserve dall'Impresa.

**f) Credito dell'Impresa:**

-Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 105.151,62 da cui, dedotto l'importo pagato in acconto con n. 1 certificato per l'importo di € 97.289,00 resta il credito netto dell'impresa in € 7.862,62 (euro settemilaottocentosessantadue e centesimi sessantadue).

## **2) VISITA DI CONTROLLO**

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso per le vie brevi dato all'impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori il giorno 17/01/2011 si è recato nel sito dei lavori ove alla presenza dell'impresa ZAFFIRO Costruzioni S.r.l. e del responsabile del procedimento, Ing. Nicola Dotolo ha proceduto, con la scorta della perizia originaria, del contratto di appalto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti per la messa in sicurezza di un tratto del vallone Penta e del fiume Ufita mediante la realizzazione di una scogliera con massi ciclopici, il costipamento delle sponde con il materiale di ricavamento dell'alveo, la rinaturalizzazione delle sponde ed il ripristino della sezione di deflusso, nei comuni di Grottaminarda e Vallata (AV)

## **3) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto:

Viste le leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici;

**CONSIDERATO:**

- Che i lavori eseguiti dall'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l. corrispondono a quelli indicati nel Contratto di Appalto n. 1155 del 26/03/2010 e negli atti contabili relativi;
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- Che l'impresa è in regola nei confronti dell'INAIL, INPS e della Cassa Edile, giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Enti in data 12/02/2011 acquisita al prot. n.126558 del 16/02/2011.
- Che gli avvisi ad opponendum, ai sensi dell'art. 189 del D.P.R.21/12/1999 n. 554, non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione del Responsabile del Procedimento in data 07/12/2010;



- Che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, giusta dichiarazione del Responsabile del Procedimento in data 16/02/2011;
- Che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- Che l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa è di € 105.151,62 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, che detratto da esso importo l'ammontare della rata pagata in conto per complessivi € 97.289,00 resta il credito netto dell'impresa di € 7.862,62.


## CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa Zaffiro Costruzioni S.r.l., in base al Contratto di Appalto n. 1155 del 26/03/2010 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 105.151,62 da cui detratti gli acconti corrisposti in € 97.289,00 resta il credito di € 7.862,62 (euro settemilaottocentosessantadue e centesimi sessantadue) che può pagarsi all'impresa, salvo l'approvazione del presente atto e la garanzia fidejussoria da prestarsi a cura dell'Impresa esecutrice dei lavori.

Ariano Irpino, li 06/03/2011

L'Impresa  
- Zaffiro Costruzioni S.r.l.-  
Legale Rappresentante  
Sig Zaffiro Puopolo Armando

ZAFFIRO COSTRUZIONI s.r.l.  
C.da Acquedotto, 5  
83040 FROSINONE (AV)



Il Direttore dei Lavori  
- Geom. Antonio Spagnuolo -

Visto: Il Responsabile del Procedimento

- Ing. Nicola Dotolo -