



Decreto Dirigenziale n. 571 del 03/08/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

P.O.R. CAMPANIA 2000 - 2006 - MISURA 1.8 AZIONE B) "LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTE NEGLI IMMOBILI COMUNALI: SCUOLA MATERNA E MEDIA IN CAPACCIO CAPOLUOGO - PALESTRA COMUNALE IN CAPACCIO SCALO - SCUOLA ELEMENTARE IN LOC. RETTIFILO VANNULLO". DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO: N. 209/2006 BENEFICIARIO FINALE: COMUNE DI CAPACCIO (SA) CHIUSURA OPERAZIONE CODICE MONIT N. 100.304 ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DD N. 1070 DEL 28.09.2010.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, con Delibera di Giunta Regionale n.1082 del 4.08.05, tra l'altro, venivano approvati i criteri e gli indirizzi da inserire nel bando pubblico per la *“Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito, di proprietà degli Enti Locali, interessato dalla presenza di materiali contenenti amianto (L.257/92 e D.P.R. 8.09.94 e ss mm ed ii)”* da finanziare con i fondi F.E.S.R., nell'ambito dell'Azione b), Misura 1.8 del P.O.R., di cui al Q.C.S. 2000/2006;

CHE, con decreto del dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Responsabile della Misura 1.8 n.693 del 10.10.05, pubblicato sul B.U.R.C. n.54 del 24.10.05, veniva, tra l'altro, approvato il bando pubblico per la *“Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito, di proprietà degli Enti Locali, interessato dalla presenza di materiali contenenti amianto (L.257/92 e D.P.R. 8.09.94 e ss mm ed ii)”*;

CHE, con decreto n.209 del 05.04.2006 del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura 1.8, veniva, tra l'altro, approvato l'elenco dei progetti ammessi alla partecipazione dei fondi di cui sopra (Allegato A) e venivano ammessi a finanziamento i progetti ivi inclusi, per l'importo complessivo di € 16.254.353,01;

CHE, il progetto: *“Lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto presente negli immobili comunali: Scuola materna e media in Capaccio Capoluogo – Palestra comunale in Capaccio Scalo – Scuola elementare in loc. Rettifilo Vannullo”*, proposto dal comune di Capaccio (SA), nella qualità di Beneficiario Finale, rientra nell'elenco dei progetti ammessi con il decreto n.209/06 alla partecipazione dei fondi FESR del P.O.R - Misura 1.8 - Azione b), di cui al Q.C.S. 2000/2006, per il **costo totale ammissibile di € 118.600,00**, a valere sulle somme già impegnate con la delibera di G.R. n.4068/01 sui capitoli: 2180 – imp. n.4875, 2182 – imp. n.4876 - e 2184 – imp. n.4877 del bilancio di esercizio finanziario 2001, nella misura, rispettivamente, del 50%, del 35% e del 15%;

CHE il B.F., con nota del Responsabile Settore IV prot. n.16046 del 28.04.06, acquisita al protocollo regionale in data 23.05.06 con n.451709, trasmetteva il decreto dirigenziale n.209/06, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante e dal Responsabile Unico del Procedimento;

CHE, con decreto n.953 del 14.11.06 del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura veniva disposta la liquidazione in favore del comune di Capaccio del **I acconto** di € 48.231,70, a titolo di anticipazione sul contributo in parola, salvo conguaglio finale;

CHE, con decreto n.665 del 16.07.07 del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura veniva disposta la liquidazione in favore del comune di Capaccio del **II acconto** di € 18.318,01, a titolo di anticipazione sul contributo in parola, salvo conguaglio finale;

CHE, con decreto n.84 del 27.03.08 del Dirigente del Settore e del Responsabile della Misura, veniva disposta la liquidazione in favore del comune di Capaccio del **III acconto** di € 22.897,52, a titolo di anticipazione sul contributo in parola, salvo conguaglio finale;

CHE, con decreto n.637 del 29.07.08 del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura, veniva disposta la liquidazione del **saldo** di € 2.014,51 e veniva individuata una **rivenienza** di € 27.138,26;

CHE la Giunta della Regione Campania, con delibera n.1748 del 31 ottobre 2008 come modificata ed integrata da ultimo con la delibera n.1100 del 12 giugno 2009, approvava le *linee guida per la chiusura del POR 2000/2006*;

CHE la Giunta della Regione Campania, con delibera n.1276 del 22 luglio 2009, stabiliva le procedure per garantire il completamento delle operazioni avviate con le risorse del POR Campania 2000/2006; CHE la Giunta della Regione Campania, con delibera n.1820 del 18 dicembre 2009 prorogava la scadenza indicata nelle citate linee guida, per l'inoltro delle dichiarazioni finali di spesa dei Responsabili delle Misure all'Autorità di Pagamento, confermando le ulteriori disposizioni contenute in queste ultime e conferendo mandato ai Responsabili delle Misure di darne comunicazione immediata ai Beneficiari Finali, al fine di consentire loro l'espletamento delle attività di propria competenza;

CHE, in attuazione della delibera di G.R. n.1820/09, con note del Coordinatore dell'A.G.C. 05 e del Responsabile della Misura 1.8 prott: n.27303 del 13.01.2010 e n.50291 del 20.01.2010, venivano comunicati al B.F. i termini e gli adempimenti di competenza, al fine di garantire la chiusura del Programma nel rispetto delle decisioni assunte al riguardo dalla Commissione Europea;

CHE il comune di Capaccio (SA), con nota del Responsabile Settore IV e RUP prot. n.1669 del 14.01.2010, acquisita al protocollo regionale n.63626 del 25.01.2010, in riscontro alle richiamate note regionali prott: n.27303 del 13.01.2010 e n.50291 del 20.01.2010, trasmetteva documentazione di spesa, confermando di aver sostenuto, entro il 30.06.09, una spesa di € 91.019.95 e di non aver effettuato alcun altro pagamento oltre tale data;

CHE, nell'ambito del procedimento di chiusura dell'operazione, il B.F. doveva completare ed integrare la documentazione trasmessa, la quale non consentiva di:

- definire compiutamente la pista di controllo;
- individuare in modo certo la spesa definitiva ammissibile del progetto a valere sul POR 2000/2006;
- accertare la effettiva chiusura dell'operazione dal punto di vista finanziario;
- costituire il fascicolo di progetto regionale;

CONSIDERATO CHE, facendo seguito ai solleciti telefonici rivolti al B.F., la scrivente, con propria prot. n.657067 del 2.08.2010 diffidava il legale rappresentante del comune di Capaccio a completare, nel termine perentorio di dieci giorni, gli adempimenti di chiusura - dettagliatamente comunicati con le note regionali prott: n.27303 del 13.01.2010 e n.50291 del 20.01.2010 ed ulteriormente ribaditi anche nelle vie brevi -, specificando puntualmente le carenze riscontrate ed evidenziando che, in mancanza di puntuale riscontro, si sarebbero adottati i provvedimenti di chiusura dell'operazione e di decertificazione delle spese non ammissibili, sulla base della documentazione disponibile, con conseguente obbligo per il B.F. di restituire le maggiori somme erogate dalla Regione;

RILEVATO CHE il B.F., con nota del Responsabile del Responsabile Settore IV e R.U.P. prot. n.34685 del 5.08.2010, acquisita al protocollo regionale: n.676729 del 11.08.2010 trasmetteva:

- la *Check list* di controllo, con documentazione amministrativa e contabile di supporto non ancora prodotta dal B.F.;
- il quadro economico definitivo della spesa ammissibile;
- la distinta delle voci di spesa sostenute;

CHE, sulla base della *Check list* di controllo e della documentazione trasmesse dal B.F., risultavano non eseguiti dal B.F. i pagamenti del saldo lavori e delle ritenute di acconto, relative agli incarichi professionali affidati all'esterno della P.A.

CONSIDERATO CHE erano trascorsi i termini stabiliti dalle *Linee guida di chiusura del POR 2000/2006* e ss mm ed ii, per l'espletamento degli adempimenti di competenza del B.F.;

CHE, in conformità alle *Linee guida di chiusura del POR 2000/2006*, era urgente ed improcrastinabile adottare il provvedimento di chiusura del progetto in parola, per le opportune verifiche dell'Autorità di Pagamento del POR 2000/2006 prima della dichiarazione certificata della spesa finale da inviare alla Commissione Europea;

VISTE le comunicazioni ed i solleciti rivolti al B.F. (ved. prot. n.27303 del 13.01.2010, prot. n.50291 del 20.01.2010 e prot. n.657067 del 2.08.2010) nonché la documentazione prodotta da quest'ultimo;

RITENUTO di dover procedere, sulla base della documentazione disponibile, alla chiusura dell'operazione *"Lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto presente negli immobili comunali: Scuola materna e media in Capaccio Capoluogo – Palestra comunale in Capaccio Scalo – Scuola elementare in loc. Rettifilo Vannullo "*, nel comune di Capaccio (SA);

DATO ATTO CHE il comune di Capaccio rispettava parzialmente gli *Obblighi del Beneficiario Finale* di cui all'allegato C al decreto di finanziamento n.209 del 05.04.2006, sottoscritto, per accettazione, dal Legale rappresentante e dal RUP dell'Ente locale, giusta nota prot. n.16046 del 28.04.06, acquisita al protocollo regionale in data 23.05.06 con n.451709;

CHE, a norma dell'art.4 del regolamento CE 438/2001 ed in conformità alle determinazioni dell'Autorità di Gestione, per quanto innanzi rilevato non venivano rispettati i termini sull'ammissibilità della spesa di cui al Regolamento CE 1685/00 e ss mm ed ii, pertanto, non ricorrendo le condizioni per attestare l'ammissibilità delle spese relative al saldo lavori ed alle ritenute di imposta sulle somme corrisposte per gli incarichi professionali affidati all'esterno della P.A., il quadro economico finale del progetto *"Lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto presente negli immobili comunali: Scuola materna e media in Capaccio Capoluogo – Palestra comunale in Capaccio Scalo – Scuola elementare in loc. Rettifilo Vannullo "*, ammesso a finanziamento con il decreto n.209 del 05.04.2006, è il seguente:

Articolazione della spesa	Spesa ammissibile definitiva
A – Spese di esecuzione	
- Lavori	71.545,00
- IVA	7.154,50
Totale	78.699,50
B - Spese generali	
- Spese tecniche	10.924,86
- IVA	1.833,96
Totale	12.758,82
S = Totale spesa amm. progetto	91.458,32

Dettaglio spese ammissibili ante 30.06.2009 (S1)

Spesa liquidata		Spesa ordinata		Spesa quietanzato (S1=Q1)	
Lavori + IVA e altre imposte ove dovute	Spese generali + IVA	Lavori + IVA e altre imposte ove dovute	Spese generali + IVA	Lavori + IVA e altre imposte ove dovute	Spese generali + IVA
78.699,50	12.758,81	78.321,13	10.960,82	78.321,13	10.960,82
Totale	91.458,31	Totale	89.281,95	Totale	89.281,95

Dettaglio spese ammissibili post 30.06.2009 (S2=Q2=Q2.1+Q2.2)

Spesa liquidata		Spesa ordinata		Spesa quietanzata post 30-06-09 (Q2.1)		Spesa da quietanzare post 30.06.09 (Q2.2)	
Lavori + IVA e altre imposte ove dovute	Spese generali + IVA	Lavori + IVA e altre imposte ove dovute	Spese generali + IVA	Lavori + IVA e altre imposte ove dovute	Spese generali + IVA	Lavori + IVA e altre imposte ove dovute	Spese generali + IVA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,37	1.798,00
Totale	0.00	Totale	0.00	Totale	0.00	Totale	2.176,37

Risorse a carico del B.F. da rimborsare (spese da effettuare)
2.176,37

CHE, come descritto nelle premesse, il Comune di Capaccio (SA), completava la documentazione amministrativa e contabile solo in data successiva al termine ultimo per l'ammissibilità a finanziamento delle spese (30.06.2009) e per la certificazione delle stesse a valere sulle risorse della Misura 1.8 POR Campania 2000/2006;

CHE, in ragione di ciò, la spesa certificata a valere sulla predetta Misura risulta inferiore al costo finale dell'operazione;

CONSIDERATO che, in attuazione della Delibera n. 891 del 14.12.2010, è stata effettuata la ricognizione dei progetti non completati sul POR Campania 2000/06 al fine di garantire la copertura finanziaria degli stessi;

CHE il progetto in questione risulta inserito nella ricognizione di cui sopra, trasmessa all'AdG con note AGC 05 prot n. 0106747 del 10.02.2010 e 0191442 del 09.03.2011;

CHE i dati di chiusura contabile relativi al progetto in parola sono i seguenti:

- a) **costo finale** dell'operazione pari ad **€ 91.458,32**, così ripartito:
1. spesa finale ammissibile a valere sulla programmazione 2000/2006 - Misura 1.8 = **€ 61.047,83**;
 2. spesa finale ammissibile a carico del B.F. = **€ 2.179,79**;
 3. importo residuo non certificato a valere sulla programmazione 2000/2006 - Misura 1.8 pari **€ 28.234,12** da imputare su altra fonte finanziaria ovvero sulle risorse liberate dal POR Campania 2000/06 qualora assegnate dall'AdG ai sensi della DGR n. 891 del 14.12.2010;
 4. erogata dalla Regione la somma di **€ 91.461,74**;
 5. la spesa certificata a valere sulla programmazione 2000/06 – Misura 1.8 = **€ 61.047,83**;

CHE il B.F. deve rimettere alla Regione Campania la somma di **€ 2.179,79**, a copertura delle somme non ammissibili in quanto non erogate entro il 30.06.2010, da accreditarsi a mezzo bonifico c/o Servizio Tesoreria – IBAN: IT 40 I 01010 03593 0000400000005;

CHE, sulla base della documentazione trasmessa dal B.F.:

- il progetto *“Lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto presente negli immobili comunali: Scuola materna e media in Capaccio Capoluogo – Palestra comunale in Capaccio Scalo – Scuola elementare in loc. Rettifilo Vannullo”*, nel comune di Capaccio (SA) era concluso:
- sotto il profilo fisico, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa ovvero entro il 30 giugno 2009;
- sotto il profilo finanziario, dopo il 30 giugno 2009 (data ultima quietanza n.c.);
- alla data del presente decreto, il fascicolo di progetto agli atti della Regione può considerarsi definitivamente chiuso;

CHE l'importo complessivo di € 51.645.689,91, impegnato con la delibera di G.R. n.4068/01 sui capitoli del bilancio regionale 2001: n.2180 – imp. n.4875, n.2182 – imp. n.4876 – e n.2184 – imp. n.4877, veniva rimodulato con decreto dirigenziale n.349 del 19.05.08, sia in ragione del ribasso di gara, sia in ragione dell'ammissibilità delle voci di spesa, sia in ragione delle perizie di variante, relativi ai progetti finanziati con il bando anno 2001 e con il bando anno 2005;

RILEVATO che, con DD. n. n. 1070 del 28/09/2010 era stata predisposta la chiusura dell'operazione in parola, ma per approfondimento istruttorio non si era provveduto alla trasmissione dello stesso ai soggetti competenti;

VISTI:

- il P.O.R. ed il relativo C.d.P.;
- i Regolamenti comunitari n.1260 /99, n.1159/00, n.1685/00, 438/01, 2355/02 e 448/04;
- il bando della Misura 1.8, azione b), approvato con decreto del dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Responsabile della Misura 1.8 n.693 del 10.10.05, pubblicato sul B.U.R.C. n.54 del 24.10.05;
- la delibera di G.R. n.714 del 20 febbraio 2003;
- la delibera di G.R. n.952 del 2 luglio 2004;
- la delibera di G.R. n.663 del 31.maggio 2005;
- la delibera di G.R. della Campania n.1340 del 20.07.2007;
- il decreto dirigenziale n.209 del 05.04.2006;
- il decreto dirigenziale n.953 del 14.11.06;
- il decreto dirigenziale n.665 del 16.07.07;
- il decreto dirigenziale n.84 del 27.03.08;
- il decreto dirigenziale n.349 del 19.05.08;
- il decreto dirigenziale n.637 del 29.07.08;
- la DGR della Campania n.1748/2008;

- la DGR della Campania n.1046/09;
- la DGR della Campania n.1100/09;
- la DGR della Campania n.1276/09;
- la DGR della Campania n.1820/09;
- la DGR della Campania n.891/10;
- la nota del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura 1.8 prot. n.279482 del 30.03.2010;
- la nota dell'Autorità di Gestione regionale del POR 2000/2006 prot. n.359464 del 23.04.2010;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n.7 del 30.4.2002;
- le LL RR della Campania n.2 e n.3 del 26.01.2010;
- la DGR. della Campania n.92 del 10.02.2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team della Misura 1.8,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di annullare e sostituire il DD n. 1070 del 28.09.2010;
2. di dare atto della chiusura dell'operazione *"Lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto presente negli immobili comunali: Scuola materna e media in Capaccio Capoluogo – Palestra comunale in Capaccio Scalo – Scuola elementare in loc. Rettifilo Vannullo "* nel comune di Capaccio (SA), ammessa alla partecipazione dei fondi di cui al P.O.R 2000/2006, Misura 1.8, azione b), con D.D. n.209 del 05.04.2006, avente il costo finale di **€ 91.458,32**, così ripartito:
 - a. **€ 61.047,83**, a valere sulla programmazione 2000/06-Misura 1.8, con un tasso di partecipazione del FESR pari al 50%;
 - b. **€ 28.234,12**, importo non certificato a valere sulla programmazione 2000/06 Misura 1.8 da imputare, con successivo atto, su altra fonte finanziaria ovvero sulle risorse liberate dal POR Campania 2000/06 ai sensi della DGR n. 891/2010;
 - c. **€ 2.179,79**, importo a carico del B.F.;
3. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 1748/08 e s.m.i., il Beneficiario resta obbligato a :
 - restituire alla Regione Campania la somma di **€ 2.179,79**, in quanto spesa non sostenuta entro il termine finale di ammissibilità, , da accreditarsi a mezzo bonifico c/o Servizio Tesoreria – IBAN: IT 40 I 01010 03593 000040000005, inviandone attestazione di avvenuto versamento, con causale, sia al Settore Regionale Entrata e Spese – Centro Direzionale Is. C5 – 80143 – Napoli, sia al Settore Regionale Tutela dell'Ambiente – via A. De Gasperi, 28 – 90132 – Napoli;
 - pagare entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2012 la suddetta spesa non imputabile al POR, pena il recupero da parte della Commissione Europea di tutte le somme imputate a detto programma e rendicontare la stessa alla Regione, entro il termine perentorio del 15 luglio 2012;
 - completare, chiudere, custodire e mettere in sicurezza il fascicolo del progetto in parola, compreso tutti i documenti amministrativi e contabili giustificativi dell'operazione, conformemente all'art.38, paragrafo 6, del Reg.(CE) 1260/99, per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione Europea del saldo dell'intervento comunitario sul P.O.R., ferme restando le disposizioni nazionali in materia;

- consentire, in qualsiasi momento, la consultazione della suddetta documentazione alla Regione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE) ed ai servizi ispettivi della Commissione UE nonché al Valutatore indipendente del POR Campania;
- 4. di notificare il presente decreto al Sindaco del comune di Capaccio (SA), nella qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario Finale, per gli adempimenti di competenza;
- 5. di inviare copia del presente decreto all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Pagamento FESR, al Settore Gestione Amministrativa dell'Entrata e della Spesa, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 6. di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania.

Il Responsabile della Misura 1.8
dr.ssa Adelaide Pollinaro –

Il Coordinatore dell'A.G.C. 05
dr Michele Palmieri