



Decreto Dirigenziale n. 379 del 04/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

ACQUEDOTTO CAMPANO - ALIMENTAZIONE IDRICA DELLE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA - MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA PENSILE TRA PROCIDA E VIVARA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che la Società Acqua Campania S.p.A. è Concessionaria della Regione Campania per la gestione dell'Acquedotto della Campania Occidentale e del sistema di conturizzazione dei consumi idropotabile dell'Acquedotto Campano regionale, giusta Convenzione in data 01.02.1993;
- Che tra le attività delegate ai sensi della citata convenzione sono comprese quelle inerenti la progettazione e realizzazione di "Interventi di Miglioramento del sistema idropotabile regionale", come specificamente previsto all'art. 7;
- Che la rimanente parte dei sistemi acquedottistici regionali permane nella gestione diretta del Settore Regionale al Ciclo Integrato delle Acque che vi provvede attraverso la propria Struttura operativa;
- Che il sistema acquedottistico regionale è configurato come un sistema articolato con due grandi adduttori interregionali e un complesso reticolo di condotte ripartitrici a funzione interprovinciale e intercomunale;
- Che, per le aree turistiche di particolare pregio, quali le isole flegree, la disponibilità di risorsa idrica costituisce presupposto essenziale a garantire il benessere sociale e lo svolgimento delle essenziali funzioni di accoglienza con standards di qualità ricettiva tra i più elevati a livello internazionale;
- Che, a seguito di molteplici e pressanti segnalazioni della Struttura regionale deputata alla gestione degli Acquedotti regionali e del Comune di Procida, nonché della Protezione Civile Regionale, si è constatato uno stato di gravissimo degrado statico e funzionale del ponte tubo costituente l'acquedotto delle isole di Procida e Vivara, facente parte dell'acquedotto sottomarino di collegamento della penisola Flegrea all'isola d'Ischia;
- Che tale degrado si estendeva alle parti strutturali fino a non poterne garantire la stessa stabilità fondazionale;
- Che, pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 996 del 28.12.2007, è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria della condotta pensile (Ponte Tubo) tra Procida e Vivara presentato dal Concessionario Acqua Campania S.p.A., facente parte dell'alimentazione idrica dell'acquedotto Campano all'Isola di Ischia;
- che il quadro economico riepilogativo approvato con il citato decreto era il seguente:

A)**Lavori**

1. Lavori	€ 3.633.925,29
(di cui € 144.431,97 per oneri di sicurezza ai sensi del D.L.vo 494/96)	

B) Somme a disposizione

1. Oneri di discarica	€ 66.688,16
2. Lavori in economia	€ 30.000,00
3. Imprevisti 7% di (A+B1+B2)	€ 261.142,94
4. Oneri di Concessione 13% di (A + B1 + B2 + B3)	€ 518.928,33
5. I.V.A. 20% di A	€ 726.785,06
6. I.V.A. 20% di (B1+B2+B3+B4+B5)	€ 175.351,89
Sommano	€ 1.778.896,38
Totale complessivo (A+B)	€ 5.412.821,67

- Che, a seguito di gara pubblica esperita dal Concessionario Acqua Campania S.p.A. , l'esecuzione delle opere è stata aggiudicata al Consorzio Stabile CIMA s.c.a.r.l. , con sede legale in Napoli alla Piazzetta Eritrea, n. 3, P. IVA 05574371216;
- Che in data 31.07.2009 Rep. N. 007 è stato stipulato dal Concessionario il contratto di Appalto per la manutenzione della condotta pensile tra Procida e Vivara per un importo netto di € 2.433.804,25 di cui € 143.458,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che i lavori sono stati consegnati con verbale del 14.7.2009 e sono stati ultimati giusto verbale del 24.11.2010 redatto dal Direttore dei Lavori;
- Che con nota 068/11/DL/gv del 9.11.2011, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia di Assestamento Finale per le seguenti motivazioni dovute al tempo intercorso tra la redazione del Progetto Esecutivo e la realizzazione delle opere:
 1. le strutture interne della camera di manovra lato Procida e della relativa spalla avevano subito un degrado strutturale causato dalle azioni aggressive della salsedine;
 2. la tubazione esistente nella retrospalla Procida era ammalorata e presentava numerose micro fessurazioni.
- Che, con Decreto Dirigenziale n. 214 del 13.6.2011 è stata approvata la perizia di Assestamento Finale con il seguente quadro economico definitivo:

LAVORI**A) Lavori affidati con contratto originario**

1. Lavori a corpo netto:	€	2.290.346,39
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	143.458,25
Totale A	€	2.433.804,64

B) Maggiori lavori Perizia di Assestamento Finale

1. Lavori a corpo netti	€	180.371,83
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.297,78
Totale B	€	191.669,61

Totale netto complessivo lavori (A1+B1)	€	2.470.718,22
Totale complessivo oneri di sicurezza (A2+B2)	€	154.756,03
<u>Totale generale netto</u>	€	<u>2.625.474,25</u>

SOMME A DISPOSIZIONE

C.1 Oneri discarica	€	66.688,16
C2. Lavori in economia	€	30.000,00
C3. Imprevisti	€	58.600,13
C4. Lavori di somma urgenza	€	200.316,41
C5. Oneri di Concessione 13% di ((A+B) lordo + C1+C2+C3+C4)	€	555.842,66
C6. Ribasso d'asta comprensivo d'IVA	€	1.440.144,78
C7. I.V.A. 20% di (A+B)	€	525.094,85
C8. I.V.A. 20% di (C1+C2+C3+C4+C5)	€	182.289,47
Sommano	€	3.058.976,47
Importo complessivo	€	5.684.450,72

CONSIDERATO

- Che, con nota n. 103/11/DL/gv del 31.8.2011 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Relazione al Conto Finale ed il SAL Finale;

- Che, con nota prot. 2011.0675389 del 7.9.2011, il Settore CIA ha trasmesso la Relazione al Conto Finale ed il SAL Finale all'Ing. Bruno Mercurio, Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera con funzioni anche di collaudatore statico, nominato con Decreto Dirigenziale n. 601 del 2.9.09;
- Che, con nota del 15.9.2011 acquisita al protocollo del Settore CIA al n. 2011.0744100 del 4.10.2011, il Collaudatore ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo dal quale risulta un credito dell'ATI esecutrice di €. 203.838,55, come nel seguito riportato:

Ammontare dello Stato Finale per lavori a corpo	€ 2.470.718,30
Per oneri di sicurezza speciali	€ 155.755,95
Totale Acconti corrisposti per n. 4 certificati emessi	€ 2.421.635,70
Resta il credito netto per l'Impresa	€ 203.838,55
- Che, con riferimento al Certificato di Collaudo e sulla scorta della contabilità finale, il Concessionario Acqua Campania S.p.A., con nota SVIL/PROGIN/SC/001412/11 del 3.10.2011, ha elaborato il Quadro Economico Finale dell'intervento di che trattasi;
- Che, a seguito di verifiche effettuate, il Q. E. F. è stato rettificato come nel seguito riportato:

A) Lavori – Importo netto		
(Importo lordo € 3.956.028,72)		€ 2.645.474,25
B) Somme a disposizione		
B.1	Lavori di somma urgenza	€ 200.316,41
B.2	Oneri di concessione: 13% di A lordi	€ 514.283,73
B.3	IVA al 20% di quota parte A (€ 2.421.635,70)	€ 484.327,14
B.4	IVA al 21% di quota parte A (€ 203.838,55)	€ 42.806,10
B.5	IVA al 20% di B.1	€ 40.063,28
B.6	IVA al 20% di quota parte B.2 (€ 462.299,14)	€ 92.459,83
B.7	IVA al 21% di quota parte B.2 (€ 51.984,59)	€ 10.916,76
Totale somme a disposizione		€ 1.385.173,25
Totale A + B		€ 4.010.647,50

- Che occorre procedere all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, allegato e parte integrante e sostanziale del presente Decreto, e del Quadro Economico Finale dell'opera;
- Che, con l'approvazione del Certificato di Collaudo, il ponte tubo tra Procida e Vivara, già in esercizio al fine di assicurare la continuità del servizio idrico ai Comuni di Ischia, rientra nella gestione del comparto Acquedotto Campano del Settore CIA, nelle more del definitivo trasferimento per la gestione all'ATO 2 Napoli Volturno ovvero all'Ente da individuarsi a cura della Regione ai sensi del comma 186 bis, art. 2 della legge 23.12.2009 n. 191 con apposita legge regionale, in uno con le altre opere acquedottistiche e fognario depurative;
- Che con D.G.R. n.3466 in data 3.6.2000 sono state attribuite le funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale e in particolare attribuiti tutti i compiti ai Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento;
- Che con Circolare n.5 del 12.6.2000 sono state date le relative disposizioni in merito
- Che con Delibera di Giunta Regionale n. 86 del 07/03/2011G e successivo decreto dell'Assessore al Personale n.62 del 16/03/2011, è stato nominato il Dr. Michele Palmieri quale Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque nonché Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque;

RITENUTO

- Per quanto in epigrafe di poter approvare con decreto dirigenziale il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione della condotta pensile tra Procida e Vivara, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed il quadro economico finale sopra riportato, trattandosi di materia gestionale;
- Di poter prendere atto che il credito dell'ATI esecutrice dei lavori di che trattasi è di € 203.838,55 , come nel seguito riportato:

Ammontare dello Stato Finale per lavori a corpo	€ 2.470.718,30
Per oneri di sicurezza speciali	€ 155.755,95
Totale Acconti corrisposti per n. 4 certificati emessi	€ 2.421.635,70
Resta il credito netto per l'Impresa	€ 203.838,55
- Che l'importo totale del quadro economico finale, pari ad **€ 4.010.647,50**, è da imputarsi sui fondi accantonati di cui all' art. 7 della Convenzione Rep. 4951 del 01/02/1993 e successivi atti, stipulata con il Concessionario Acqua Campania S.p.A.;

VISTO

- la Convenzione in data 1/2/93 rep. n°4951 tra la Regione Campania ed il Concessionario EniAcqua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.);
- il Decreto Dirigenziale n. 996 del 28.12.2007
- Il Decreto Dirigenziale n. 601 del 2.9.09;
- il certificato di collaudo tecnico amministrativo allegato e parte integrante del presente decreto;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 86 del 07/03/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento del Settore CIA, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa

D E C R E T A

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente trascritti e confermati

- Di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di "manutenzione della condotta pensile tra Procida e Vivara" allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché il quadro economico finale come nel seguito riportato:

Lavori – Importo netto		
(Importo lordo € 3.956.028,72)		€ 2.645.474,25
B) Somme a disposizione		
B.1	Lavori di somma urgenza	€ 200.316,41
B.2	Oneri di concessione: 13% di A lordi	€ 514.283,73
B.3	IVA al 20% di quota parte A (€ 2.421.635,70)	€ 484.327,14
B.4	IVA al 21% di quota parte A (€ 203.838,55)	€ 42.806,10
B.5	IVA al 20% di B.1	€ 40.063,28
B.6	IVA al 20% di quota parte B.2 (€ 462.299,14)	€ 92.459,83
B.7	IVA al 21% di quota parte B.2 (€ 51.984,59)	€ 10.916,76
Totale somme a disposizione		€ 1.385.173,25
Totale A + B		€ 4.010.647,50

- Di prendere atto che il credito dell'ATI esecutrice dei lavori di che trattasi è di € 203.838,55 , come nel seguito riportato:

Ammontare dello Stato Finale per lavori a corpo	€ 2.470.718,30
---	----------------

- | | |
|--|-----------------------|
| Per oneri di sicurezza speciali | € 155.755,95 |
| Totale Acconti corrisposti per n. 4 certificati emessi | € <u>2.421.635,70</u> |
| Resta il credito netto per l'Impresa | € 203.838,55 |
- Di stabilire che l'importo totale del quadro economico finale, pari ad **€ 4.010.647,50**, è da imputarsi sui fondi accantonati di cui all' art. 7 della Convenzione Rep. 4951 del 01/02/1993 e successivi atti, stipulata con il Concessionario Acqua Campania S.p.A.;
 - Di stabilire che, con l'approvazione del Certificato di Collaudo, il ponte tubo tra Procida e Vivara, già in esercizio al fine di assicurare la continuità del servizio idrico ai Comuni di Ischia, rientra nella gestione del comparto Acquedotto Campano del Settore CIA, nelle more del definitivo trasferimento per la gestione all'ATO 2 Napoli Volturno ovvero all'Ente da individuarsi a cura della Regione ai sensi del comma 186 bis, art. 2 della legge 23.12.2009 n. 191 con apposita legge regionale, in uno con le altre opere acquedottistiche e fognario depurative;
 - Copia del presente decreto sarà trasmessa dal Settore Ciclo Integrato delle Acque al Concessionario Acqua Campania S.p.A. ed al responsabile della zona Isole Flegree dell'Acquedotto Campano per i successivi adempimenti, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Palmieri