



Decreto Dirigenziale n. 97 del 10/11/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI TELESE TERME (BN) - LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE LUNGO LA STRADA COMUNALE SPINA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'Assessore regionale alla Protezione Civile, con la nota n° 4166/SP del 08/10/2009, ha autorizzato i lavori di urgenza per la messa in sicurezza del versante lungo la strada comunale Spina del comune di Telese Terme (BN) per l'importo complessivo di € 95.000,00 risultante dal progetto esecutivo redatto dall'U.T.C. di Telese Terme;
- b. che, contestualmente, questo Genio Civile è stato designato quale soggetto attuatore dell'intervento;
- c. che, successivamente, con la nota n°910903 del 22/10/2009, il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio ha qui trasmesso, per il seguito di competenza, copia del predetto progetto esecutivo;
- d. che con disposizione di Settore n°972311 del 10 /11/2009 è stato nominato R.U.P. l'arch. Domenico Itri;
- e. che con la successiva disposizione di Settore n° 160600 del 28/02/2011 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'attività di direzione dei medesimi lavori;
- f. che la copertura economica è stata disposta con la delibera G.R. n°1944 del 30/12/2009;
- g. che detto progetto, a seguito di osservazioni e richieste di integrazioni formulate da questo Settore, è stato definitivamente integrato e completato dal Comune di Telese Terme con la Determina n°211 del 21/09/2010 con la quale è stato riapprovato il quadro economico dei lavori così articolato:

g.1. LAVORI:

g.1.1. Importo complessivo lordo lavori	€ 74.120,46
---	-------------

g.2. SOMME A DISPOSIZIONE:

g.2.1. Incentivo art. 18 comma 4 sexies, legge 2/2009	€ 1.482,41
g.2.2. Iva sui lavori (20% su A)	€ 14.824,09
g.2.3. Spese per pubblicità	€ 1.500,00
g.2.4. Imprevisti (compreso IVA)	€ 3.073,04
g.2.5. Totale a disposizione	€ 20.879,54
g.2.6. Totale Generale	€ 95.000,00

- h. che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, con la nota n°933687 del 22/11/2010, ha comunicato l'assunzione del complessivo importo di € 95.000,00 sul capitolo 1174 del Bilancio Gestionale 2009 con impegno definitivo del Settore Gestione delle Entrate e Spese di Bilancio n°8670 del 04/01/2010;
- i. che con il D.D. n°94 del 06/12/2010 è stata indetta procedura aperta ex art 55 del D.Lgs. 163/2006 e, contestualmente, approvato il bando di gara e relativi modelli allegati;
- j. che i lavori, col D.D. n° 23 del 07/04/2011, sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa ECO ROAD S.r.l., C.F. e partita I.V.A. 03028750614, avente sede alla Zona Industriale località Torre Lupara – Pastorano (CE), con il ribasso del 34,865 % offerto sui prezzi del progetto;
- k. che il contratto d'appalto in data 22/06/2011 n° 366 di rep., è stato registrato a Benevento il 05/07/2011 al n. 4519, mod. 3, per l'importo, al netto del ribasso del 34,865%, di € 49.097,51 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.349,48 non soggetti a ribasso;
- l. che al fine di risolvere aspetti di dettaglio strettamente connessi al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006, sono state eseguite modeste variazioni contenute nel limite normativo del 5%;
- m. che in data 13/09/2011 è stata redatta, dal Direttore dei Lavori, una perizia di assestamento finale per un importo invariato complessivo di € 95.000,00 così ripartito:

m.1. LAVORI:

m.1.1. Importo complessivo lordo lavori a misura	€ 77.447,11
m.1.2. A detrarre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.427,21
m.1.3. Importo lavori a misura da assoggettare a ribasso d'asta	€ 76.019,90
m.1.4. A detrarre ribasso d'asta del 34,865 %	€ 26.504,34
m.1.5. Importo netto parziale dei lavori	€ 49.515,56
m.1.6. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.427,21
m.1.7. Importo netto complessivo dei lavori	€ 50.942,77

m.2. SOMME A DISPOSIZIONE:

- | | | |
|--|---|------------------|
| m.2.1. Iva sui lavori (20% su € 50.942,77) | € | 10.188,55 |
| m.2.2. Competenze tecniche (2,0 % sui lavori al lordo - € 77.447,11) | € | 1.548,94 |
| m.2.3. Imprevisti | € | <u>32.319,74</u> |
| m.2.4. Totale a disposizione | € | 44.057,23 |
| m.2.5. Totale Generale | € | 95.000,00 |
- n. che l'art. 134 del D.P.R. n° 554/99, ai commi 9 e 10, pertinenti per il caso di specie, attribuisce al R.U.P. il relativo potere di approvazione delle variazioni;
- o. che il R.U.P. con la nota n° 698147 del 15/09/20 11 ha approvato la predetta perizia di assestamento finale;
- p. che i lavori, consegnati in data 05/07/2011, sono stati ultimati, in tempo utile, il giorno 30/08/2011;
- q. che il conto finale, sottoscritto senza riserve dall'impresa, è stato redatto in data 16/09/2011 e con esso si certifica che si può pagare all'impresa stessa la somma di € 50.942,77 oltre I.V.A. come per legge;

RILEVATO che i lavori di che trattasi, come si evince dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori in data 07/11/2011, sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

PRESO ATTO:

- a. della fattura n° 52 del 08/11/2011 emessa dall'Impresa ECO ROAD S.r.l., C.F. e partita I.V.A. 03028750614, per l'importo complessivo di € 61.640,75 così determinato:
- | | | |
|---|---|------------------|
| a.1. per lavori al netto del ribasso del 34,865 % | € | 50.942,77 |
| a.2. per oneri fiscali, I.V.A. al 21% | € | <u>10.697,98</u> |
| a.3. Totale | € | 61.640,75 |
- b. dell'aumento dell'aliquota I.V.A., dal 20% al 21%, per effetto del D.L. n. 138/2011, con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 148, in vigore dal 17 settembre u.s.;
- c. del certificato della C.C.I.A.A. di Caserta n. CEW/13583/2011/CCE0100 in data 06/09/2011, agli atti, dal quale non risulta alcuna delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/65 n° 575;
- d. della regolarità contributiva e assistenziale dell'Impresa ECO ROAD S.r.l., certificata dalla Cassa Edile di Benevento col D.U.R.C. emesso in data 04/10/2011, prot. n. 16051989, da cui risulta che l'Impresa è in regola anche nei confronti dell'INPS di Caserta e dell'INAIL di Aversa;

RITENUTO:

- a. di dover approvare gli atti di contabilità finale così come redatti dal Direttore dei Lavori;
- b. di dover provvedere alla liquidazione della rata unica a favore dell'impresa ECO ROAD S.r.l., C.F. e partita I.V.A. 03028750614, avente sede nella Zona Industriale Località Torre Lupara del Comune di Pastorano (CE), così come di seguito:
- | | | |
|---|---|------------------|
| b.1. per lavori al netto del ribasso del 34,865 % | € | 50.942,77 |
| b.2. per oneri fiscali, I.V.A. al 21% | € | <u>10.697,98</u> |
| b.3. Totale | € | 61.640,75 |
- c. che all'aumento dell' 1% dell'aliquota I.V.A. pari a € 509,43 si può far fronte con le somme a disposizione presenti nel quadro economico dell'intervento le quali, alla voce imprevisti (€ 32.319,74), forniscono ampia copertura.

DATO ATTO che il R.U.P., nella vacanza di titolarità del Servizio 01, ha sottoposto direttamente alla Dirigenza di Settore la presente proposta attestandone la regolarità secondo le procedure in vigore e l'esatta corrispondenza dei dati e notizie sopra riportati;

VISTA:

- a. la Relazione Istruttoria del R.U.P., prot. n° 847374 del 09/11/2011, con la quale si propone l'approvazione degli atti di contabilità finale e la liquidazione della rata unica a favore dell'impresa ECO ROAD S.r.l.;

- b. la nota prot. n°850800 del 10/11/2011 con la quale il R.U.P., nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità e l'autenticità;
- c. la normativa di seguito indicata:
 - c.1. L. n. 241/1990;
 - c.2. L.R. n°11/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c.3. Decreto Legislativo n°29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c.4. D.P.R. 554/99;
 - c.5. D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000;
 - c.6. art. 4 del Decreto Legislativo n°165/01;
 - c.7. Decreto Min. LL.PP. n°145 del 19/04/2000;
 - c.8. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c.9. L.R. n. 7/2002;
 - c.10. L.R. n°3 del 27 febbraio 2007;
 - c.11. Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3/2007, emanato con Decreto Presidenziale n. 58 del 24/03/2010;
 - c.12. L.R. n. 4 del 15/03/2011;
 - c.13. L.R. n. 5 del 15/03/2011;
 - c.14. Delibera G.R.C. n°157 del 18/04/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Procedimento

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1. Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di urgenza per la messa in sicurezza del versante lungo la strada comunale Spina del comune di Telese Terme (BN), eseguiti dall'impresa ECO ROAD S.r.l., C.F. e partita I.V.A. 03028750614, avente sede nella Zona Industriale Località Torre Lupara del Comune di Pastorano (CE), in base al contratto n°366 di rep. in data 22/06/2011;
- 2. Di liquidare la fattura n° 52 del 08/11/2011, di complessivi € 61.640,75 a favore dell'impresa ECO ROAD S.r.l., C.F. e partita I.V.A. 03028750614, per l'esecuzione dei lavori in argomento, di cui € 50.942,77 per lavori ed € 10.697,98 per I.V.A.;
- 3. Di subordinare, ex art. 48-bis del D.P.R. n° 602/73, il successivo pagamento all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del creditore/beneficiario ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
- 4. Il competente Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio provvederà alla successiva fase di pagamento;
- 5. Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:
 - 5.1. in via telematica, a norma di procedura:
 - 5.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 5.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 5.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 5.2. in via telematica, per competenza, conoscenza e norma:
 - 5.2.1. al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;
 - 5.3. in forma cartacea:
 - 5.3.1. al Comune di Telese Terme (BN).

Dott. Vincenzo Sibilio