



Decreto Dirigenziale n. 878 del 30/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

ACQUEDOTTO DELLA CAMPANIA OCCIDENTALE. INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE PRIMARIA. APPROVAZIONE COLLAUDO E RIMODULAZIONE FINALE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

1. con deliberazione di Giunta Regionale n° 2004 del 30.05.2003 è stato approvato il progetto esecutivo “Acquedotto della Campania Occidentale. Interventi per la sicurezza idraulica delle condotte di adduzione primaria” per un importo complessivo di € 7.835.758,04 di cui € 5.628.656,65 per lavori;
2. con lo stesso provvedimento è stata demandata al concessionario Acqua Campania S.p.A. la realizzazione delle opere in questione ai sensi dell’art. 13 della convenzione di concessione, stipulata – a seguito di gara d’appalto – tra la Regione Campania e la sopraindicata Società, per la gestione dell’Acquedotto della Campania Occidentale e del sistema di contabilizzazione del consumo idropotabile ex Casmez;
3. ai sensi della sopraindicata convenzione, con contratto n° 002 del 08/01/2004, il Concessionario ha affidato i lavori alla SIBA S.p.A., socio dello stesso Concessionario, per l’importo complessivo di € 5.544.226,80, di cui € 5.387.223,90 quale corrispettivo a corpo dei lavori al netto del ribasso dell’1,543%, ed € 157.002,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. in data 15.02.2008 è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei lavori;
5. con Decreto Dirigenziale n° 631 del 18.09.2008 è stata approvata la perizia di assestamento finale, il cui importo complessivo è risultato ammontare ad € 7.980.371,51 così ripartito:

A) Lavori

1. Lavori da progetto (di cui € 171.705,66 per oneri di sicurezza ai sensi del D.L.vo 494/96)	€	6.155.760,21
2. Maggiori lavori di variante (di cui € 1.399,83 per oneri di sicurezza ai sensi del D.L.vo 494/96)	€	<u>50.184,77</u>
Sommano i lavori		6.205.944,98
A detrarre: - ribasso offerto del 1,543% su (€ 6.205.944,98- 173.105,49)	€	<u>93.086,71</u>
Resta l'importo netto		6.112.858,27

B) Somme a disposizione

1. Espropri ed occupazioni temporanee	€	100.000,00
2. Lavori in economia	€	75.000,00
3. Spostamenti ed allacciamenti	€	62.000,00
4. Oneri di concessione (13% di A+B 1)	€	832.772,85
5. I.V.A. 10% di (A + B2)	€	618.785,83
6. I.V.A. 20% di (B3+B4)	€	<u>178.954,57</u>
Sommano		1.867.513,24
Totale complessivo (A+B)	€	7.980.371,51

6. l'Affidataria ha firmato con riserva lo Stato Finale dei lavori emesso in data 29.10.2008;
7. la Direzione Lavori ha espresso con Relazione Riservata il proprio parere sulle riserve iscritte dall'Affidataria;
8. in data 04.08.2009 è stato emesso il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere;
9. due componenti della Commissione di Collaudo si sono espressi sull'inefficacia delle Riserve e sulla decadenza delle stesse, mentre gli altri due hanno condiviso le suddette controdeduzioni producendo una relazione riservata a parte;
10. con Decreto Dirigenziale n° 128 del 24.02.2012 è stato nominato Responsabile del Procedimento il geom. Ciro Pesacane, funzionario tecnico del Settore Ciclo Integrato delle Acque, al fine di dare completamento all'iter approvativo dell'intervento di cui al titolo ed avviare la procedura di accordo bonario di cui all'art. 240 del Decreto Legislativo n° 163/2006;
11. il Responsabile del Procedimento, sperando la procedura di legge, ha formulato una proposta di accordo bonario per la somma di € 615.912,94, inclusa rivalutazione monetaria, a fronte di richieste dell'impresa per € 1.218.927,06;
12. in data 20.04.2012 l'Impresa affidataria ha ritenuto congrua ed accettato la suddetta proposta di accordo bonario, dichiarando di rinunciare a qualsiasi azione legale, arbitrale od altro in ordine alle riserve iscritte sugli atti contabili;
13. con Decreto Dirigenziale n° 638 del 29.05.2012 è stata approvata la proposta di accordo bonario;
14. in data 13.06.2012 è stato stipulato l'Atto Integrativo prot. n° 004 tra il concessionario Acqua Campania e la SIBA S.p.A. in conformità di quanto previsto dal suddetto Decreto Dirigenziale n° 638 del 29.05.2004;

CONSIDERATO CHE:

1. con nota prot. n° SVIL/PROGIN/SC/001023/12 del 02.07.2012 il Concessionario ha trasmesso il conseguente Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto:

A)	Lavori - Importo netto	€	6.112.858,27
	(Importo lordo € 6.205.944,98)		
B)	Somme a disposizione		
	B.1 Espropri	€	91.379,45
	B.2 Lavori in economia		
	B.2.1 Liste in economia	€	27.513,94
	B.2.2 Condotta collegamento	€	36.887,64
	B.2.3 Acquisizione aree	€	800,00
	B.2.4 Consumi idrici	€	18.374,00
	B.2.5.1 Procedure espropriative soggette ad IVA	€	1.140,00
	B.2.5.2 Procedure espropriative non soggette ad IVA	€	300,00
	B.3 Spostamenti ed allacciamenti	€	50.821,30
	B.4 Riserve	€	615.912,94
	Oneri di concessione (13% di A lordi + B.1 + B.4)	€	

	B.5.1 Oneri di concessione soggetti ad IVA al 20%	€	798.570,83
	B.5.2 Oneri di concessione soggetti ad IVA al 21%	€	100.150,03
B.6	IVA al 10% di A + B.2.1 + B.2.2	€	617.725,99
B.7	IVA al 20% di B.3 + B.5.1	€	169. 878,43
B.8	IVA al 21% di B.2.4+ B.2.5.1 + B.4 + B.5.2	€	154.471,16
	Sommano	€	2.683.925,71
	Importo complessivo (A + B)	€	8. 796.783,98

Alla stregua dell' istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 01 del Settore Ciclo Integrato delle Acque nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo steso

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente trascritti e

confermati, di:

1. di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di realizzazione dell'intervento "Acquedotto della Campania Occidentale. Interventi per la sicurezza idraulica delle condotte di adduzione primaria" allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché il seguente quadro economico finale come nel seguito riportato:

A)	Lavori - Importo netto	€	6.112.858,27
	(Importo lordo € 6.205.944,98)		
B)	Somme a disposizione		
B.1	Espropri	€	91.379,45
B.2	Lavori in economia		
	B.2.1 Liste in economia	€	27.513,94
	B.2.2 Condotta collegamento	€	36.887,64
	B.2.3 Acquisizione aree	€	800,00
	B.2.4 Consumi idrici	€	18 .374,00
	B.2.5.1 Procedure espropriative soggette ad IVA	€	1.40,00
	B.2.5.2 Procedure espropriative non soggette ad IVA	€	300,00
B.3	Spostamenti ed allacciamenti	€	50. 821,30
B.4	Riserve	€	615. 912,94
B.5	Oneri di concessione (13% di A lordi + B.1 + B.4)	€	
	B.5.1 Oneri di concessione soggetti ad	€	798.570,83

	IVA al 20%		
	B.5.2 Oneri di concessione soggetti ad		
	IVA al 21%	€	100.150,03
B.6	IVA al 10% di A + B.2.1 + B.2.2	€	617.725,99
B.7	IVA al 20% di B.3 + B.5.1	€	169. 878,43
	IVA al 21% di B.2.4+ B.2.5.1 + B.4 +		
B.8	B.5.2	€	<u>154. 471,16</u>
	Sommano	€	2. 683.925,71
	Importo complessivo (A + B)	€	8. 796.783,98

2. di dare atto che l'importo totale del quadro economico finale, pari ad € 8.796.783,98, così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n° 2004 del 30.05.2003, è da imputarsi sui fondi accantonati di cui all'art. 7 della Convenzione Rep. 4951 del 01/02/1993 e successivi atti, stipulata con il Concessionario Acqua Campania S.p.A.;
3. di trasmettere copia del presente decreto:
 - 3.1. al Concessionario Acqua Campania S.p.A.
 - 3.2. al B.U.R.C per la pubblicazione.
 - 3.3. All'Assessore al ramo per opportuna conoscenza.

Dott. Michele Palmieri