

LINEA 6 - METROPOLITANA DI NAPOLI
Concedente: COMUNE DI NAPOLI Concessionario: Ansaldo S.T.S.
PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI
TRATTA MOSTRA-MUNICIPIO
Allegato V

ID	Nome attività	% completamento	Inizio	Fine	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
					T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Linea 6 (6° Atto Integrativo Mergellina-S.Pasquale- Municipio)	45%	ven 28/07/06	gio 30/04/15										
2	Milestones Generali (Lavori)	0%	ven 28/07/06	ven 14/11/14										
12	Milestones Generali (Progettazione)	100%	gio 30/08/07	lun 28/01/08										
13	Approvazione CIPE Progetto Definitivo stralcio Mergellina-Municipio	100%	gio 30/08/07	gio 30/08/07										
14	Design review Progetto Definitivo	100%	ven 28/09/07	ven 26/10/07										
15	Progettazione esecutiva di sistema	100%	lun 29/10/07	lun 28/01/08										
16	Stazione Mergellina (Interscambio Linea 2 RFI)	100%	ven 28/07/06	gio 31/01/08										
28	Stazione Mergellina (Configurazione definitiva)	0%	lun 18/06/12	ven 14/11/14										
29	Progettazione esecutiva	0%	lun 18/06/12	ven 05/07/13										
36	Approvvigionamenti, Costruzione e Collaudi	0%	ven 05/07/13	ven 14/11/14										
41	Galleria Mergellina (e) - Municipio (e)	74%	lun 04/09/06	mar 08/10/13										
42	Progettazione esecutiva	79%	lun 29/10/07	mer 30/06/10										
45	Approvvigionamenti, Costruzione e Collaudi	73%	lun 04/09/06	mar 08/10/13										
74	N.4 Camere di ventilazione	4%	lun 20/07/09	mer 15/10/14										
75	Progettazione esecutiva	33%	lun 20/07/09	mar 18/01/11										
78	Approvvigionamenti, Costruzione e Collaudi	0%	lun 09/01/12	mer 15/10/14										
115	Stazione Arco Mirelli	59%	ven 28/07/06	lun 08/09/14										
116	Progettazione esecutiva	60%	lun 29/10/07	ven 28/01/11										
123	Approvvigionamenti, Costruzione e Collaudi	58%	ven 28/07/06	lun 08/09/14										
144	Stazione San Pasquale	55%	ven 28/07/06	mer 05/11/14										
145	Progettazione esecutiva	77%	gio 26/07/07	ven 25/05/12										
152	Approvvigionamenti, Costruzione e Collaudi	45%	ven 28/07/06	mer 05/11/14										
171	Stazione Chiaia	47%	lun 29/10/07	gio 13/11/14										
172	Progettazione esecutiva	50%	lun 29/10/07	ven 28/01/11										
179	Approvvigionamenti, Costruzione e Collaudi	47%	gio 01/05/08	gio 13/11/14										
203	Stazione Municipio	25%	mar 01/04/08	ven 14/11/14										
204	Progettazione esecutiva	27%	mar 01/04/08	gio 27/01/11										
211	Approvvigionamenti, Costruzione e Collaudi	24%	ven 16/10/09	ven 14/11/14										
238	Veicoli	0%	ven 15/10/10	ven 20/03/15										
242	Prove integrate Commissione Interministeriale U.S.T.I.F.	0%	lun 17/11/14	ven 20/03/15										
243	Consegna al Concedente	0%	ven 20/03/15	ven 20/03/15										
244	Pre-esercizio	0%	lun 23/03/15	gio 30/04/15										
245	Apertura all'esercizio tratta Mergellina-S.Pasquale-Municipio	0%	gio 30/04/15	gio 30/04/15										