



Decreto Dirigenziale n. 1059 del 29/10/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

ACQUEDOTTO DELLA CAMPANIA OCCIDENTALE.INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE PRIMARIA. MONTAGGIO VALVOLE IPERVELOCITA' SU CONDOTTA DN 1800 S.PRISCO - NAPOLI. AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso

- a) che con deliberazione di Giunta regionale n.2004 del 30.03.2003 venne approvato il progetto denominato “ Acquedotto della Campania Occidentale.Interventi per la sicurezza idraulica delle condotte di adduzione primaria”, redatto ai sensi dell'art.10 della convenzione dal concessionario Acqua Campania, dell'importo complessivo di € 7.835.758,04 di cui € 5.628.656,65 per lavori ed € 2.207.101,39 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- b) che,altresì, con la citata deliderazione la realizzazione delle opere in progetto venne demandata, ai sensi dell'art.13 della convenzione, al Concessionario nonchè venne disposto di far fronte al conseguenziale onere finanziario con le risorse economiche previste dall'art.7 della convenzione di concessione;
- c) che il Concessionario, ai sensi della citata convenzione, affidò, con contratto n.002 dell'8/01/2004, la realizzazione delle opere in oggetto alla propria consociata SIBA S.p.A.;
- d) che durante l'esecuzione delle opere in progetto emerse l'impossibilità, nonostante le sospensioni dei lavori concesse, di interrompere il funzionamento della condotta DN 1800 a causa della ridotta disponibilità della risorsa idrica, per cui il direttore dei lavori, facendo seguito alla riunione tenutasi negli uffici regionali (verbale n.3 del 7/02/2008), dispose (ods n.3 del 7/02/2008), sentito il Responsabile del procedimento, l'ultimazione di tutti i lavori in appalto con la sola esclusione del montaggio delle due valvole di iperelocità DN 1800, e dei relativi sfiati, che sarebbero stati forniti a piè d'opera presso i manufatti di S.Prisco e Marcianise e del montaggio della valvola DN 1400 e del relativo sfiato, che sarbbero stai forniti a piè d'opera presso il manufatto di Arzano;
- e) che, pertanto, i lavori di cui al progetto “ Acquedotto della Campania Occidentale.Interventi per la sicurezza idraulica delle condotte di adduzione primaria. Montaggio valvole iperelocità su condotta DN 1800 S.Prisco- Napoli” in data 13/02/2008 furono dichiarati ultimati, come da verbale redatto in data 15/02/2008, con la sola esclusione della realizzazione delle opere innanzi indicate ;
- f) che detta variazione è stata ratificata dal Settore CIA con il decreto dirigenziale n. 631 del 18/09/08 relativo all' approvazione della perizia di assestamento finale;
- g) che, successivamente, in considerazione della cessata indisponibilità della risorsa idrica per la risalita del livello delle falde idriche, il Concessionario, con nota prot.n.SVIL/CC/211.09 del 2/02/09, trasmise gli elaborati progettuali per il completamento dei lavori in questione, il cui importo complessivo ammontava ad € 531.515,42 di cui € 375.364,00 per lavori ed € 156.151.42 per somme a diposizione dell'Amm.ne, chiedendo di poter procedere, ai sensi dell'art.13 della convenzione, alla realizzazione delle opere attraverso la propria consociata SIBA, ed offrendo, ai sensi della comma 3 dell'art.24, un ribasso del 23,88%;
- h) che con nota, prot. n. 2009.02113596 dell'11/09/2009, a firma del dirigente pro tempore del Settore CIA, vennero approvati i suddetti atti progettuali nonché si concordò con quanto proposto dal Concessionario;
- i) che i lavori in epigrafe per la loro esecuzione furono consegnati alla Direzione lavori alla impresa SIBA con processo verbale del 7/04/2009 per cui, attesa la durata contrattuale di ultimazione in 60 gg naturali e consecutivi, essi sarebbero dovuti terminare entro il 6/06/2009, cosa che è regolarmente avvenuta come attestato dal certificato di ultimazione lavori redatto in data 19/06/2009;

- j) che le lavorazioni eseguite risultano essere state: montaggio della valvola di iper velocità del DN 1800 nella camera di Marcianise; montaggio della valvola di iper velocità del DN 1800 nella camera di S.Prisco; montaggio della valvola di iper velocità del DN 1400 nella camera di Arzano; fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per parapetti, passerelle e scale nei manufatti di Marcianise, S.Prisco e Arzano; sostituzione vetri nella camera di Marcianise e posa in opera di carpenteria in ferro a pretezione degli stessi; fornitura e posa in opera di cancello scorrevole presso la camera di S.Prisco.
- k) che durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento in acconto per lavori dell'importo di € 285.884,07 per cui, atteso che lo stato finale emesso dal direttore dei lavori in data 16/09/2009 ammonta complessivamente ad € 301.561,09 =, resta il credito netto dell'impresa pari ad € 15.667,02;

Rilevato

- a) che le operazioni di svuotamento del sifone DN 1800 e di riempimento dei sifoni DN 1880 e 1400 (propedeutiche rispettivamente all'esecuzione dei lavori affidati ed alla successiva messa in esercizio dei sifoni) hanno determinato l'esecuzione di alcune lavorazioni e forniture, che sono state contabilizzate in economia, per un importo complessivo di € 28.052,17;

Visto

- a) il sottoindicato quadro economico finale dei lavori in oggetto trasmesso dal Concessionario con nota SVIL/PROGIN/SC/001024/12 del 2/07/2012

A) Lavori – importo netto			
A.1 Lavori soggetti ad IVA al 20%	€	285.884,07	
A.2 Lavori soggetti ad IVA al 21%	€	15.677,02	€ 301.561,09
(importo lordo € 394.072,60)			
B) Somme a disposizione			
B.1 Svuotamento e riempimento condotta			
B.1.1 Liste in economia	€	15.001,33	
B.1.2 Consumi idrici	€	12.050,84	
B.2 Oneri di concessione (13% di A lordi)			
B.2.1 Oneri di concessione IVA al 20%	€	48.797,32	
B.2.2 Oneri di concessione IVA al 21%	€	2.432,12	
B.3 IVA al 20% di (A1+ B.2.1)	€	66.936,28	
B.4 IVA al 21% di (A.2+B.1+B.2.2)	€	9.693,87	
totale somme a disposizione			€ 155.911,76
totale complessivo			€ 457.472,85

Constatato

- a) che il comma 3 dell'art.141 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" stabilisce che per lavori di importo superiore a 500.000,00 euro ma non eccedenti 1.000.000,00 di euro è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;

Visto

- a) il certificato di regolare di esecuzione dei lavori, emesso dal direttore dei lavori in data 16/09/2009 e sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori di

“Interventi per la sicurezza idraulica delle condotte di adduzione primaria. Montaggio valvole iperelocità su condotta DN 1800 S.Prisco - Napoli” , realizzati dalla S.I.B.A. Spa sono stati regolarmente eseguiti e pertanto risultano essere collaudabili nonché che il credito netto dell'impresa ammonta ad € 15.677,02;

Considerato

- a) che occorre deliberare sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione provvedendo altresì alla liquidazione della rata di saldo nonché alla liquidazione dei lavori in economia il cui importo complessivo ammonta ad € 28.052,17;
- b) che l'importo totale del quadro economico finale dell'intervento in questione deve essere imputato sui fondi di cui all'art.7 della convenzione, rep.4951 dell'1/02/1993 e successivi atti, stipulata con il concessionario Acqua Campania;

Ritenuto

- a) che si possa procedere alla assunzione di legittimità del certificato di regolare esecuzione dei lavori “Acquedotto della Campania Occidentale.Interventi per la sicurezza idraulica delle condotte di adduzione primaria. Montaggio valvole iperelocità su condotta DN 1800 S.Prisco- Napoli.”, eseguiti dal concessionario Acqua Campania direttamente,attraverso la consociata S.I.B.A., disponendo, altresì, il pagamento della rata di saldo (pari ad € 15.667,02) nonché quello dei lavori in economia (pari ad € 28.052,17);

Visti:

- a) la Convenzione in data 01/02/1993 rep. n° 4951 e s.m. e i. tra la Regione Campania e il concessionario Acqua Campania;
- b) la delibera di Giunta Regionale n°3466 del 03/06 /2000;
- c) la Circolare n°5 del 12/06/2000 dell'Assessore al Personale;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “ Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 e s.m.e i.”
- e) il Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alla direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- f) la Legge Regionale n°3 del 27/02/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
- g) il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163”;
- h) la deliberazione di G.R. n.86 del 7/03/2011;
- i) il decreto dell'Assessore al personale n.62 del 16/03/2011;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa

DECRETA

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Acquedotto della Campania Occidentale.Interventi per la sicurezza idraulica delle condotte di adduzione primaria. Montaggio valvole iperelocità su condotta DN 1800 S.Prisco - Napoli.”,che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale ;

2. di approvare, a consuntivo, il sotto indicato quadro economico finale di spesa dell'intervento in questione

A) Lavori – importo netto			
A.1 Lavori soggetti ad IVA al 20%	€	285.884,07	
A.2 Lavori soggetti ad IVA al 21%	€	15.677,02	€ 301.561,09
(importo lordo € 394.072,60)			
B) Somme a disposizione			
B.1 Svuotamento e riempimento condotta			
B.1.1 Liste in economia	€	15.001,33	
B.1.2 Consumi idrici	€	12.050,84	
B.2 Oneri di concessione (13% di A lordi)			
B.2.1 Oneri di concessione IVA al 20%	€	48.797,32	
B.2.2 Oneri di concessione IVA al 21%	€	2.432,12	
B.3 IVA al 20% di (A1+ B.2.1)	€	66.936,28	
B.4 IVA al 21% di (A.2+B.1+B.2.2)	€	<u>9.693,87</u>	
totale somme a disposizione			<u>€ 155.911,76</u>
totale complessivo			€ 457.472,85

3. di far gravare l'importo totale dell' intervento (€ € 457.472,85) sui fondi accantonati di cui all'art.7 della convenzione, rep. n. 4951 del 01/02/1993 e successivi atti, stipulata tra la Regione Campania ed il concessionario Acqua Campania;

4. di disporre, il pagamento della rata di saldo (pari ad € 15.667,02) nonché quello dei lavori in economia (pari ad € 28.052,17);

5. di trasmettere copia del presente decreto:

- a) al concessionario Acqua Campania S.p.A.;
- b) al BURC per la pubblicazione
- c) all'Assessore Regionale dell'Ambiente per conoscenza.

dott.Michele Palmieri