

REGIONE CAMPANIA**SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE**

Progetto Interventi per la sicurezza idraulica delle condotte di adduzione primaria. Montaggio valvole di ipervelocità su condotta DN 1800 San Prisco – Napoli.

Finanziamento Art. 7 della Concessione stipulata in data 01.02.'93 rep. n° 4951 e successivi atti regolanti i rapporti tra il Concedente Regione Campania e il Concessionario EniAcqua CAMPANIA S.p.A.

Ente Concessionario Appaltante: Acqua CAMPANIA S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C5.

Concessione: Concessione stipulata in data 01.02.'93 rep. n° 4951 e successivi atti regolanti i rapporti tra il Concedente Regione Campania e il Concessionario EniAcqua CAMPANIA S.p.A.

Impresa esecutrice: SIBA S.p.A. con sede in Milano alla via Lampedusa n° 13.

Contratto d'appalto: rep. n. 004 in data 20.04.2009

Importo netto contrattuale: € 287.320,67

RELAZIONE SUL CONTO FINALE**E****CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE****1. Progetto principale**

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2004 del 30.05.2003 veniva approvato il progetto denominato "Acquedotto della Campania Occidentale. Interventi per la sicurezza idraulica delle condotte di adduzione primaria". Sul progetto era stato espresso parere favorevole dal CTR con voto n° 87/CE/02 reso

Sede legale: Via Filangieri, 48 80121 Napoli Sede operativa: Via S. Lucia, 34 80132 Napoli

Tel 081/2451254 - 2451016 Fax 081/7541224 E-mail: stigesrl@tin.it



nell'adunanza del 18.12.2002. I lavori in parola furono affidati alla SIBA S.p.A. in forza del contratto di appalto prot. n° 002 del 08.01.2004.

Durante il corso, data l'impossibilità di interrompere il funzionamento della condotta DN 1800 a causa della ridotta disponibilità idrica, il Responsabile del Procedimento, atteso il tempo trascorso e l'impossibilità di procrastinare ulteriormente l'ultimazione dei lavori, con verbale del 07.02.2008, disponeva l'ultimazione dei lavori di cui al suddetto contratto, provvedendo, inoltre, a stralciare dall'affidamento il montaggio delle valvole di ipervelocità previste sulla condotta DN 1800 presso il manufatto di Marcianise e San Prisco e sulla condotta DN 1400 presso il manufatto di Arzano.

Tale situazione veniva ratificata dalla Regione Campania - Settore Ciclo Integrato delle Acque - con Decreto Dirigenziale n° 631 del 18.09.2009 di approvazione della Perizia di Assestamento Finale.

In considerazione della successiva disponibilità idropotabile, il Concessionario Acqua Campania S.p.A. trasmetteva alla Regione Campania, con nota prot. n° SVIL/CC/211.09 del 02.02.2009, la Relazione ed il Computo Metrico Estimativo degli interventi di completamento chiedendo di poter procedere al completamento dei lavori tramite la SIBA S.p.A. che, con nota prot. n° 76/LL del 30.01.2009, manifestava il proprio interesse all'esecuzione dei lavori offrendo il ribasso del 23.883%.

La Regione Campania con nota prot. n° 2009.0213596 del 11.03.2009 approvava il quadro di spesa concordando l'affidamento alla SIBA S.p.A. con il ribasso del 23,883%.

2. Decreto di finanziamento

Le opere in epigrafe sono state finanziate con i fondi di cui all'art. 7 della Concessione stipulata in data 01.02.'93 rep. n° 4951 e successivi atti, regolanti i rapporti tra il Concedente Regione Campania e il Concessionario Acqua CAMPANIA S.p.A..

3. Assuntore dei lavori

Ai sensi dell'art. 13 della Convezione stipulata in data 01.02.'93 rep. n° 4951 e successivi atti i lavori in epigrafe sono stati affidati dall'Acqua Campania S.p.A.,

con delibera del Comitato Esecutivo in data 17.03.2009, al socio SIBA S.p.A. con sede in Milano alla via Lampedusa n° 13.

La SIBA S.p.A. ha offerto il ribasso del 23,883% sull'importo lordo dei lavori e pertanto un importo di € 287.320,67 di cui € 166.391,30 per lavori a corpo, € 120.929,37 per lavori a misura ed € 6.179,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con nota prot. n° 2009.0213596 del 11.03.2009 la Regione Campania ha ratificato l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 13 e 24 della suddetta Convenzione.

4. Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 20.04.2009 al repertorio n. 004.

5. Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, come risulta dal contratto principale, l'Impresa costituiva la cauzione definitiva mediante fideiussione assicurativa con polizza n. 995004510, emessa il 25.03.2009, per l'importo di € 287.320,67, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice "AXA Assicurazioni".


6. Perizie di Variante

Durante il corso dei lavori non sono state redatte perizie di variante.

7. Verbali di Nuovi Prezzi

Durante il corso dei lavori di montaggio delle valvole di ipervelocità il Concessionario Acqua Campania S.p.A., al fine di ottimizzare la gestione delle camere di ipervelocità di Marcianise e di San Prisco, ha richiesto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni minori:

⇒ sostituzione vetri della camera di Marcianise e posa in opera di carpenteria in ferro a protezione degli stessi;



⇒ fornitura e posa in opera di cancello scorrevole presso la camera di San Prisco;

per la contabilizzazione delle suddette lavorazioni, con Verbale in data 10.06.2009, sono stati concordati i relativi Nuovi Prezzi.

Il suddetto Verbale veniva approvato dal Responsabile del Procedimento in pari data.

8. Descrizione dei lavori

In definitiva, i lavori eseguiti di cui alla presente relazione sono i seguenti.

- ⇒ montaggio della valvola di iper velocità del DN 1800 nella camera di Marcianise;
- ⇒ montaggio della valvola di iper velocità del DN 1800 nella camera di San Prisco,
- ⇒ montaggio della valvola di iper velocità del DN 1400 nella camera di Arzano;
- ⇒ fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per parapetti, passerelle e scale nei manufatti di Marcianise, San Prisco ed Arzano.
- ⇒ sostituzione vetri della camera di Marcianise e posa in opera di carpenteria in ferro a protezione degli stessi;
- ⇒ fornitura e posa in opera di cancello scorrevole presso la camera di San Prisco.

9. Consegna dei lavori

Le lavorazioni in epigrafe sono state consegnate con verbale in data 07.04.2004. L'Impresa ha sottoscritto il verbale senza apporre riserve.

10. Tempo stabilito per l'esecuzione

Il tempo utile per dare compiuti i lavori veniva stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori, per cui la scadenza contrattuale è stata fissata al 06.06.2009.



11. Sospensioni e riprese dei lavori

Durante in corso dei lavori non sono state disposte sospensione dei lavori.

12. Proroghe concesse

Durante il corso dei lavori l'impresa non ha richiesto proroghe del termine di ultimazione.

13. Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati in data 06.06.2009 come certificato dal sottoscritto Direttore dei Lavori con Certificato redatto in data 19.06.2009.

14. Danni di forza maggiore

Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

15. Lavori in economia

Durante il corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

16. Anticipazioni in denaro

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate anticipazioni in denaro da parte dell'appaltatore.


17. Certificato in acconto

Durante il corso dei lavori è stato emesso n° 1 certificato di pagamento in acconto per lavori per un importo di € 285.884,07 (duecentottantacinquemilaottocentottanquattro/07 euro).

18. Stato finale lavori

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16.09.2009 ed importa complessivamente a nette € 301.561,09 così distinte:

Per lavori a corpo	€	165.033,71
Per lavori a misura	€	134.527,38



Per oneri di sicurezza speciali	€	2.000,00
Per un importo complessivo di	€	301.561,09
da cui sono dedotti:		
per n. 1 certificato di acconto già emesso	€	285.884,07
Pertanto resta il credito netto dell'impresa di	€	15.677,02

19. Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il Registro di Contabilità e lo Stato Finale dei Lavori senza apporre riserve.

20. Subappalti autorizzati e affidamenti

Dalla documentazione agli atti risulta che il Concessionario Acqua Campania S.p.A., ha autorizzato i seguenti subappalti:

- ⇒ Impresa MERITEC S.r.l. con sede in Mugnano di Napoli (NA) in via della Repubblica n° 6 (autorizzazione prot. n° 1002/09 del 28.04.2009) per un importo di € 14.000,00 in categoria OG6;
- ⇒ Impresa IDROECO S.r.l. con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa n° 199 (autorizzazione prot. n° 1003/09 del 28.04.2009) per un importo di € 60.000,00 in categoria OG6;

21. Infortuni sul lavoro

Non risulta che durante il corso dei lavori si sono verificati infortuni sul lavoro.

22. Assicurazioni degli operai

L'Impresa SIBA S.p.A. ha assicurato i propri operai presso i seguenti istituti:

INPS – Milano: posizione n° 4928242506

INAIL – Milano: posizione n° 6475547/05

L'impresa subappaltatrice MERITEC S.r.l. ha assicurato i propri operai presso i seguenti istituti:

INPS – Napoli: posizione n° 5118045912

INAIL – Napoli: posizione n° 011612696



L'impresa subappaltatrice IDROECO S.r.l. ha assicurato i propri operai presso i seguenti istituti:

INPS – Aversa: posizione n° 2000984654

INAIL – Aversa: posizione n° 10098734

Cassa Edile - Napoli: posizione n° 018492

Cassa Edile – Caserta: posizione n° 2754

23. Avviso ai creditori

In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, il sottoscritto Direttore dei Lavori congiuntamente con il Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

24. Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

25. Ordini di Servizio

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

26. Incarico di Direttore dei Lavori

I lavori sono stati diretti dalla S.T.I.GE. S.r.l., con sede in Napoli alla via Filangieri n° 48, nella persona dell'Ing. Alfredo Postiglione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 16.09.2009 sono intervenuti i signori:

per la Direzione Lavori:

(ing. Alfredo Postiglione)

per l'Impresa appaltatrice, SIBA S.p.A.:

(p.i. Luigi Libraro)



sulla scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto collaudabili.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- ⇒ che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ⇒ che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali riassunte nello stato finale;
- ⇒ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- ⇒ che il Responsabile del Procedimento ha in corso la richiesta del DURC;
- ⇒ che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti, realizzati dalla SIBA S.p.A. con sede in Milano alla Via Lampedusa n° 13, sono regolarmente eseguiti e pertanto collaudabili e liquida il credito dell'impresa come segue:

ammontare del conto finale	€	301.561,09
a dedursi per certificato di pagamento emesso	€	285.884,07
Resta il credito liquido dell'impresa in	€	15.677,02

(diconsi euro quindicimilaseicentosettantasette/02)

dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo l'ottenimento del DURC e la prescritta approvazione del presente atto.

Il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione s'intenderà approvato ancorché l'atto



formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Napoli, 18 settembre 2009

L'Impresa appaltatrice

SIBA S.p.A.


(p.i. Luigi Libraro)



Il Direttore dei Lavori

S.T.I.GE. S.r.l.

(Ing. Alfredo Postiglione)



Visto, accertato e confermato

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Giovanni Savino)

