



Decreto Dirigenziale n. 582 del 15/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI
AL DRD N. 1148 DEL 02/08/2010 E SS.MM.II. - BENEFICIARIO CHIESA PARROCCHIALE
SS. ANNUNZIATA DI BUONABITACOLO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura **321** approvati con DRD n. DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1148 del 02/08/2010 alla Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata di Buonabitacolo identificata dal **CUAA 92003320659 – ID 276447725**, tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 159.550,06 pari al 80% della spesa ammessa di € 199.437,06 per la realizzazione di un progetto di investimenti;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 360 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione, avvenuta il 11/09/2010;

VISTO il DRD 76 del 03/08/2012 " Differimento termine per la conclusione delle operazioni attuate dai Soggetti Beneficiari degli aiuti previsti dalla Misura 321 del PSR Campania 2007-2013" che stabilisce quale termine finale di scadenza delle operazioni la data del 10/09/2012;

VISTA l'istanza di proroga di giorni 180 inoltrata dalla Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata di Buonabitacolo identificata dal **CUAA 92003320659 – ID 276447725** del 06/07/2012 ed acquisita al protocollo regionale con prot. n. 2012.0522412 del 06/07/2012;

VISTO il DRD N.496 del 07/08/2012 " PSR Campania 2007/2013 – Decreto del Coordinatore dell'Area Generale 11 Sviluppo Attività Settore Primario n.76 del 03/08/2012" Investimenti soggetti beneficiari privati: Variazione del termine finale di attuazione dei progetti ammessi a benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale 11- Sviluppo Attività Settore Primario - n.32 del 05/08/2008 e n. 40 del 05/06/2009 – Misura 321 " Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali" (con allegato).

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali:

- la necessità di acquisire nulla osta alla realizzazione di una variante presentata in data 15/02/2012 ed autorizzata con DRD n.356 del 26/06/2012 notificato il 05/07/2012;
- il conseguente ritardo amministrativo nell'emissione del certificato di collaudo statico e di regolare esecuzione;
- il ritardo nella definizione dell'iter tecnico amministrativo con il Genio Civile ed il Catasto per la definizione degli atti finali.

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 1148 del 02/08/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è prorogato di giorni 90 a far data dal 10/09/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 10/12/2012;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il proprio DRD n. 1148 del 02/08/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è prorogato di giorni 90 a far data dal 10/09/2012 pertanto lo stesso scadrà il 10/12/2012

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. *Bruno Danise*