



Decreto Dirigenziale n. 696 del 28/11/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 -MISURA 321
COMUNE DI SALA CONSILINA - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 186 DEL 31/07/2009 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n.32 del 05/08/2008 e n.40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione;

CONSIDERATO che

- con proprio **DRD n. 186 del 31/07/2009** al Comune di Sala Consilina identificato dal CUAA 00502010655, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 275.429,33 pari al 100% della spesa ammessa di € 275.429,33 per la realizzazione di un progetto di investimenti;
- con **DRD n.175 del 16/02/2010** veniva approvata la richiesta di variante presentata dal Comune di Sala Consilina;
- a seguito dell’espletamento della gara di appalto relativa agli interventi strutturali, con proprio **DRD. N. 336 del 12/03/2010**, ai sensi del PSR Campania 2007-2013 – Misura 321 è stato concesso al Comune di Sala Consilina CUAA 00502010655, un contributo rimodulato di euro 226.531,77;
- a seguito dell’espletamento della gara di appalto relativa agli arredi, con proprio **DRD. n. 830 del 25/06/2010**, ai sensi del PSR Campania 2007-2013 – Misura 321 veniva rimodulato il contributo concesso con il DRD 336 del 12/03/2010 in euro 249.031,77;
- con **DRD n. 715 del 23/06/2012** veniva approvata la richiesta di variante presentata dal Comune di Sala Consilina CUAA 00502010655 ;
- con **DRD 1366 del 17/10/2011** ai sensi del PSR Campania 2007-2013 – Misura 321 veniva concessa una proroga per l’ultimazione dei lavori;
- con successivo DRD n. **126 del 21/03/2012**, veniva concesso un contributo rimodulato delle spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto di investimenti
- con Decreto di proroga n. **374 del 29/06/2012** veniva definitivamente fissata la data del 30/07/2012 quale termine ultimo perentorio per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 36 mesi dalla data di notifica del **DRD n.186** avvenuta il **31/07/2009**;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 30/07/2012 con proprio DRD n. 374 del 29/06/2012;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga di 188 giorni inoltrata dal Comune di Sala Consilina identificata dal CUAA 00502010655 il 13/06/2012 con nota prot. 9113 ed acquisita agli atti del Settore con protocollo regionale n. 2012.0452894 del 13/06/2012;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali:

- il ritardo nella consegna degli arredi da parte dell'impresa;
- il cedimento di alcune strutture necessarie all'aggancio e posa in opera dell'ascensore con conseguente loro sostituzione; la necessità di redigere nuova relazione geologica a causa della nuova normativa regionale relativa alla progettazione in zone sismiche;
- Il deposito presso il competente Genio Civile dei nuovi calcoli e la conseguente attesa dell'autorizzazione
- la necessità di dover richiedere una variante nel corso dell'esecuzione dei lavori a seguito dell'insorgenza di eventi imprevisi ed imprevedibili ed in ogni caso non riconducibili a carenza progettuale – autorizzata con DRD 175 del 16/02/2010;
- la sospensione dei lavori (verbale sospensione n.1 per complessivi 56 giorni) ed il conseguente prolungarsi dei lavori dovendo attendere l'autorizzazione della variante;
- la nuova sospensione dei lavori a seguito della messa in sicurezza del cantiere per la complessiva durata di giorni 98;
- la necessità di dover richiedere una nuova variante nel corso dell'esecuzione dei lavori che tenesse conto delle determinazioni del competente genio civile – autorizzata con DRD 715 del 23/06/2011;
- le due nuove sospensioni dei lavori in attesa della approvazione di variante che di fatto hanno rallentato i lavori per ulteriori 34 giorni;
- Tale ritardo è stato ulteriormente aggravato dall'allagamento dei locali a piano terra e del vano ascensore a seguito degli eventi meteorici verificatesi nel mese di aprile ed a cui ha fatto seguito la rottura della sottostante rete fognaria con fuoriuscita di liquami.

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 186 del 31/07/2009 e DRD n. 374 del 29/06/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 188 a far data dal 30/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 07/02/2013;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri DRD n. 186 del 31/07/2009 e DRD n. 374 del 29/06/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 188 a far data dal 30/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 07/02/2013

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;

- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise