

**Commissario Delegato ex OPCM 3920 del 28.01.2011 art. 14 co. 1 e 2 – Ordinanza Commissariale n. 8/3920-2011 del 03 dicembre 2012 - Lavori di somma urgenza per la rimozione del materiale franato sulla S.S.90 delle Puglie al Km 43+00 nel Comune di Montaguto in provincia di Avellino - Ammissibilità Certificato di Collaudo – Provvedimenti ex art. 204, co. 3, D.P.R. 554/1999.**

**VISTO:**

- a) l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- b) l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del 13.07.2006 concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino", nominando il Presidente della Giunta Regionale della Campania quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi medesimi;
- c) l'art. 9, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, con la quale il dott. Mario Pasquale De Biase è stato nominato Commissario delegato per il completamento, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nei territori dei comuni di Ischia (NA), Montaguto (AV) e Nocera Inferiore (SA) di cui alle OO.P.C.M. 3484/2005, 3521/2006 e 3532/2006 provvedendo, altresì, alla esecuzione degli interventi necessari al contrasto delle rispettive situazioni di grave criticità determinatesi nei comuni interessati a seguito a seguito degli eccezionali eventi atmosferici;
- d) l'art. 14, commi 1, 2 e 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 recante disposizioni urgenti di protezione civile;
- e) l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4011 del 22.03.2012, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile", con cui è stata disposta la proroga al 31.12.2012 per lo svolgimento delle attività Commissariali conferite con la precedente Ordinanza n. 3920/2011.

**PREMESSO:**

- a) che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 dell'OPCM n. 3920/2011, il prof. Edoardo Cosenza – Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania, è subentrato al dott. Mario Pasquale De Biase nelle funzioni di Commissario delegato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 9 dell'OPCM n. 3849/2010, nonché in quelle di Soggetto attuatore ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'OPCM n. 3868/2010;
- b) in data 04 aprile 2011 è stato sottoscritto il verbale di trasferimento e subentro tra il sottoscritto Commissario subentrante, ex art. 14, comma 1 dell'OPCM n. 3920/2011, ed il Commissario delegato cessante ex art. 9 dell'OPCM n. 3849/2010 e Soggetto attuatore cessante ex art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3868/2010.

**PRESO ATTO:**

- a) che, ai sensi dell'OPCM n. 3868/2010, il Soggetto attuatore deve provvedere, tra l'altro, alla rendicontazione finale dell'intervento di realizzazione dei "Lavori di somma urgenza per la rimozione del materiale franato sulla S.S.90 delle Puglie al Km 43+00 nel Comune di Montaguto in provincia di Avellino";
- b) che il Responsabile Unico del Procedimento designato dalla stazione appaltante è stato inizialmente l'ing. Roberto Lupoli, come da nota n. 528/2009 del Coordinatore della Struttura Commissariale Unificata ex art. 15, OPCM n. 3591/07, ratificata con Ordinanza commissariale ex art. 15, OPCM n. 3591/07, n. 74/2009, poi esonerato dalle funzioni di R.U.P. con Decreto del Soggetto Attuatore ex OPCM n. 3868/10 e ss. n. 13/2010 del 14.12.2010, trasmesso con nota n. 180/U/UCD/BB del 14.12.2010, acquisito in data 28.12.2010, prot. n.1032059;
- c) che, successivamente, è stato designato l'ing. Massimino Cavallaro, funzionario del Settore regionale Difesa del Suolo, quale Responsabile Unico del Procedimento, giusto provvedimento di nomina del Commissario delegato / Soggetto Attuatore ex OPCM n. 3920/11, prot. n. 7 del 11.01.2012;
- d) che l'affidamento in somma urgenza ex art. 147, D.P.R. 21.12.1999, n. 554, ratificato con Ordinanza Commissariale n. 74 del 16.06.2009, fu disposto in favore della ditta Idroeco s.r.l. con sede in Corso Europa - Casapesenna (CE), con verbale in data 02.06.2009;
- e) che il relativo contratto di cottimo è stato stipulato in data 29.07.2009, rep. 1, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa in data 30.07.2009, al n. 7445, approvato con Ordinanza

- commissariale n. 78 del 29.09.2009, per l'importo di Euro 675.680,00, al netto del ribasso del 25,00%, comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 19.680,00;
- f) che il su indicato contratto è stato integrato con:
1. con atto aggiuntivo n. 1 del 06.10.2009, rep. n. 2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa in data 07.10.2009, al n. 8814, approvato con Ordinanza Commissariale n. 80 del 02.10.2009, con il riconoscimento di un maggiore importo netto contrattuale di Euro 844.720,70, al netto del ribasso del 25,00% + 5%, comprensivo degli oneri della sicurezza; sulla base di detto atto aggiuntivo l'importo contrattuale netto, comprensivo degli oneri della sicurezza passava da Euro 675.680,00 ad Euro 1.520.400,70;
  2. con atto aggiuntivo n. 2 del 29.12.2009, rep. n. 3 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa in data 16.12.2009, approvato con Ordinanza Commissariale n. 99 del 16.12.2009, con il riconoscimento di un maggiore importo netto contrattuale di Euro 1.610.072,26, al netto del ribasso del 25,00% + 5% +5%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché Euro 250.435,13 per lavori in economia; sulla base di detto atto aggiuntivo l'importo contrattuale netto, comprensivo degli oneri della sicurezza passava da Euro 1.520.400,70 ad Euro 3.640.465,41;
- g) che la Commissione di Collaudo dei lavori de quo è stata nominata con Decreto del Soggetto Attuatore n. 11/2010 del 03.11.2010, (con ultima notifica in data 16.11.2011), ed è composta dalla dott.ssa Annalisa Pacelli (Presidente), dall'ing. Giuseppe Terracciano e dal geom. Aniello Sansone;
- h) che il Certificato di Collaudo dei lavori di che trattasi, emesso in data 05.07.2012 è stato sottoscritto dall'appaltatore in data 11.07.2012, e trasmesso dalla Commissione di Collaudo nella stesura corretta e definitiva con nota in data 25.07.2012 acquisita al protocollo della Regione Campania in data 30.07.2012, prot. 582935; la documentazione di cui all'articolo 204, comma 2, del D.P.R. 554/1999 è stata trasmessa con nota del 8.08.2012, acquisita in pari data al n. 168 del protocollo del Commissario Delegato e con nota del 14.09.2012, acquisita al protocollo della Regione Campania in data 18.09.2012, al n. 681365;
- i) che l'Appaltatore ha formulato domande ed eccezioni sia sul libretto delle misure che sul registro di contabilità, confermandole sia sullo Stato Finale dei lavori che sul Certificato di Collaudo per complessivi Euro 1.219.487,21, così articolate:

| Domanda     | Oggetto della domanda                                                                                                                                                                                                                                                                     | Importo         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Riserva n.1 | Diversa determinazione sia in termini quantitativi che economici dei volumi di materiale movimentati sulla particella n.8, foglio 14 del Comune di Montaguto – pretesa di contabilizzazione a corpo delle attività lavorative effettuate                                                  | € 382.200,47    |
| Riserva n.2 | Richiesta di maggiori oneri sostenuti per il ritardato avvio delle operazioni di collaudo nel periodo tra il 22.05.2012 ed il 26.11.2010.                                                                                                                                                 | € 471.678,86    |
| Riserva n.3 | Richiesta di compensi per lo spostamento del materiale depositata su area a rischio idraulico secondo l'Ordine di Servizio n.6 del 4.08.2009.                                                                                                                                             | € 68.876,63     |
| Riserva n.4 | Richiesta di interessi per ritardato pagamento della rata di saldo conseguente al ritardo delle operazioni collaudo e alla conseguente chiusura contabile.                                                                                                                                | € 261.957,33    |
| Riserva n.5 | Osservazione sulle somme esposte nel QTE dello stato finale.                                                                                                                                                                                                                              | € 0,00          |
| Riserva n.6 | Richiesta di riconoscimento del mancato utile sulla differenza tra l'importo contrattuale di cui all'atto di aggiuntivo n.2 del 29.12.2009, rep. n.3 (3.640.465,41 ridotto di 4/5) e quello dell'importo dei lavori eseguiti determinati in virtù della riserva n.1 in Euro 2.564.633,11. | € 34.773,92     |
| Riserva n.7 | Sono richiesti gli interessi e la rivalutazione monetaria dei danni richiesti dalla domanda sino alla data del soddisfo dei crediti riconosciuti.                                                                                                                                         | non determinato |

- j) della relazione sull'ammissibilità del Certificato di Collaudo, prot. n. 248 del 30.11.2012, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento, con la quale lo stesso R.U.P.:
1. sulla base delle relazioni riservate del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo, formula, motivata proposta di reiezione delle riserve;

2. sulla base della relazione ex articolo 195, comma 3, del D.P.R. 21.12.1999, n.554, sul comportamento dell'appaltatore, formula motivata proposta di invio della documentazione all'Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici;
- k) che ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 253, co. 3, del D.L.gs 163/2006, l'appalto in oggetto ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento approvato con d.P.R. 21.12.1999, n.554 e s.m.i., cui il presente provvedimento fa riferimento;
- l) ai sensi dell'art. 141, co. 3 del D.L.gs 163/2006 e dell'ex art. 199, co. 3, d.P.R. 554/1999 (oggi art. 229, co. 3, d.P.R. 207/2010), il suindicato Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.

**CONSIDERATO** che dall'esito del Certificato di Collaudo, le opere risultano collaudabili, con il riconoscimento all'appaltatore del credito residuo di Euro 2.145.893,58.

**RILEVATO:**

- a) che il Certificato di Collaudo risulta ammissibile con il riconoscimento del solo importo di Euro 2.145.893,58;
- b) che la pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'ex art. 189 del d.P.R. 554/1999 (oggi art. 218 del d.P.R. 207/2010) ha avuto esito positivo non essendo pervenuta alcuna richiesta di credito, come da attestazione del Sindaco di Montaguto prot. 168 del 26.01.2011 (prot. Soggetto Attuatore ex OPCM 3868/2010 n.23/I/CD del 3.02.2011).

**VISTO:**

- a) il verbale di visita di collaudo finale redatto in data 12.12.2011;
- b) la relazione ed il Certificato di Collaudo, emesso dalla Commissione di Collaudo in data 05.07.2012;
- c) le deduzioni sulle domande dell'appaltatore del Direttore dei Lavori;
- d) la relazione riservata sulle domande dell'appaltatore della Commissione di Collaudo;
- e) la relazione sul comportamento dell'appaltatore ex art. 195, comma 3, del D.P.R. 554/1999 della Commissione di Collaudo;
- f) la relazione sull'ammissibilità del Certificato di Collaudo del Responsabile Unico del Procedimento;
- g) il D.L.gs 12.04.2006, n. 163;
- h) il d.P.R. 21.12.1999, n. 554;
- i) il d.P.R. 05.10.2010, n. 210.

**RITENUTO:**

- a) di condividere ed approvare la proposta del RUP di reiezione delle riserve e di invio della documentazione sul comportamento dell'appaltatore all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- b) di dover procedere ai sensi dell'ex art. 204, co. 3, d.P.R. 554/1999 (oggi art. 234, co. 2, d.P.R. 207/2010).

**ORDINA**

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

**ART. 1**

1. Di prendere atto delle risultanze del Certificato di Collaudo dei "Lavori di somma urgenza per la rimozione del materiale franato sulla S.S.90 delle Puglie al Km 43+00 nel Comune di Montaguto in provincia di Avellino" - Ditta esecutrice: Idroeco s.r.l. con sede in Corso Europa, Casapesenna (CE) - emesso dalla Commissione di Collaudo in data 05.07.2012.
2. Di prendere atto delle relazioni riservate sulle domande formulate dall'appaltatore del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo.
3. Di prendere atto della relazione della Commissione di Collaudo ex articolo 195, comma 3, del D.P.R. 554/1999 sul comportamento dell'appaltatore.
4. Di prendere atto della relazione sull'ammissibilità del Certificato di Collaudo resa dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvare la proposta dello stesso R.U.P.:
  - a) di reiezione delle riserve;

- b) di invio della documentazione sul comportamento dell'appaltatore all'Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici.
5. Di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo emesso in data 05.07.2012 dalla Commissione di Collaudo composta dalla dott.ssa Annalisa Pacelli (Presidente), dall'ing. Giuseppe Terracciano e dal geom. Aniello Sansone, relativo ai "Lavori di somma urgenza per la rimozione del materiale franato sulla S.S.90 delle Puglie al Km 43+00 nel Comune di Montaguto in provincia di Avellino", determinando in Euro 2.145.893,58 l'importo finale degli stessi.
  6. Di prendere atto che ai sensi dell'articolo art. 141, co. 3, del D.L.gs 163/2006 e dell'ex art. 199, co. 3, D.P.R. 554/1999 (oggi art. 229, co. 3, d.P.R. 207/2010), il Certificato di Collaudo oggetto del presente provvedimento ha carattere "provvisorio" e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.
  7. Sarà cura dell'Amministrazione cui sarà trasferita in ordinario la competenza dell'intervento al termine delle attività del Commissario delegato, provvedere alla formalizzazione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, decorsi i quali il collaudo si intenderà approvato ancorché detto atto formale di approvazione non sia intervenuto.
  8. Fino all'approvazione definitiva del Certificato di Collaudo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
  9. Di notificare il presente provvedimento alla ditta Idroeco s.r.l., con sede in Corso Europa - Casapesenna (CE), ai sensi dell'ex art. 204, co. 3, d.P.R. 207/2010 (oggi art. 234, co. 2, d.P.R. 207/2010).
  10. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni adempimento attuativo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e notificata ai soggetti interessati.

Napoli, 03 dicembre 2012

Il Commissario Delegato  
Prof. Ing. Edoardo Cosenza