

# Decreto Dirigenziale n. 810 del 20/12/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

## Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321 COMUNE DI CASTELLABATE - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 87 DEL 19/06/2009 E SS.MM.II.

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007:
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

**VISTE** le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n. 32 del 05/08/2008 e n. 40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione:

#### **CONSIDERATO** che

- con DRD di Concessione di questo Settore n. 87 del 19/06/2009, ritualmente notificato in data 13/07/2009 a mezzo lettera raccomandata a/r, relativo alla misura del PSR di cui all'oggetto, veniva concesso al Comune di Castellabate CUAA 81000690651 con sede in Castellabate (SA) in Via Porta di Mare, un contributo in conto capitale di € 101.514,14 per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza di aiuto prot. 2008.1081883 del 31/12/2008;
- con successivo Decreto n. 660 del 25/05/2010, veniva concesso un contributo delle spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto di investimento proposto con istanza presentata allo scrivente Settore in data 31/12/2008 con prot. 2008.1081883;
- con Decreto n. **821 del 26/07/2011** a seguito degli esiti della gara di appalto rimodulava il contributo concesso in **euro 98.667,96**;
- con Decreto n. 1114 del 26/09/2011 a seguito dell'espletamento della gara di appalto, rimodulava il contributo iva concesso in euro 23.971,92;
- con Decreto di proroga n. 374 del 29/06/2012 veniva definitivamente fissata la data del 12/072012 quale termine ultimo perentorio per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese;

**CONSIDERATO** che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 12/07/2012 con proprio DRD n. 374 del 29/06/2012;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga di 280 giorni inoltrata dal Comune di Castellabate identificato dal CUAA 81000690651 il 20/07/2012 con nota prot. 2166 ed acquisita agli atti del Settore con prot.n. 2012.0562447 del 23/07/2012 <u>è pervenuta oltre i termini assegnati</u> per il completamento del progetto;

#### RITENUTO che

vanno applicate le sanzioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 in ragione del 4% perché l'istanza di proroga è pervenuta oltre i termini di scadenza del DRD 374 del 29/06/2012

**VISTE** Le motivazioni addotte nella integrazione dell'istanza di ulteriore proroga trasmesse con nota **prot. 3030 del 08/10/2012** acquisita agli atti dello scrivente Settore in data **09/10/2012**;

**CONSIDERATO** che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali;

- la variazione della figura del RUP e la contestuale nomina di altro tecnico (giorni 60);
- le lungaggini amministrative nella preparazione dei documenti di gara, l'impossibilità di avviare l'iter a causa dell'assenza di partecipanti, nonché lindizione di apposita gara per la fornitura di attrezzature tecniche (giorni 60);
- la sostituzione di alcuni componenti all'interno dell'Ambito. Tale sostituzione ha reso necessario la riesamina delle procedure amministrative per l'ottenimento del finanziamento (giorni 30);
- la necessità di intervenire tecnicamente a causa di problemi di infiltrazioni e la contestuale necessità di reperire i fondi necessari (giorni 90);
- Il fermo amministrativo conseguente al commissariamento del comune di Prignano Cilento ed il conseguente cambio dell'amministrazione (giorni 40);

**RITENUTO** di poter modificare i propri **DRD n. 87 del 19/06/2009** ed il **DRD n. 374 del 29/06/2012** nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **280** a far data dal 12/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **11/04/2013**;

**VISTO** l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

### **DECRETA**

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il **DRD n. 89 del 19/06/2009** ed il **DRD n. 374 del 29/06/2012** nel senso che: fermo restando quanto altro

in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **280** a far data dal 12/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **21/04/2013** e di <u>applicare le sanzioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 in ragione del 4% perché l'istanza di proroga è pervenuta oltre i termini di scadenza del DRD 374 del 29/06/2012</u>

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise