



Decreto Dirigenziale n. 809 del 20/12/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
COMUNE DI CASTELLABATE - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 86 DEL 19/06/2009 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n.32 del 05/08/2008 e n. 40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione;

CONSIDERATO che

- con proprio **DRD n. 86 del 19/06/2009** al Comune di Castellabate identificato dal **CUAA 81000690651**, è stato concesso un contributo in conto capitale di € **486.518,76** pari al 100% della spesa ammessa di € **486.518,76** per la realizzazione di un progetto di investimenti;
- con **DRD n. 661 del 25/05/2010**, veniva concesso un contributo per le spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto di investimenti per un importo pari ad **euro 58.320,92**;
- a seguito dell’espletamento della gara di appalto, con proprio **DRD. N. 823 del 26/07/2011**, ai sensi del PSR Campania 2007-2013 – Misura 321 è stato concesso al Comune di Sala Consilina **CUAA 81000690651**, un contributo rimodulato di **euro 351.9836,93**;
- con **DRD n. 1115 del 26/09/2011** ai sensi del PSR Campania 2007-2013 – Misura 321 veniva rimodulato il contributo per le spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto di investimenti per un importo pari ad **euro 42.589,61**;
- con Decreto di proroga n. **374 del 29/06/2012** veniva definitivamente fissata la data del 22/07/2012 quale termine ultimo perentorio per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 36 mesi dalla data di notifica del **DRD n. 86** avvenuta il **23/07/2009**;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al **22/07/2012** con proprio DRD n. 374 del 29/06/2012;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga di **180** giorni inoltrata dal Comune di Castellabate identificato dal **CUAA 81000690651** il 20/07/2012 con nota prot. 2156 ed acquisita agli atti del Settore con protocollo regionale n. 2012.0562442 del 23/07/2012 **è pervenuta oltre i termini assegnati** per il completamento del progetto;

RITENUTO che

vanno applicate le sanzioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 in ragione del 4% perché l'istanza di proroga è pervenuta oltre i termini di scadenza del DRD 374 del 29/06/2012

VISTE Le motivazioni addotte nella integrazione dell'istanza di ulteriore proroga trasmesse con nota **prot. 3029 del 08/10/2012** acquisita agli atti dello scrivente Settore in data **09/10/2012**;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali;

- la instabilità di una muratura di contenimento presente a monte dell'edificio verificata unicamente durante l'esecuzione dei lavori;
- la sospensione idrica durante il periodo estivo sull'intero territorio comunale per circa 60 giorni;
- la rottura della rete fognaria comunale durante i lavori e la conseguente necessità di ripristinarla. Circostanza che di fatto ha rallentato i lavori per ulteriori 60 giorni;
- le basse temperature, incompatibili con la tipologia di lavori ed opere da realizzarsi al fine di mettere in sicurezza l'intera struttura che di fatto ha comportato ulteriori rallentamenti dei lavori per 90 giorni;
- la necessità di prevedere una variante in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili in sede progettuale ed in particolare alla instabilità di una muratura di contenimento presente a monte dell'edificio.

RITENUTO di poter modificare i propri **DRD n. 86 del 19/06/2009** ed il **DRD n. 374 del 29/06/2012** nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **180** a far data dal 22/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **21/01/2013**;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il **DRD n. 86 del 19/06/2009** ed il **DRD n. 374 del 29/06/2012** nel senso che: fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **180** a far data dal 22/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **21/01/2013** e di applicare le sanzioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 in ragione del 4% perché l'istanza di proroga è pervenuta oltre i termini di scadenza del DRD 374 del 29/06/2012

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise