



Decreto Dirigenziale n. 811 del 20/12/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
COMUNE DI CASTELLABATE - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 88 DEL 19/06/2009 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n. 32 del 05/08/2008 e n. 40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione;

CONSIDERATO che

- con Decreto di Concessione di questo Settore **n. 88 del 19/06/2009**, ritualmente notificato in data 13/07/2009 a mezzo lettera raccomandata a/r, relativo alla misura del PSR di cui all’oggetto, veniva concesso al Comune di Castellabate **CUAA 81000690651** con sede in Castellabate (SA) in Via Porta di Mare, un contributo in conto capitale di **€ 125.753,60** per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza di aiuto **prot. 2008.1081877 del 31/12/2008**;
- con successivo Decreto n. **662 del 25/05/2010**, veniva concesso un contributo delle spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto di investimento proposto con istanza presentata allo scrivente Settore in data **31/12/2008 con prot. 2008.1081877**;
- con **DRD n. 820 del 26/07/2011** lo scrivente Settore autorizzava la richiesta di variante presentata con nota del 11/03/2011 acquisita agli atti al prot. 2011.0197328;
- con **DRD n. 915 del 11/08/2011** a seguito degli esiti della gara di appalto rimodulava il contributo concesso in euro **125.473,60**;
- con **DRD n. 179 del 07/05/2012** a seguito dell’espletamento della gara di appalto, rimodulava il contributo iva concesso in euro **23.971,92**

- con Decreto di proroga n. **374 del 29/06/2012** veniva definitivamente fissata la data del **12/07/2012** quale termine ultimo perentorio per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al **12/07/2012** con proprio **DRD n. 374 del 29/06/2012**;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga di **180** giorni inoltrata dal Comune di Castellabate identificato dal **CUAA 81000690651** il 20/07/2012 con nota **prot. 2167** ed acquisita agli atti del Settore con **prot. n. 2012.0562443 del 23/07/2012** **è pervenuta oltre i termini assegnati** per il completamento del progetto;

RITENUTO che

vanno applicate le sanzioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 in ragione del 4% perché l'istanza di proroga è pervenuta oltre i termini di scadenza del DRD 374 del 29/06/2012

VISTE Le motivazioni addotte nella integrazione dell'istanza di ulteriore proroga trasmesse con nota **prot. 3031 del 08/10/2012** acquisita agli atti dello scrivente Settore in data **09/10/2012**;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali;

- la variazione della figura del RUP e la contestuale nomina di altro tecnico (giorni 60);
- le lungaggini amministrative nella preparazione dei documenti di gara, l'impossibilità di avviare l'iter a causa dell'assenza di partecipanti, nonché l'indizione di apposita gara per la fornitura di attrezzature tecniche (giorni 60);
- la sostituzione di alcuni componenti all'interno dell'Ambito. Tale sostituzione ha reso necessario la riesamina delle procedure amministrative per l'ottenimento del finanziamento (giorni 30);
- la necessità di richiedere una variante al progetto resasi, indispensabile per reperire automezzi alimentati con carburanti poco inquinanti. Tale imprevisto ha di fatto comportato una accurata e lunga ricerca che si è conclusa con l'approvazione della variante DRD 820 in data 26/07/2011 (giorni 90);
- il cambio dell'amministrazione del comune di Castellabate e la conseguente variazione dei referenti politici (giorni 40);

RITENUTO di poter modificare i propri **DRD n. 88 del 19/06/2009** ed il **DRD n. 374 del 29/06/2012** nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **180** a far data dal 12/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **11/01/2013**;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il **DRD n. 88 del 19/06/2009** ed il **DRD n. 374 del 29/06/2012** nel senso che: fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **180** a far data dal 12/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **11/01/2013** e di applicare le sanzioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 in ragione del 4% perché l'istanza di proroga è pervenuta oltre i termini di scadenza del DRD 374 del 29/06/2012

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise