



Decreto Dirigenziale n. 22 del 31/01/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
COMUNITA' MONTANA MONTI PICENTINI - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA
DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 182 DEL
31/07/2009 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n. 32 del 05/08/2008 e n. 40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione;

CONSIDERATO che

- con Decreto di Concessione di questo Settore n. **182 del 31/07/2009**, ritualmente notificato in data 08/08/2009 a mezzo lettera raccomandata a/r, relativo alla misura del PSR di cui all’oggetto, veniva concesso alla Comunità Montana Monti Picentini **CUAA 95049020654** con sede in Giffoni Valle Piana (SA) in loc. S.Maria a Vico, un contributo in conto capitale di € **411.552,18** per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza di aiuto prot. **2009.179072 del 02/03/2009**;
- con successivo Decreto n. **684 del 27/05/2010**, veniva concesso un contributo delle spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto di investimento proposto con istanza presentata allo scrivente Settore in data 02/03/2009 con prot. 2009.0179072;
- con successivo Decreto n. **1527 del 18/10/2010**, a seguito degli esiti della gara di appalto veniva concesso un contributo rideterminato in conto capitale di € 312.085,30 per la realizzazione del progetto di investimento proposto con istanza presentata allo scrivente Settore in data 02/03/2009 con prot. 2009.0179072;
- con DRD n. **1565 del 29/10/2010** veniva modificato ed integrato il DRD 1527 del 18/10/2010;
- con successivo Decreto n. **4 del 04/01/2011**, a seguito degli esiti della gara di appalto veniva concesso un contributo rideterminato delle spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto di investimento proposto con istanza presentata allo scrivente Settore in data 02/03/2009 con prot. 2009.0179072;
- con Decreto di proroga n. **374 del 29/06/2012** veniva definitivamente fissata la data del 07/08/2012 quale termine ultimo perentorio per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese;
- con DRD n. **581 del 15/10/2012** veniva concessa una prima proroga per l’ultimazione del progetto e di tutte le relative spese;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 07/08/2012 con proprio DRD n. 374 del 29/06/2012;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga di **90** giorni inoltrata dalla **Comunità Montana Monti Picentini** identificato dal **CUAA 95049020654** con **prot. 6955 del 04/12/2012** ed acquisita agli atti del Settore con **prot. n. 2012.900885 del 05/12/2012** è pervenuta nei termini assegnati per il completamento del progetto e pertanto non vanno applicate le sanzioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

VISTE Le motivazioni addotte nella integrazione dell'istanza di ulteriore proroga trasmesse con nota **prot. 6955 del 04/12/2012** acquisita agli atti dello scrivente Settore in data **05/12/2012**;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali:

- tardivo accredito delle somme da parte di AGEA in relazione all'ultimo SAL trasmesso in data 13 aprile 2012 con nota 1897 dalla direzione dei lavori (30 gg);
- la richiesta di proroga avanzata dalla ditta appaltatrice e riconducibili al ritardo da parte del genio civile nel rilascio del certificato di collaudo sismico nonché alle avverse condizioni atmosferiche verificatesi ad Acerno nel periodo gennaio-febbraio 2012 e che hanno rallentato le attività esterne (20 gg);
- il ritardo nella consegna delle attrezzature informatiche e degli arredi interni riconducibili alla momentanea carenza di liquidità da parte dell'ente a causa delle note difficoltà del settore forestale (40 gg);

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 182 del 31/07/2009, DRD n. 374 del 29/06/2012 ed il 581 del 15/10/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **90** a far data dal 30/12/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **29/03/2013**;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il DRD n. 182 del 31/07/2009 il DRD n. 374 del 29/06/2012 ed il 581 del 15/10/2012 nel senso che: fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **90** a far data dal 30/12/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **29/03/2013**

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise

