

Provincia di Caserta - Settore Attività Produttive - Servizio Energia - D.D. 5 del 19.5.2014 Decreto Dirigenziale n. 9 del 16 settembre 2010 di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 387/03, alla costruzione e l'esercizio di un impianto FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica e relative opere connesse della potenza di Kw 999,00 nel comune di MIGNANO MONTELUNGO, rilasciato alla COMPAGNIA ITALIANA ENERGIA ELETTRICA srl.

Proroga termine di fine lavori

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

- con nota, assunta al Protocollo Generale della Provincia di Caserta n. 25433 del 6.3.2014, la Società COMPAGNIA ITALIANA ENERGIA ELETTRICA srl, con sede legale in via Fratelli Bandiera 2 Succivo (CE) - Partita I.V.A. 02882800614, ha presentato istanza per la proroga di un anno per la fine dei lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico, della potenza di Kw 999,00 nel comune di MIGNANO MONTELUNGO, autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 9 del 16.9.2010;
- l'art. 5 del Decreto di autorizzazione prevede che i lavori debbano avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi;
- il Decreto è stato pubblicato sul BURC n. 66 del 4 ottobre 2010 e, i lavori hanno avuto inizio il 14 marzo 2011 per cui l'ultimazione dei lavori era fissata per il 14 marzo 2014;
- nella richiesta di proroga la Società ha evidenziato che "è ancora in attesa dello concessione dal Settore Viabilità per la posa in opera del cavidotto e dell'eliminazione del vincolo di servitù da parte del Demanio della Regione Campania sulla particella 5456 foglio 11 su cui deve essere realizzata la cabina di trasformazione" ;
- la Regione Campania con deliberazione di Giunta n. 48 del 28.2.2014 ha revocato la deliberazione n.1642/09 di delega alle Province, ribadendo però, che per tutto quello in itinere la competenza rimane ancora all'Ente precedente.

CONSIDERATE valide le motivazioni addotte dal proponente;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.12.2012 n. 213, la regolarità amministrativa prevista al comma 4 dell'art. 7 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione di CP n. 6 dell'11.2.13;

VISTO:

- La Determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive n°14/U del 12.3.10;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Caserta n°9 del 9.2.10;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale della Provincia di Caserta n. 6 dell'11.2.2013;
- La Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1642 del 30.10.09;
- i Decreti Dirigenziali n. 50, 420 e 516 del 2011 dell'AGC 12 Settore 4 della Regione Campania;
- Il D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011;
- Il DM MiSE del 10.9.2010;
- Il D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la delibera di G.R. n.48 del 28.2.2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Autorizzare una proroga di un anno all'attuale termine stabilito per la fine dei lavori in oggetto. Tenuto conto che l'attuale termine stabilito per la fine dei lavori è 14.3.2014, per effetto della presente proroga, i lavori dovranno terminare entro il 14.3.2015 senza alcuna modificazione, nella posizione e secondo caratteristiche e modalità indicate nel Decreto Dirigenziale n.9 del 16.9.2010, rispettando tutti i contenuti prescrittivi ivi previsti.

Notificare il presente atto ai sensi di legge, al proponente per diretto interesse e per conoscenza alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Disporre la pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e all'Albo Pretorio di questa Provincia.

Dott. F. Paolo De Felice