

Felitto 64 - Versante Casale						
QUADRO ECONOMICO POST ASSESTAMENTO FINALE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo assestamento finale
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 302.370,38	0,13210	€ 39.943,13	€ 262.427,25	€ 262.427,25
	2-Oneri per la sicurezza	€ 4.460,70	0,0000	€ 0,00	€ 4.460,70	€ 4.460,70
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 306.831,08		€ 39.943,13	€ 266.887,95	€ 266.887,95
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 15.341,54		€ 15.341,54	€ 15.341,54	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 38.660,71			€ 38.660,71	€ 38.660,71
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 54.002,25			€ 54.002,25	€ 38.660,71
	Totale investimento (A+B)	€ 360.833,33		€ 55.284,67	€ 320.890,20	€ 305.548,66
C						
	IVA su SG	€ 7.732,14			€ 7.732,14	
	IVA su Imprevisti	€ 3.068,31			€ 3.068,31	
	IVA su A	€ 61.366,22			€ 53.377,59	
	C - IVA 20 - 21%	€ 72.166,67		€ 11.404,82	€ 64.178,04	€ 60.761,85
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 433.000,00				€ 385.068,24	€ 366.310,51

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)