



Decreto Dirigenziale n. 105 del 24/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 9 - UOD Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica

Oggetto dell'Atto:

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO REGIONALE
INTERVENTI URGENTI. CAMPO POZZI DI MERCATO PALAZZO. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E DEL QUADRO
ECONOMICO FINALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

1. con Decreto Dirigenziale n. 885 del 08.08.2012 è stato approvato il progetto esecutivo degli “Interventi di miglioramento del sistema acquedottistico regionale. Interventi urgenti. Campo pozzi di Mercato Palazzo“, con la suddivisione dell’intervento in due fasi. La prima fase, dichiarata urgente ed indifferibile e pertanto attivata da subito, esponeva una spesa complessiva di € 3.951.118,57 da far gravare sui fondi messi a disposizione dal Concessionario ai sensi dell’art. 7 e del combinato disposto degli art. 7, 10, 11, 13 e 14 della Convenzione di Concessione con Acqua Campania S.p.A. con la specificazione che attesa l’urgenza e la natura degli interventi, nonché la particolare difficoltà di esecuzione connessa al mantenimento in esercizio delle opere, il Concessionario poteva procedere all’esecuzione delle stesse avvalendosi della facoltà di realizzazione diretta ai sensi dell’art. 24 della medesima Convenzione;
2. il Concessionario Acqua Campania S.p.A. ha affidato i lavori in epigrafe con contratto n. 011 del 26.10.2012 al socio SIBA S.p.A., con sede in Milano alla via Lampedusa n. 13, per un importo netto di € 1.915.971,89 di cui € 56.824,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, determinato dall’applicazione del ribasso del 24,443% al netto degli oneri di sicurezza;
3. con Decreto Dirigenziale n. 877 del 30.07.2012 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento il geom. Ciro Pesacane, funzionario tecnico del Settore Ciclo Integrato delle Acque;
4. il Concessionario, a cui spettava individuare ai sensi della Convenzione la direzione lavori, ha designato quale Direttore dei Lavori l’ing. Mariarosaria Sena della STIGE & PARTNERS S.r.l.;
5. con il citato n. 885 del 08.08.2012 è stato altresì incaricato del collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera l’ing. Eduardo Capobianco, funzionario tecnico Dirigente di Servizio del Settore Ciclo Integrato delle Acque;
6. la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale del 09.08.2012;
7. con Decreto Dirigenziale n. 11 del 25.01.2013 è stato approvato il progetto degli interventi aggiuntivi redatto a seguito delle richieste formulate dal responsabile di zona del Settore Gestione ex Casmez e del Responsabile del Procedimento in merito ad alcuni interventi di ottimizzazione gestionale, per effetto del quale l’importo complessivo netto dei lavori è diventato di € 2.475.704,09 di cui € 67.112,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, rimanendo la spesa complessiva pari a € 3.951.118,57;
8. con Decreto Dirigenziale n. 92 del 27.11.2013 è stata approvata la Perizia di Assestamento Finale per ulteriori opere realizzate a seguito delle richieste formulate dal responsabile di zona del Settore Gestione ex Casmez e del Responsabile del Procedimento in merito ad alcuni interventi di ottimizzazione gestionale, per effetto del quale l’importo complessivo netto dei lavori è diventato di € 2.556.205,51 di cui € 68.060,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, rimanendo la spesa complessiva pari a € 3.951.118,57;
9. che i lavori sono stati ultimati in data 05.12.2013, come certificato dal Direttore dei Lavori con verbale redatto in data 09.12.2013, e quindi in tempo utile nel rispetto dei termini contrattuali;

VISTO:

1. il Certificato di Collaudo dei lavori in epigrafe redatto in data 23.05.2014 che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante, con il quale il collaudatore ha certificato che i lavori sono collaudabili per cui con il citato atto li collauda e liquida il credito netto dell’impresa di € 12.781,03, confermando l’importo dello stato finale in € 2.556.205,51 e

- quello dei cinque certificati di acconto emessi per un totale di € 2.543.424,48;
- che l'impresa ha firmato il Certificato di Collaudo senza apporre riserva alcuna;
 - il Quadro Economico Finale dell'intervento il cui importo complessivo risulta essere pari a € 3.640.146,33 di cui € 2.556.205,51 per lavori al netto del ribasso e € 1.083.940,82 per somme a disposizione;

CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in epigrafe al fine di poter provvedere al pagamento della rata di saldo all'impresa;
- occorre procedere all'approvazione del Quadro Economico Finale dell'intervento facendo gravare la relativa spesa di € 3.640.146,33 sui fondi messi a disposizione dal Concessionario ai sensi dell'art. 7 della Convenzione;

RITENUTO:

- di poter procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in epigrafe eseguiti dall'impresa SIBA S.p.A., disponendo altresì il pagamento della rata di saldo ammontante a € 12.781,03;
- di poter definire, a consuntivo, il sotto indicato quadro economico di spesa dell'intervento:

A. LAVORI A CORPO

1. Lavori soggetti ad I.V.A. al 21%	€ 2.334.376,16	
2. Lavori soggetti ad I.V.A. al 22%	€ 221.829,35	
Totale Lavori		€ 2.556.205,51

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. Oneri di discarica	€ 11.500,00	
2. Oneri di concessione:		
13% di (importo lordo € 3.361.130,69 + B.1)		
1. Soggetti ad I.V.A. al 21%	€ 400.985,94	
2. Soggetti ad I.V.A. al 22%	€ 37.456,05	
3. IVA al 21% di A.1 + B.2.1	€ 574.426,04	
4. IVA al 22% di A.2 + B.1 + B.2.2	€ 59.572,79	
Totale Somme a disposizione		€ 1.083.940,82

TOTALE A + B **€ 3.640.146,33**

realizzando pertanto un'economia di € 310.972,24 rispetto all'importo di € 3.951.118,57 approvato con D. D. n. 92 del 27.11.2013;

VISTO:

- la convenzione in data 01.02'93 rep. 4951 tra la Regione Campania e il Concessionario EniAcqua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.);
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- la Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007;
- il Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- il Decreto Dirigenziale n. 885 del 08.08.2012;
- il Decreto Dirigenziale n. 11 del 25.01.2013;
- il Decreto Dirigenziale n. 92 del 27.11.2013;

- le D.G.R. n. 427 del 27.09.2013 e n. 488 del 31.10.2013;
- il D.P.R.G. n. 214 del 31.10.2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta Responsabile del Procedimento, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

DECRETA

1. di approvare il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo degli "Interventi di miglioramento del sistema acquedottistico regionale. Interventi urgenti. Campo pozzi di Mercato Palazzo", che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare a consuntivo il Quadro Economico Finale di spesa dell'intervento in questione come di seguito definito:

C. LAVORI A CORPO

3. Lavori soggetti ad I.V.A. al 21%	€ 2.334.376,16	
4. Lavori soggetti ad I.V.A. al 22%	€ 221.829,35	
Totale Lavori		€ 2.556.205,51

D. SOMME A DISPOSIZIONE

5. Oneri di scarica	€ 11.500,00	
6. Oneri di concessione: 13% di (importo lordo € 3.361.130,69 + B.1)		
3. Soggetti ad I.V.A. al 21%	€ 400.985,94	
4. Soggetti ad I.V.A. al 22%	€ 37.456,05	
7. IVA al 21% di A.1 + B.2.1	€ 574.426,04	
8. IVA al 22% di A.2 + B.1 + B.2.2	€ 59.572,79	
Totale Somme a disposizione		€ 1.083.940,82
TOTALE A + B		€ 3.640.146,33

3. di far gravare l'importo totale dell'intervento sui fondi accantonati di cui all'art. 7 della Convenzione rep. n. 4951 del 01.02.1993 e successivi atti, stipulata tra la Regione Campania ed il Concessionario Acqua Campania S.p.A.;
4. di disporre, per il tramite del Concessionario Acqua Campania S.p.A., il pagamento della rata di saldo per l'importo netto di € 12.781,03 all'impresa SIBA S.p.A., con sede in Milano alla via Lampedusa n. 13;
5. di trasmettere copia del presente decreto:
 - 5.1 al Concessionario Acqua Campania S.p.A.
 - 5.2 al B.U.R.C. per la pubblicazione
 - 5.3 all'Assessore all'Ambiente per opportuna conoscenza

Ing. Eduardo Capobianco