



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

Il Dirigente della U.O.D. 52.05.09

Spesa complessiva autorizzata per i lavori: € 2.556.205,51

- 5) **DIRETTORE DEI LAVORI:** i lavori vennero diretti dalla dott. ing. Mariarosaria Sena, nata a Avellino il 02/05/1978, residente c/o STIGE & PARTNERS S.r.l. in Via S. Lucia, 34 – 80132 Napoli, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con n° 2311.
- 6) **AFFIDAMENTO LAVORI:** I lavori sono stati affidati con contratto di affidamento prot. 011 del 26/10/2012 per un importo di € 1.915.971,89 al netto del ribasso d'asta di cui € 56.824,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Atto Integrativo n°1 in data 14/03/2013 n° prot. 03 per un importo di € 2.475.704,99 al netto del ribasso d'asta di cui € 67.112,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e Atto Integrativo n° 2 in data 16/01/2014 n° prot. 01 per un importo di € 2.556.205,51 al netto del ribasso d'asta di cui € 68.060,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- 7) **ORDINI DI SERVIZIO:** Durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso n° 1 Ordine di servizio a cui l'impresa ha puntualmente ottemperato.
- 8) **ATTI DI SOTTOMISSIONE:** a seguito degli interventi aggiuntivi e della Perizia di Assestamento Finale di cui ai precedenti paragrafi sono stati stipulati i due relativi atti integrativi. Occorre precisare che in ossequio alla vigente normativa, tra i documenti delle Perizie di Variante, sono stati predisposti i relativi SCHEMI di ATTI di SOTTOMISSIONE, sottoscritti dall'Impresa e dalla D.LL. Le suddette Perizie sono state approvate con Decreti Dirigenziali riassunti nello schema seguente:

Oggetto	Decreto di Approvazione	ATTO INTEGRATIVO
Interventi aggiuntivi	D.D. n° 11 del 25/01/2013	N. 1 prot. 03 del 14/03/2013
Assestamento Finale	D.D. n° 92 del 27/11/2013	N.2 prot. 01 del 16/01/2014

- 9) **CAUZIONE DEFINITIVA:** A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, come risulta dal contratto principale, l'Impresa costituiva la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 01.000004172 rilasciata da S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in data 23.10.2012, per l'importo di € 287.395,78 pari al 15% dell'importo netto contrattuale.
- 10) **VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:** sono stati redatti n° 2 verbali di concordamento nuovi prezzi in corrispondenza degli ulteriori interventi previsti:
N. 39 nuovi prezzi per gli INTERVENTI AGGIUNTIVI,
N. 10 nuovi prezzi per la PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE




Giunta Regionale della Campania

**Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema**

Il Dirigente della U.O.D. 52.05.09

- 11) **CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori vennero consegnati in data 09/08/2012 con verbale di consegna. La loro ultimazione, tenuto conto del tempo utile per l'esecuzione degli stessi stabilito in 100 giorni naturali e consecutivi, doveva avvenire entro il 17/11/2012.
- 12) **SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:** Durante il corso dei lavori, a causa dell'impossibilità di sospendere l'esercizio del campo pozzi in parola per il perdurare delle condizioni che erano all'origine dello stato di emergenza idrica, con Verbale di Sospensione Parziale del 25/09/2012 sono state sospese le seguenti lavorazioni:
- montaggio della valvola di sezionamento sulla mandata generale DN 1200, per la realizzazione del nuovo scarico DN 200;
- sostituzione delle n° 16 saracinesche di sezionamento delle singole mandate dei pozzi.
Con Verbale di Ripresa Parziale dei lavori in data 27/03/2013 sono state riprese le sole lavorazioni di montaggio della valvola di sezionamento sulla mandata generale DN 1200, a seguito della comunicazione, per le vie brevi, da parte della Regione Campania in ordine ad una interruzione del nodo acquedottistico di Santa Maria la Foce e pertanto anche del campo pozzi di Mercato Palazzo.
Con Verbale di Ripresa dei lavori in data 09/05/2013 a seguito della autorizzazione alle n° 5 interruzioni del campo pozzi di Mercato con cadenza settimanale, rilasciata dal Responsabile del Procedimento in data 02/05/2013, si è provveduto a riprendere i lavori di realizzazione dei nuovi scarichi DN 200 e di sostituzione delle n° 16 saracinesche di sezionamento delle singole mandate DN 250 e 300. Il termine di ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 18/07/2013.
- 13) **PROROGHE CONCESSE:** A seguito dell'approvazione del Progetto degli interventi aggiuntivi avvenuta con Decreto Dirigenziale n° 11 del 25/01/2013 il nuovo termine di ultimazione veniva fissato per il giorno 15/03/2013.
A seguito dell'approvazione della Perizia di Assestamento Finale avvenuta con Decreto Dirigenziale n° 92 del 27/11/2013 il nuovo termine di ultimazione veniva fissato per il giorno 15/12/2013.
- 14) **TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** In definitiva, il termine di ultimazione dei lavori, in forza del periodo di sospensione di cui al punto 12 e delle proroghe concesse come specificato nel precedente punto 13, restava fissato per il 15/12/2013.
I lavori sono stati ultimati in data 05/12/2013 come attestato dal Direttore dei Lavori con Certificato redatto in data 09/12/2013.
- 15) **ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.
- 16) **ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI:** L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizze continuative:



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

Il Dirigente della U.O.D. 52.05.09

Impresa/Ditta Appaltatrice	INAIL Milano	INPS Milano	CASSA EDILE
SIBA S.P.A.	4928242506	4809192	//

17) **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario autorizzare alcuni subappalti per lavorazioni specialistiche di seguito riportati:

- ditta SITE S.r.l. con sede in Napoli alla via Pazzigno n° 17 (autorizzazione prot. n° 1724/12 del 22.11.2012 e prot. n° 845/2013 del 17.05.2013) per un importo di € 262.000,00 in categoria OS30.

Con nota prot. n° 309/LL del 09.12.2013 la SIBA S.p.A. ha comunicato al Concessionario Acqua Campania che a seguito della Perizia di Assestamento Finale l'importo complessivo dei lavori è risultato pari ad € 280.900,00.

- ditta CL Costruzioni S.r.l. con sede in Carinaro (CE) alla Zona Industriale ASI NORD (autorizzazione prot. n° 1708/12 del 19.11.2012 e prot. n° 606/13 del 02.04.2013) per un importo di € 127.500,00 in categoria OG6.

Con nota prot. n° 308/LL del 09.12.2013 la SIBA S.p.A. ha comunicato al Concessionario Acqua Campania che a seguito della Perizia di Assestamento Finale l'importo complessivo dei lavori è risultato pari ad € 148.000,00.

- ditta RDR S.r.l. con sede in Torre del Greco (NA) alla via Sardegna n° 2 (autorizzazione prot. n° 1725/12 del 22.11.2012) per un importo di € 120.000,00 in categoria OG6.

Con nota prot. n° 307/LL del 09.12.2013 la SIBA S.p.A. ha comunicato al Concessionario Acqua Campania che a seguito della Perizia di Assestamento Finale l'importo complessivo dei lavori è risultato pari ad € 143.000,00.

Si riportano di seguito le posizioni previdenziali dei singoli subappaltatori autorizzati.

La ditta subappaltatrice SITE S.r.l. ha assicurato i propri operai presso i seguenti istituti:

INPS – Napoli: matricola n° 5130320518

INAIL – Napoli: posizione assicurativa n° 18721022/19

La ditta subappaltatrice CL COSTRUZIONI S.r.l. ha assicurato i propri operai presso i seguenti istituti:

INPS – Aversa: matricola. n° 2006913047

INAIL – Aversa: posizione assicurativa n° 18351394/46

Cassa Edile – Salerno: posizione n° 18309

La ditta subappaltatrice RDR S.r.l. ha assicurato i propri operai presso i seguenti istituti:

INPS – Napoli: posizione n° 5109609707/00

INAIL – Castellammare di Stabia: posizione assicurativa n° 4091581

18) **AVVISO AI CREDITORI:** In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art 218 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207, il Direttore dei Lavori congiuntamente con il Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.



Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema*

Il Dirigente della U.O.D. 52.05.09

- 19) **STATI AVANZAMENTO LAVORI:** Durante l'esecuzione delle lavorazioni sono stati emessi n° 5 S.A.L.

SAL n° 01 a tutto il 05/11/2012	€ 504.165,90
SAL n° 02 a tutto il 31/12/2012	€ 1.008.105,05
SAL n° 03 a tutto il 28/02/2013	€ 1.647.112,18
SAL n° 04 a tutto il 31/05/2013	€ 2.346.106,69
SAL n° 05 a tutto il 05/12/2013	€ 2.556.205,51

- 20) **STATO FINALE DEI LAVORI E CREDITO DELL'IMPRESA:**

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 5 certificati di pagamento in acconto per lavori per un importo di € 2.543.424,48 come dal seguente prospetto:

Certificato	del	Importo
n° 1	15/11/2012	€ 501.645,07
n° 2	07/01/2013	€ 501.419,46
n° 3	02/04/2013	€ 635.812,09
n° 4	17/06/2013	€ 695.499,54
n° 5	11/12/2013	€ 209.048,32
Importo complessivo		€ 2.543.424,48

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.01.2014 ed importa complessivamente a netti € 2.556.205,51 così distinti:

Per lavori a corpo	€ 2.488.145,15
Per oneri di sicurezza	€ 68.060,36
Per un importo complessivo di	€ 2.556.205,51
da cui sono dedotti:	
per n. 5 certificato di acconto per lavori già emessi	€ 2.543.424,48
pertanto resta il credito netto dell'impresa di	€ 12.781,03

- 21) **CESSIONI DI CREDITO:** A seguito della dichiarazione prodotta da Acqua Campania risulta che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti.

- 22) **RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE:** con le approvazioni di cui ai precedenti punti 2 - 3 - 4 è stata autorizzata per l'esecuzione dei lavori in titolo la complessiva somma di: € 2.556.205,51