

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Ciclo Integrato delle Acque - **Decreto dirigenziale n. 27 del 03 febbraio 2010 - Acquedotto Campano - interventi di demolizione dei serbatoi pensili Alto e Basso di Qualiano (NA) - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e del Quadro di Spesa Finale**

PREMESSO

- Che la Società Acqua Campania S.p.A. è Concessionaria della Regione Campania per la gestione dell'Acquedotto della Campania Occidentale e del sistema di conturizzazione dei consumi idropotabile del sistema regionale, giusta Convenzione Rep. N. 4951 in data 01.02.1993;
- Che tra le attività delegate ai sensi della citata convenzione sono comprese quelle inerenti la progettazione e realizzazione di "Interventi di Miglioramento del sistema idropotabile regionale", come specificamente previsto all'art. 7;
- Che la rimanente parte dei sistemi acquedottistici regionali permane nella gestione diretta del Settore Regionale al Ciclo Integrato delle Acque che vi provvede attraverso la propria Struttura operativa;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 989 del 28.12.2007 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi di demolizione dei serbatoi pensili Alto e Basso di Qualiano (NA)", richiesto dal Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque con nota prot. 2006.0218610 in data 08/03/2006 e trasmesso dal Concessionario con nota prot. SVIL/CC/001975.07 del 02.08.07, unitamente al quadro economico come appresso indicato:

A) Lavori

1. Lavori	€	629.312,67
(di cui € 14.453,79 per oneri di sicurezza D.L.vo 494/96)		

B) Somme a disposizione

1. Oneri di discarica per lavorazioni di Tariffa	€	20.800,48
2. Imprevisti 7% di (A+B1)	€	45.507,92
3. Oneri di Concessione 13% di (A + B1 + B2)	€	90.430,74
4. Oneri per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€	0,00
5. Accantonam. art. 133, c.4 del DPR 163/2006	€	31.465,63
6. Accantonam. ai sensi dell'art. 12 DPR 554/94	€	18.879,38
7. I.V.A. 20% di (A + B1 + B2 + B5 + B6)	€	149.193,22
8. I.V.A. 20% di (B3 + B4)	€	18.086,15
Sommano		€ 374.363,52
Totale complessivo (A + B)		€ 1.003.676,19

- Che con il medesimo Decreto si è stabilito di attivare, per la realizzazione delle opere, l'art. 13 della convenzione di concessione, facendo gravare la relativa spesa complessiva di € 1.003.676,19 sui fondi messi a disposizione del Concessionario ai sensi dell'art. 7 e del combinato disposto degli artt. 7, 10, 11, 13 e 14 della su richiamata convenzione di concessione, mediante procedura di evidenza pubblica;
- Che il Concessionario Acqua Campania S.p.A. ha esperito le procedure di gara pubblica per detto intervento, aggiudicando la realizzazione delle opere all'Impresa Della Monica Costruttore S.r.l. e Ditta Sannino Nunzio con sede legale in Gragnano (NA) alla via Carducci n.16;
- Che i lavori sono stati consegnati con verbale del 11.02.2009;
- Che a seguito di autorizzazione del Settore CIA di cui alla nota del 10.07.2009 prot.2009.0626407, la D. L. ha redatto, ai sensi dell'art. 134 comma 10 del DPR554/99, apposita Perizia di Variante suppletiva e di Assestamento Finale, riguardante le modifiche ed integrazioni richieste con nota n° 214/SEC/C/Amm.vo del 10.7.2009 dal Responsabile della Zona Flegrea dell'Acquedotto Campano Regionale, al fine di ottimizzare il servizio di gestione dell'acquedotto di che trattasi, nei limiti del 5% dell'importo lavori previsto nel Quadro Economico approvato con Decreto Dirigenziale n. 989 del 28.12.2007, nel rispetto del comma 3 dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163;

- Che, con Decreto Dirigenziale n. 653 del 10.10.2008 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento finale degli “Interventi di demolizione dei serbatoi pensili Alto e Basso di Qualiano (NA)”, trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota n. 187/09/DL/gv del 22.7.09, comprensiva dello schema di atto di sottomissione e con il variato Quadro Economico Finale, come appresso indicato:

		Progetto iniziale	Variante
A)	TOTALE LAVORI	€ 629.312,67	€ 660.521,79
A1	Lavori e oneri per la sicurezza	€ 629.312,67	€ 660.521,79
A2	Costi per sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed inclusi nei lavori a corpo	€ 32.222,79	€ 32.914,12
A3	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 597.089,88	€ 627.607,67
A4	Ribasso d'asta offerto 20,989%	€ 125.323,19	€ 131.728,57
A		€ 503.989,48	€ 528.793,22
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Oneri di discarica per lavorazioni di tariffa	€ 20.800,48	€ 20.800,48
B2	Imprevisti 7% di (A+B1)	€ 45.507,92	€ 47.692,56
B3	Oneri di concessione (13% di A + B1 + B2)	€ 90.430,74	€ 94.771,93
B4	Oneri per coordinamento di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ -	€ -
B5	Accantonamento art.133, c.4 del DPR 163/2006 (5% di A1)	€ 31.465,63	€ 33.026,09
B6	Accantonamento ai sensi dell'art.12 DPR 554/99 (3% di A1)	€ 18.879,38	€ 19.815,65
B7	I.V.A. 20% di (A+B1+B2+B5+B6)	€ 149.193,22	€ 156.371,31
B8	I.V.A. 20% di (B3+B4)	€ 18.086,15	€ 18.954,39
B9	Ribasso d'asta residuo	€ 125.323,19	€ 83.450,56
B		€ 499.686,72	€ 474.882,97
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)	€ 1.003.676,19	€ 1.003.676,19

CONSIDERATO

- Che i lavori sono stati completati in data 15.10.2009 e, quindi, entro il termine utile previsto, come dichiarato dal Direttore dei Lavori con Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 20.10.2009 trasmesso con nota prot. N. 281/09/DL/gl del 11.11.09 acquisita al protocollo del Settore CIA al n. 2009.0999741 del 18.11.09;
- Che, con nota prot. N. 290/09/DL/gl del 17.11.09, acquisita al protocollo del Settore CIA al n. 2009.1003031 del 19.11.09 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il SAL finale con la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere eseguite;

- Che dal Certificato di Regolare Esecuzione di cui sopra, risulta il seguente credito dell'Impresa esecutrice:

Lavori a corpo	€.	528.793,22
Da cui sono dedotte:		
per n°2 certificati di acconto già emessi	€.	426.837,18
Resta il credito netto dell'Impresa	€.	101.956,04

- Che, con nota SVIL/PROGIN/SC002576/09 del 17.12.2009, acquisita al protocollo del Settore CIA al n. 2009.1098305 del 18.12.09, il Concessionario Acqua Campania S.p.A. ha trasmesso il Quadro Economico Finale dell'intervento, come di seguito indicato:

A) Lavori – Importo netto	€.	528.793,22
(importo lordo €.		660.521,79)
B) Somme a disposizione		
B.1 Oneri di concessione (13% di A lordi)	€.	85.867,83
B.2 Coordinamento per la sicurezza	€.	33.215,00
B.3 IVA al 20% di A (netti)	€.	105.578,64
B.4 IVA al 20% di B.1 + B.2	€.	<u>23.816,57</u>
Totale Somme a disposizione	€.	248.658,04
TOTALE A + B	€.	777.451,26

- Che con D.G.R. n. 3466 in data 3.6.2000 sono stati attribuiti tutti i compiti ai Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento, ivi compreso la possibilità di effettuare impegni di spesa con atti dirigenziali;
- Che con Circolare n. 5 del 12.6.2000 sono state date le relative disposizioni in merito;
- Che ai sensi della citata deliberazione, lettera G, e della relativa Circolare il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento con Decreto Dirigenziale n. 02 del 27.01.09 ha delegato alle liquidazioni ed impegni di spesa il Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque;

RILEVATO

- Che, con nota n. 2006.0205286 del 6.3.06, il Settore CIA ha chiesto all'Avvocatura Regionale apposito parere in merito alla corresponsione al Concessionario degli oneri per il coordinamento della sicurezza ai sensi della D.Lgs 494/96,
- Che con nota di riscontro n. 2006.0246082 del 16.3.2006 l'Avvocatura Regionale, ha interpretato l'art. 24, commi 4 e 8, della convenzione in essere tra la Regione Campania ed il Concessionario Acqua Campania S.p.A. nel senso che gli oneri inerenti il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione delle opere sono ricompresi negli oneri di concessione del 13%;
- Che il Concessionario Acqua Campania S.p.A., con nota SVIL-LESEG-/fc n. 1411/06 del 14.6.06 ha contestato il suindicato parere dell'Avvocatura Regionale, ritenendo che gli oneri per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione delle opere esulano dagli oneri di concessione e chiedendo un apposito incontro per la risoluzione della problematica;
- Che dopo la relativa riunione tenutasi con il Concessionario e l'Avvocatura Regionale per affrontare e risolvere la questione sopra indicata, con nota n. 2007.0819878 del 1.10.2007 l' A.G.C. Avvocatura Regionale ha confermato il proprio precedente parere secondo il quale gli importi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono da intendersi compresi nella percentuale del 13% degli oneri di concessione;
- Che, peraltro, il Concessionario – con nota LESEG/LR/002398 del 12.10.07 – ha ribadito la legittimità del riconoscimento egli oneri per il coordinamento per la sicurezza comunicando altresì di riservarsi l'assunzione di ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri interessi e, con nota P-VB/IC prot.

n° 1422/08 del 16.7.08, ha chiesto un nuovo incontro per ricercare eventuali soluzioni bonarie che soddisfino entrambe le parti interessate;

RITENUTO

- Di poter approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere relative agli “Interventi di demolizione dei serbatoi pensili Alto e Basso di Qualiano (NA)”, appaltate all'A. T. I. Della Monica Costruttore S.r.l. e Ditta Sannino Nunzio con sede legale in Gragnano (NA) alla via Carducci n.16 , trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota prot. N. 290/09/DL/gl del 17.11.09, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che attesta un credito dell'Impresa Esecutrice “Demoqualiano S. c. a r. l. “con sede legale in Gragnano (NA) alla via Carducci n.16 pari a **€. 101.956,04;**
- Di poter, pertanto, riconoscere al Concessionario Acqua Campania S.p.A. la somma di **€. 101.956,04** per le competenze dell'Impresa, di terzi e proprie, facendo gravare l'importo totale sui fondi accantonati di cui all' art. 7 della Convenzione Rep. 4951 del 01/02/1993 e successivi atti stipulata con Esso Concessionario;
- Di poter e dover approvare, per quanto esposto in narrativa, il Quadro Economico Finale dell'intervento di che trattasi, come di seguito rielaborato senza gli oneri per il Coordinamento per la sicurezza, da intendersi compresi nella percentuale del 13% degli oneri di concessione come da parere dell'Avvocatura Regionale di cui alla nota n. 2007.0819878 del 1.10.2007:

A) Lavori – Importo netto	€.	528.793,22
(importo lordo €.		660.521,79)
B) Somme a disposizione		
B.1 Oneri di concessione (13% di A lordi)	€.	85.867,83
B.2 Coordinamento per la sicurezza	€.	00,00
B.3 IVA al 20% di A (netti)	€.	105.578,64
B.4 IVA al 20% di B.1	€.	<u>17.173,57</u>
Totale Somme a disposizione	€.	208.620,04
TOTALE A + B	€.	737.413,26

VISTO

- la Convenzione in data 1/2/93 rep. n°4951 tra la Regione Campania ed il Concessionario EniAcqua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.);
- la D.G.R. n°3466 del 3/6/2000;
- la Circolare n°5 del 12/6/2000 dell'Assessore al Personale;
- il Decreto Dirigenziale n. 02 del 27.01.09 di delega al Dirigente del Settore;
- il Decreto Dirigenziale n. 989 del 28.12.2007;
- il Decreto Dirigenziale n. 653 del 10.10.2008;
- il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota prot. N. 290/09/DL/gl del 17.11.09, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la nota SVIL/PROGIN/SC002576/09 del 17.12.2009, acquisita al protocollo del Settore CIA al n. 2009.1098305 del 18.12.09, del Concessionario Acqua Campania S.p.A.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Ciclo Integrato delle Acque e dal Responsabile del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente

D E C R E T A

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere relative agli “Interventi di demolizione dei serbatoi pensili Alto e Basso di Qualiano (NA)”, appaltate all’A. T. I. Della Monica Costruttore S.r.l. e Ditta Sannino Nunzio con sede legale in Gragnano (NA) alla via Carducci n.16 , trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota prot. N. 290/09/DL/gl del 17.11.09, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che attesta un credito dell’Impresa Esecutrice “Demoqualiano S. c. a r. l. “con sede legale in Gragnano (NA) alla via Carducci n.16 pari a **€. 101.956,04** come nel seguito riportato:

Lavori a corpo	€. 528.793,22
Da cui sono dedotte:	
per n° 2 certificati di acconto già emessi	€. 426.837,18
Resta il credito netto dell’Impresa	€. 101.956,04

da riconoscere al Concessionario Acqua Campania S.p.A. la somma di **€. 101.956,04** per le competenze dell’Impresa, di terzi e proprie, facendo gravare l’importo totale sui fondi accantonati di cui all’ art. 7 della Convenzione Rep. 4951 del 01/02/1993 e successivi atti stipulata con Esso Concessionario;

- Di approvare il Quadro Economico Finale dell’intervento di che trattasi, come di seguito rielaborato senza gli oneri per il Coordinamento per la sicurezza, da intendersi compresi nella percentuale del 13% degli oneri di concessione come da parere dell’Avvocatura Regionale di cui alla nota n. 2007.0819878 del 1.10.2007:

A) Lavori – Importo netto	€. 528.793,22
(importo lordo €. 660.521,79)	
B) Somme a disposizione	
B.1 Oneri di concessione (13% di A lordi)	€. 85.867,83
B.2 Coordinamento per la sicurezza	€. 00,00
B.3 IVA al 20% di A (netti)	€. 105.578,64
B.4 IVA al 20% di B.1	<u>€. 17.173,57</u>
Totale Somme a disposizione	€. 208.620,04
TOTALE A + B	€. 737.413,26

- Copia del presente Decreto sarà trasmessa dal Settore Ciclo Integrato delle Acque al Concessionario Acqua Campania S.p.A, per i successivi adempimenti di competenza nonché all’Assessore Regionale all’Ambiente ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
Ing. Pasquale Fontana

Regione Campania

Settore Ciclo Integrato delle Acque

Lavori: Interventi di demolizione dei serbatoi pensile "Basso" e "Alto" di Qualiano.

Ente Concessionario: Acqua Campania S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C5.

Concessione: Concessione stipulata in data 01.02.'93 rep. n° 4951 e successivi atti regolanti i rapporti tra il Concedente Regione Campania e il Concessionario EniAcqua CAMPANIA S.p.A. (Acqua Campania S.p.A.)

Approvazione progetto esecutivo: Decreto Dirigenziale n.989 del 28/12/2007 di approvazione del progetto inerente gli "interventi di demolizione dei serbatoi pensili Alto e Basso di Qualiano (NA)".

Impresa appaltatrice: A.T.I. - Impresa Della Monica Costruttore S.r.l. e

Ditta Sannino Nunzio con sede legale in Gragnano (NA) alla via Carducci n.16

Impresa esecutrice: Demoqualiano S.c. a r.l. con sede legale in Gragnano (NA) alla via Carducci n.16

Contratto d'appalto: stipulato in data 22.12.2008 registrato al n. prot.009

Importo netto contrattuale: € 503.989,48

(cinquecentotremilanovecentoottantanove/48)



Importo netto contrattuale Perizia di Variante Suppletiva e di Assestamento

Finale: € 528.793,22 (cinquecentoventottomilasettecentonovantatre/22) di cui

€ 32.914,12 (trentaduemilanovecentoquattordici/12) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



DELLA MONICA S.R.L. S. ANGELO
MOVIMENTO TERRE E LAVORI STRADALI
Sede Operativa:
Via Mercatello n. 3 - 40140 TRECASALI (PR)

1. Descrizione dei lavori

Le lavorazioni di cui alla relazione in parola consistono nella demolizione del serbatoio "basso" ed "alto" di Qualiano dell'Acquedotto Campano.

2. Assuntore dei lavori

A seguito di esperimento di gara di asta pubblica in data 23/04/2008, l'Appaltatore è rimasto provvisoriamente aggiudicatario; in data 06/05/08 l'Ente Aggiudicatore ha approvato i risultati di gara, per cui l'aggiudicazione è diventata definitiva, dichiarando aggiudicataria dei lavori all'A.T.I. - Impresa Della Monica Costruttore S.r.l.s e Ditta Sannino Nunzio con sede legale in Gragnano (NA) alla via Carducci n.16.

3. Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 22.12.2008 al prot.009. L'importo netto contrattuale offerto in fase di gara dei lavori a corpo (al netto del ribasso offerto del 20,989%) è di € 503.989,48 di cui € 32.222,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

4. Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, come risulta dal contratto principale, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa con polizza n. 1701.1000134333 emessa dalla Compagnia "SUN INSURANCE OFFICE LIMITED".

5. Atti suppletivi

E' in corso di stipula l'atto di sottomissione, approvato con D.D. n. 565 del 04.08.2009, che eleva l'importo contrattuale a € 528.793,22 di cui € 32.914,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

DELLA MONICA
MOVIMENTO TERRELLA
Sede in
Via Mascaroni 3-4/11

6. Verbali di Nuovi Prezzi

Con la perizia di variante suppletiva e di assestamento finale approvata con D.D. n. 565 del 04.08.2009, l'Impresa accettava i nuovi prezzi richiamati nell'elaborato di perizia EC 02.var. "Analisi Nuovi Prezzi" e ha firmato lo schema atto di sottomissione in cui accettava i nuovi prezzi.

7. Consegna dei lavori

Con verbale del 11.02.2009 la Direzione dei Lavori ha consegnato tutti i lavori. L'Impresa ha sottoscritto il verbale senza apporre riserve.

8. Sospensioni e riprese dei lavori

Durante il corso dei lavori è incorsa una sospensione e una ripresa dei lavori. In data 10.07.2009 sono stati sospesi i lavori in quanto con nota prot. 2009.0626407 del 10.07.2009 il Responsabile del Procedimento, con riferimento alla nota prot. n°214/SEC/C/Amn.vo del 10.07.2009 del Responsabile della Zona Flegrea dell'Acquedotto Campano Regionale ha disposto di predisporre, ai sensi dell'art.134 c.10 del DPR 554/99 apposita Perizia di Variante ovvero di Assestamento Finale, che contenga le modifiche ed integrazioni richieste con la nota citata e pertanto non era possibile proseguire i lavori fin quanto non veniva predisposta ed approvata la perizia di variante. Giusta nota del Responsabile del Procedimento prot.2009.0722809 del 12/08/2009 acquisita al prot.484 del 01/09/2009 di trasmissione del Decreto Dirigenziale n.565 del 04/08/2009 avente ad oggetto: "Acquedotto Campano Interventi di demolizione dei serbatoi pensili "Basso" e "Alto" di Qualiano - Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento finale, in data 03.09.2009 sono stati ripresi i lavori che come riportato al punto 4 dello schema atto di sottomissione dovevano terminare entro 45 giorni natu-

Open
Scudato

DELLA REGIONE CAMPANIA
REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
DELLA REGIONE CAMPANIA
REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
DELLA REGIONE CAMPANIA
REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE

rali e consecutivi a decorrere dalla data di notifica (03.09.2009) di approvazione della perizia di variante e dunque entro il 18.10.2009 (03.09.2009 + 45 giorni).

9. Tempo stabilito per l'esecuzione

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è stato stabilito in 165 giorni naturali e consecutivi, dalla data di consegna lavori, per cui la scadenza contrattuale era stata inizialmente fissata al 26.07.2009 e poi prorogata al 18.10.2009.

10. Proroghe concesse

Con schema atto di sottomissione sottoscritto dalle parti è stata concessa una proroga dei termini contrattuali di 45 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di notifica (03.09.2009) di approvazione della perizia di variante.

11. Scadenza definitiva del tempo utile



In causa della proroga concessa di giorni 45 di cui al punto 10, il tempo utile concesso è stato prorogato sino al 18.10.2009 (03.09.2009 + 45 giorni di proroga).

12. Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15.10.2009 come è stato accertato con certificato in data 20.10.2009.

13. Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.



DELLA
MOVIMENTO
Via Mazzini 11, 20121 Milano

14. Lavori in economia

In corso di esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

15. Anticipazioni in denaro

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate anticipazioni in denaro da parte dell'Appaltatore.

16. Certificato in acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 2 certificati di pagamento in acconto per un importo totale di € 426.837,18, come dal seguente riepilogo:

Certificato n° 1 in data 05.06.2009	€	200.626,77
-------------------------------------	---	------------

Certificato n° 2 in data 27.07.2009	€	226.210,41
-------------------------------------	---	------------

Sommano	€	426.837,18
---------	---	------------

17. Penali

Durante il corso dei lavori a norma del CSA non sono state applicate penali.

18. Stato finale



Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 11.11.2009 ed importa complessivamente a netti € 101.956,04 così distinte:

Per lavori a corpo	€	528.793,22
--------------------	---	------------

da cui sono dedotte:

per n° 2 certificati di acconto già emessi	€	426.837,18
--	---	------------

Resta il credito netto dell'impresa	€	101.956,04
-------------------------------------	---	------------



DELLA DITTA ARMAN
MOVIMENTO E LAVORI STRA
Via Mazzini 6 - 00100 TRECASALI

19. Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori senza riserve.

20. Assicurazioni degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai presso i seguenti istituti:

INPS - Sede di CASTELLAMMARE DI STABIA pos. N° 5128706302;

INAIL - Sede di CASTELLAMMARE DI STABIA pos. N° 18414851;

Cassa Edile - Sede di NAPOLI pos. N° 029705

Il Responsabile del Procedimento ha richiesto periodicamente prima della liquidazione di ogni SAL agli Enti assicurativi e previdenziali la regolarità contributiva.

21. Infortuni sul lavoro

Non risulta che siano avvenuti infortuni.

22. Avvisi ad opponendum

In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 il sottoscritto Direttore dei Lavori congiuntamente con il Responsabile del Procedimento rilascia una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

23. Cessioni di credito.

Da parte del Concessionario Acqua Campania S.p.A. è in corso il rilascio del certificato attestante che l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicate e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

Ok

[Signature]

DELEGAZIONE
ACQUA CAMPANIA S.p.A.
Viale Marconi, 8-1
80138 Napoli

24. Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei Lavori.

25. Ordini di Servizio

Durante il corso dei lavori è stato emesso 1 ordine di servizio, a cui l'Impresa ha ottemperato.

26. Variazioni apportate

Le variazioni contenute nella perizia di variante suppletiva e di assestamento finale si sono rese necessarie al fine di migliorare l'opera e la sua funzionalità ai sensi dell'art.134 c.10 del DPR 554/99.

27. Incarico di Direttore dei Lavori

I lavori sono diretti dalla S.T.I.GE S.r.l. con sede in Napoli all via Toledo 320 nella persona dell'Ing. Guerino Leoni iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al numero 4090.

Chesi
[Signature]
DELL'ING. **ANDRÈ ANDRÈ**
MODALITÀ DI LAVORO STRADAL
VIA VENEZIA 10 - 80138 NAPOLI (NA)

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Atti Amministrativi

- D.D. n.989 del 28.12.2007 di approvazione del progetto in epigrafe;
- Processo verbale di consegna lavori in data 11.02.2009;
- Ordine di servizio n.1 del 27.04.2009;
- Verbale di sospensione in data 10.07.2009;
- Verbale di ripresa in data 03.09.2009
- D.D. n.565 del 04.08.2009 di approvazione della perizia di variante
suppletiva e di assestamento finale;
- Certificato di ultimazione dei lavori del 20.10.2009;
- Avviso ai creditori;
- Schema atto di sottomissione;
- Libretto delle misure n.1 e n.2;
- Stato di avanzamento n.1 e n.2;
- Sommario registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Stato finale.

Dean

10/11/2009

CF
SC
Vot

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 11.11.2009 sono intervenuti i signori:

- Ing. Guerino Leoni - Direttore dei Lavori
- Geom. Pasquale Malafronte - Procuratore Speciale dell'Impresa Appaltatrice;

Con la scorta del Progetto Principale e di variante suppletiva e di assestamento finale, si sono verificate le lavorazioni eseguite e si è constatato che essi sono stati fatti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- Che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- Che l'impresa ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgvo n.152 del 3.04.2006 e s.m. e i.;
- Che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- Che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- Che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili;

Oben
11/11/2009
11/11/2009

- Che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;

- Che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'A.T.I. - Impresa Della Monica Costruttore S.r.l. e Ditta Sannino Nunzio con sede legale in Gragnano (NA) alla via Carducci n.16, in base al contratto di appalto principale stipulato in data 22.12.2009 prot. n.009 ed atto di sottomissione in corso di stipula sono regolarmente eseguiti e pertanto collaudabili e liquida il credito dell'impresa come segue:

Per lavori a corpo	€	528.793,22
--------------------	---	------------

da cui sono dedotte:

per n° 2 certificati di acconto già emessi	€	426.837,18
--	---	------------

Resta il credito netto dell'impresa	€	101.956,04
-------------------------------------	---	------------

Delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo l'ottenimento delle liberatorie da parte degli Enti Previdenziali e assicurativi e la prescritta approvazione del presente atto.

Il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo

L'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Napoli, 11 novembre 2009

L'A.T.I. - Impresa Della Monica Costruttore S.r.l.s e Ditta Sannino Nunzio

(Il Procuratore Speciale geom. Pasquale Malafronte)

La Direzione dei lavori - S.T.I.GE. S.r.l. (Ing. Guerino Leoni)

Visto, accertato e confermato Il Responsabile del Procedimento (Ing. Carlo
Giri)

Napoli, 17 Dic 2009

Spett.le
Regione Campania
Settore Ciclo Integrato delle Acque
Via De Gasperi, 28
80133 - NAPOLI

SVIL/PROGIN/SC0025X6/09

c. a. Responsabile del Procedimento
ing. Carlo Giri

Oggetto: Interventi di demolizione dei serbatoi pensili "Basso" e "Alto" di Qualiano (NA).
Quadro Economico Finale.

Con riferimento al Certificato di regolare esecuzione, e sulla scorta della contabilità finale, di seguito è riportato il Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto.

A) Lavori - Importo netto (importo lordo € 660.521,79)	€ 528.793,22
B) Somme a disposizione	
B.1 Oneri di concessione (13% di A lordi)	€ 85.867,83
B.2 Coordinamento per la sicurezza	€ 33.215,00
B.3 I.V.A. al 20% di A	€ 105.578,64
B.4 I.V.A. al 20% di B.1 + B.2	€ 23.816,57
Totale somme a disposizione	€ 248.658,04
TOTALE A + B	€ 777.451,26

Nel sollecitare l'approvazione del Quadro Economico Finale al fine di poter provvedere alla liquidazione degli importi ancora dovuti all'impresa, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti

Acqua Campania S.p.A.
SVILUPPO E NUOVI PROGETTI
IL RESPONSABILE
(Ing. Carlo COLANTONIO)

Settore Ciclo Integrato delle Acque

Servizio

Il 17 DIC. 2009

Il Dirigente del Settore

Sezione

Il Dirigente del Servizio

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 1098305 del 18/12/2009 ore 12,07
Mit.: ACQUA CAMPANIA S.P.A.

Fascicolo: 2009.XXXVI/1/1.117
Opere fognarie e di depurazione - Acquedotti
e reti idriche

