

SCHEDA INTERVENTO N.1

1	Codice banca dati (SGP)	CUP: C89D0800020006		
2	Denominazione Intervento	Impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana nel territorio di Calvi Risorta (CE)		
3	Costo Totale Intervento	280.000 €		
4	Fonti Finanziarie	FSC	Altro (specificare) : "Fondo per la realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico" (art. 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133)	Cofinanziamento del Soggetto Attuatore
			Importo: €280.000,00	
5	Soggetto Attuatore	Comune di Calvi Risorta		
6	Localizzazione Intervento	Calvi Risorta (CE)		
7	Tipologia d'intervento	Impianto di videosorveglianza urbana		
8	Descrizione sintetica delle problematiche entro cui si inquadra l'intervento	L'intervento ha l'obiettivo di monitorare e controllare il territorio comunale, posizionando le videocamere sulle vie d'accesso e di uscita del territorio comunale.		
9	Obiettivi dell'intervento e coerenza programmatica	Il progetto intende dare una risposta immediata ai recenti episodi di violenza che si sono registrati in più parti della città con l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in modo non invasivo, puntando l'attenzione su aree d'interesse turistico, sulle aree della città frequentate		

		di notte, su quelle in alcuni periodi dell'anno isolate come l'Area Archeologica Cales ed il "Parco Caleno". Il progetto sviluppandosi a " stella" si estenderà lungo le vie principali fino all'accesso dalle arterie provinciali e statali.	
10	<i>Descrizione dell'intervento</i>	Sono state installate in punti precisi, di strategica importanza, telecamere ai fini della sicurezza pubblica. Data l'estesa area di intervento, circa 3 km di diametro, si è deciso per una soluzione tecnica mista (nell'uso di tecnologia wireless) e l'installazione di sistemi di archiviazione localizzati presso la centrale, posizionata all'interno della casa comunale.	
11	<i>Connessioni funzionali con altri interventi o con altri programmi</i>	Progetto compatibile con Obiettivo 1.1 Tecnologie e videosorveglianza: Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e all'attrattività dei territori.	
12	LIVELLO DI PROGETTAZIONE ESISTENTE	<i>Progetto esecutivo</i>	
13	STATO DI ATTUAZIONE PROGETTO	Concluso	
14	COLLAUDO/FUNZIONALITÀ	Si/Si	

15	Responsabile Procedimento	Sergio Santillo
----	------------------------------	-----------------

Cronoprogramma delle Attività

	PERIODO	2008	2009	2010	Giu. 2011	Dic. 2011	Giu. 2012	Dic. 2012	Giu. 2013	Giu. 2014	Dic. 2014
	ATTIVITÀ										
16	1. Approvazione della progettazione preliminare				X						
	2. Approvazione della progettazione definitiva				X						
	3. Approvazione della progettazione esecutiva				X						
	4. Appalto e affidamento dei lavori				X	X					
	5. Inizio Lavori						X				
	6. Realizzazione						X				
	7. Contabilità finale e collaudo						X				
	8. Funzionalità						X				
	Acquisizione pareri e autorizzazioni										

Quadro economico

	TIPOLOGIA	IMPORTO (Euro)
17	Indagini e rilievi	-
	Progettazione, direzione lavori , spese tecniche	-
	Realizzazione lavori	255.060,00 €
	Collaudo	-
	Altri costi	24.940,00 €
	Totale	280.000,00 €

Cronoprogramma della Spesa (Euro)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
18				24.940,00 €	€ 255.060,00			€ 280.000,00

SCHEDA INTERVENTO N. 2

1	Codice banca dati (SGP)	CIG:1209740506 CUP: J31H03000320001		
2	Denominazione Intervento	Impianti di videosorveglianza presso le stazioni ferroviarie della Regione Campania: Bivio S.Lucia,galleria Massico, galleria S.Lucia, sse Aversa, sse Marcianise, sse Sarno, sse Villa Literno, stazione Acerra, stazione Casoria, stazione Frattamaggiore, stazione Gricignano, stazione Napoli Canello, stazione Torre Annunziata		
3	Costo Totale Intervento	€ 2.622.620,31		
4	Fonti Finanziarie	FSC	Altro (specificare) Contratto di Programma tra Stato e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Legge finanziaria anno 2005 n. 311 del 30/12/2004 - Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.8	Cofinanziamento del Soggetto Attuatore
		€	€2.622.620,31	€
5	Soggetto Attuatore	Rete Ferroviaria Italiana		
6	Localizzazione Intervento	Comuni di Nocera Superiore (SA), Sessa Aurunca (CE), Aversa (CE), Acerra (CE), Casoria (CE), Frattamaggiore (CE), Gricignano (NA), San Felice a Canello (CE), Torre Annunziata (NA)		
7	Tipologia d'intervento	Impianti di videosorveglianza territoriale		

8	Descrizione sintetica delle problematiche entro cui si inquadra l'intervento	L'intervento è localizzato in aree interessate da alti livelli di criminalità
9	Obiettivi dell'intervento e coerenza programmatica	Il Progetto è coerente con la linea prioritaria di intervento III dell'APQ Sicurezza e legalità "Giancarlo Siani": Potenziare e ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia, nazionali e locali.
10	Descrizione dell'intervento	Impianti TVCC di stazione, controllo accessi ed antintrusione nei locali sensibili Contratto Applicativo per la DTP di Napoli dell' "ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di un insieme di lavori autonomi ed a sé stanti di realizzazione di impianti integrati di security aziendale su asset ferroviari distribuiti su tutto il territorio nazionale"
11	Connessioni funzionali con altri interventi o con altri programmi	Il progetto è coerente con le linee programmatiche previste nell'ambito dell'Obiettivo operativo 1.1 "Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e all'attrattività dei territori."
12	LIVELLO DI PROGETTAZIONE ESISTENTE	Progettazione: esecutiva

13	STATO DI ATTUAZIONE PROGETTO	Completato
14	COLLAUDO/FUNZIONALITÀ	Verbale di ultimazione lavori (in attesa di collaudo)
15	Responsabile Procedimento	Ing. Antonio Montagnani

Cronoprogramma delle Attività

	PERIODO	2008	2009	2010	Giu. 2011	Dic. 2011	Giu. 2012	Dic. 2012	Giu. 2013	Giu. 2014	Dic. 2014
	ATTIVITÀ										
16	1. Approvazione della progettazione preliminare										
	2. Approvazione della progettazione definitiva										
	3. Approvazione della progettazione esecutiva	x									
	4. Appalto e affidamento dei lavori	x									
	5. Inizio Lavori		x								
	6. Realizzazione		x	x	x	x	x	X	X		
	7. Contabilità finale e collaudo										X
	8. Funzionalità									X	
	Acquisizione pareri e autorizzazioni										

Quadro economico

	TIPOLOGIA	IMPORTO (Euro)
17	Indagini e rilievi	
	Progettazione, direzione lavori , spese tecniche	132.570,78
	Realizzazione lavori	2.488.819,25
	Collaudo	1.230,28
	Altri costi	
	Totale	2.622.620,31

Cronoprogramma della Spesa (Euro)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
18		817.571,4 7	655.374,2 3	229.483,68	912.568, 55	6.392,1 0	1.230,2 8	2.622.620,3 1

SCHEDA INTERVENTO N. 3

1	Codice banca dati (SGP)	CIG: 0462556149 CUP: J31H03000320001
---	-------------------------	--

2	Denominazione Intervento	Realizzazione della Control Room di Protezione Aziendale di Napoli Centrale		
3	Costo Totale Intervento	€ 637.484,49		
4	Fonti Finanziarie	FSC	Altro (specificare) Contratto di Programma tra Stato e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Legge finanziaria anno 2007 n. 296 del 27/12/2006	Cofinanziamento del Soggetto Attuatore
		€	€ 637.484,49	€
5	Soggetto Attuatore	Rete Ferroviaria Italiana		
6	Localizzazione Intervento	Comune di Napoli		
7	Tipologia d'intervento	Realizzazione della Control Room di Protezione Aziendale di Napoli Centrale		
8	Descrizione sintetica delle problematiche entro cui si inquadra l'intervento	L'intervento è localizzato in aree interessate da alti livelli di criminalità		
9	Obiettivi dell'intervento e coerenza programmatica	Il Progetto è coerente con la linea prioritaria di intervento III dell'APQ Sicurezza e legalità "Giancarlo Siani": Potenziare e ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia, nazionali e locali.		

10	Descrizione dell'intervento	Realizzazione della Control Room di Protezione Aziendale di Napoli Centrale, compresi i sistemi hardware e software per la gestione e centralizzazione degli impianti TVCC e di controllo dei cancelli di stazione	
11	Connessioni funzionali con altri interventi o con altri programmi	Il progetto è coerente con le linee programmatiche previste nell'ambito dell'Obiettivo operativo 1.1 "Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e all'attrattività dei territori."	
12	LIVELLO DI PROGETTAZIONE ESISTENTE	Progetto esecutivo	
13	STATO DI ATTUAZIONE PROGETTO	Completato	
14	COLLAUDO/FUNZIONALITÀ	In attesa di collaudo	
15	Responsabile Procedimento	Ing. Stefano De Muro	

Cronoprogramma delle Attività

16	PERIODO	2008	2009	2010	Giu. 2011	Dic. 2011	Giu. 2012	Dic. 2012	Giu. 2013	Giu. 2014	Dic. 2014
	ATTIVITÀ										
	1. Approvazione della progettazione preliminare										
	2. Approvazione della progettazione definitiva			x							
	3. Approvazione della progettazione esecutiva										

	4. Appalto e affidamento dei lavori			x							
	5. Inizio Lavori				x						
	6. Realizzazione				x	x	x	x	x	x	
	7. Contabilità finale e collaudo										x
	8. Funzionalità						x				
	Acquisizione pareri e autorizzazioni										

Quadro economico

	TIPOLOGIA	IMPORTO (Euro)
17	Indagini e rilievi	
	Progettazione, direzione lavori , spese tecniche	12189,3
	Realizzazione lavori	624.295,19
	Collaudo	1000
	Altri costi	
	Totale	637.484,49

Cronoprogramma della Spesa (Euro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
18			91.359,18	511.648,14	18.647,28	15.829,89	637.484,49

SCHEDA INTERVENTO N. 4

1	Codice banca dati (SGP)	CIG: 259102771D CUP: J31H03000320001			
2	Denominazione Intervento	Realizzazione di impianti TVCC presso le stazioni di Minturno, Sessa Aurunca, Villa Literno, Albanova, San Marcellino, Pagani, Vairano, Salerno Irno			
3	Costo Totale Intervento	€ 1.328.657,92			
4	Fonti Finanziarie	FSC	Altro (specificare) CDPLF04 (contratto di programma 2003-2007): Legge finanziaria anno 2004 – Legge n.350 del 24.12.2003		Cofinanziamento del Soggetto Attuatore

		€	€ 1.328.657,92	€
5	Soggetto Attuatore	Rete Ferroviaria Italiana		
6	Localizzazione Intervento	Regione Campania: Stazione di Sessa Aurunca, Villa Literno, Albanova, San Marcellino, Pagani, Vairano, Salerno Irno		
7	Tipologia d'intervento	Impianti di videosorveglianza		
8	Descrizione sintetica delle problematiche entro cui si inquadra l'intervento	L'intervento è localizzato in aree interessate da alti livelli di criminalità		
9	Obiettivi dell'intervento e coerenza programmatica	Il Progetto è coerente con la linea prioritaria di intervento III dell'APQ Sicurezza e legalità "Giancarlo Siani": Potenziare e ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia, nazionali e locali.		
10	Descrizione dell'intervento	Realizzazione di impianti TVCC di stazione, implementazione di recinzioni e difese passive		
11	Connessioni funzionali con altri interventi o con altri programmi	Il progetto è coerente con le linee programmatiche previste nell'ambito dell'Obiettivo operativo 1.1 "Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro		

		<i>e all'attrattività dei territori."</i>	
12	LIVELLO DI PROGETTAZIONE ESISTENTE	Progettazione: esecutiva	
13	STATO DI ATTUAZIONE PROGETTO	ultimato	
14	COLLAUDO/FUNZIONALITÀ	In attesa di contabilità finale	
15	Responsabile Procedimento	Ing. Massimo Bonuglia	

Cronoprogramma delle Attività

	PERIODO	2008	2009	2010	Giu. 2011	Dic. 2011	Giu. 2012	Dic. 2012	Giu. 2013	Giu. 2014	Dic. 2014
	ATTIVITÀ										
16	1. Approvazione della progettazione preliminare		x								
	2. Approvazione della progettazione definitiva		x								
	3. Approvazione della progettazione esecutiva			x							
	4. Appalto e affidamento dei lavori				x	x	x	x	x		
	5. Inizio Lavori								x		
	6. Realizzazione									x	
	7. Contabilità finale e collaudo										x
	8. Funzionalità									x	
	Acquisizione pareri e autorizzazioni										

Quadro economico

17	TIPOLOGIA	IMPORTO (Euro)
	Indagini e rilievi	
	Progettazione, direzione lavori , spese tecniche	214574,59
	Realizzazione lavori	1.112.083,32
	Collaudo	2.000,00
	Altri costi	
	Totale	€ 1.328.657,92

Cronoprogramma della Spesa (Euro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
18		27.803,30	65.743,27	60.331,54	618.870,78	555.909,03	1.328.657,92

SCHEDA INTERVENTO N.5				
1	Codice banca dati (SGP)	CIG: 2880404891 CUP: J31H03000320001		
2	Denominazione Intervento	Impianti TVCC lungo linea nella tratta AV/AC Gricignano-San Tammaro		
3	Costo Totale Intervento	€ 760.047,48		
4	Fonti Finanziarie	FSC	Altro (specificare) CDPLF04 (contratto di programma 2003-2007): Legge finanziaria anno 2004 – Legge n.350 del 24.12.2003	Cofinanziamento del Soggetto Attuatore
		€	€ 760.047,48	€
5	Soggetto Attuatore	Rete Ferroviaria Italiana		
6	Localizzazione Intervento	Regione Campania		
7	Tipologia d'intervento	Impianti di videosorveglianza		
8	Descrizione sintetica delle problematiche entro cui si inquadra l'intervento	L'intervento è localizzato in aree interessate da alti livelli di criminalità		
9	Obiettivi dell'intervento e coerenza programmatica	Il Progetto è coerente con la linea prioritaria di intervento III dell'APQ Sicurezza e legalità "Giancarlo Siani": Potenziare e ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia, nazionali e locali.		

10	Descrizione dell'intervento	Impianti TVCC lungo linea nella tratta AV/AC Gricignano-San Tammaro	
11	Connessioni funzionali con altri interventi o con altri programmi	Il progetto è coerente con le linee programmatiche previste nell'ambito dell'Obiettivo operativo 1.1 "Rendere il territorio meno aggre dibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e all'attrattività dei territori."	
12	LIVELLO DI PROGETTAZIONE ESISTENTE	Progetto esecutivo	
13	STATO DI ATTUAZIONE PROGETTO	Ultimato	
14	COLLAUDO/FUNZIONALITÀ	SI/SI	
15	Responsabile Procedimento	Ing. Giuseppe Russo	

Cronoprogramma delle Attività

16	PERIODO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Giu. 2012	Dic. 2013	Giu. 2014	Dic. 2014
	ATTIVITÀ										
	1. Approvazione della progettazione preliminare	x									
	2. Approvazione della progettazione definitiva										
	3. Approvazione della progettazione esecutiva	X									
	4. Appalto e affidamento dei lavori	X									
	5. Inizio Lavori				x						

	6. Realizzazione				x	x	X	x	x	x	x
	7. Contabilità finale e collaudo										x
	8. Funzionalità										x
	Acquisizione pareri e autorizzazioni										

Quadro economico

	TIPOLOGIA	IMPORTO (Euro)
17	Indagini e rilievi	
	Progettazione, direzione lavori , spese tecniche	29673,12
	Realizzazione lavori	730.374,36
	Collaudo	
	Altri costi	
	Totale	760.047,48

Cronoprogramma della Spesa (Euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
18	2982,87	6023,71		122946,06		272696,33		355.398,51	760.047,48

SCHEDA INTERVENTO N. 6

1	Codice banca dati (SGP)	CIG: 32390715f1 CUP: J31H03000320001
2	Denominazione Intervento	Contratto Applicativo n. 106/2012 (applicativo 2 del 2^ AIM n. 21/2012) dell' "ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di un insieme di lavori autonomi ed a sé stanti di realizzazione di impianti integrati di security aziendale su asset ferroviari distribuiti su tutto il

		territorio nazionale".		
3	Costo Totale Intervento	€ 878.875,67		
4	Fonti Finanziarie	FSC	CDPLF07 (contratto di programma 2003-2007): Legge finanziaria anno 2007 n. 296 del 27/12/2006	Cofinanziamento del Soggetto Attuatore
		€	€ 878.875,67	€
5	Soggetto Attuatore	Protezione Aziendale Rete Ferroviaria Italiana		
6	Localizzazione Intervento	Regione Campania: Stazioni di Aversa e Pompei		
7	Tipologia d'intervento	Impianti di videosorveglianza		
8	Descrizione sintetica delle problematiche entro cui si inquadra l'intervento	L'intervento è localizzato in aree interessate da alti livelli di criminalità		
9	Obiettivi dell'intervento e coerenza programmatica	Il Progetto è coerente con la linea prioritaria di intervento III dell'APQ Sicurezza e legalità "Giancarlo Siani": Potenziare e ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia, nazionali e locali.		
10	Descrizione dell'intervento	Impianti TVCC e di richiesta soccorso presso le stazioni di Aversa e Pompei		
11	Connessioni funzionali con altri interventi o con altri programmi	Il progetto è coerente con le linee programmatiche previste nell'ambito dell'Obiettivo operativo 1.1 "Rendere il territorio meno aggredivibile da fattispecie criminose"		

		<i>che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e all'attrattività dei territori."</i>	
12	LIVELLO DI PROGETTAZIONE ESISTENTE	Progettazione: esecutiva	
13	STATO DI ATTUAZIONE PROGETTO	Ultimato	
14	COLLAUDO/FUNZIONALITÀ	In attesa di collaudo	
15	Responsabile Procedimento	Ing. Antonio Montagnani	

Cronoprogramma delle Attività

	PERIODO	2009	2010	Giu. 2011	Dic. 2011	Giu. 2012	Dic. 2012	Giu. 2013	Dic. 2013	Giu. 2014	Dic. 2014
	ATTIVITÀ										
16	1. Approvazione della progettazione preliminare										
	2. Approvazione della progettazione definitiva			x							
	3. Approvazione della progettazione esecutiva						x				
	4. Appalto e affidamento dei lavori				x						
	5. Inizio Lavori						x				
	6. Realizzazione							x	x	x	
	7. Contabilità finale e collaudo										x
	8. Funzionalità									x	
	Acquisizione pareri e autorizzazioni										

Quadro economico

17	TIPOLOGIA	IMPORTO (Euro)
	Indagini e rilievi	
	Progettazione, direzione lavori , spese tecniche	16.411,08

	Realizzazione lavori	862.464,59
	Collaudo	
	Altri costi	
	Totale	878.875,67

Cronoprogramma della Spesa (Euro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
18					721.427,20	157.448,47	878.875,67

SCHEDA INTERVENTO N.7				
1	Codice banca dati (SGP)	CIG: 32390715f1 CUP: J31H03000320001		
2	Denominazione Intervento	Contratto Applicativo n. 99/2012 (applicativo 1 del 2^ AIM n. 21/2012) dell' "ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di un insieme di lavori autonomi ed a sé stanti di realizzazione di impianti integrati di security aziendale su asset ferroviari distribuiti su tutto il territorio nazionale".		
3	Costo Totale Intervento	103.144,29		
4	Fonti Finanziarie	FSC	CDPLF07 (contratto di programma 2003-2007): Legge finanziaria anno 2007 n. 296 del 27/12/2006	Cofinanziamento del Soggetto Attuatore
		€	€ 103.144,29	€
5	Soggetto Attuatore	Protezione Aziendale Rete Ferroviaria Italiana		
6	Localizzazione Intervento	Comune di Napoli		
7	Tipologia d'intervento	Impianti di videosorveglianza		

8	Descrizione sintetica delle problematiche entro cui si inquadra l'intervento	L'intervento è localizzato in aree interessate da alti livelli di criminalità
9	Obiettivi dell'intervento e coerenza programmatica	Il Progetto è coerente con la linea prioritaria di intervento III dell'APQ Sicurezza e legalità "Giancarlo Siani": Potenziare e ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia, nazionali e locali.
10	Descrizione dell'intervento	Con questo contratto applicativo sono stati acquistati gli apparati di rete, installati presso la sede compartimentale di Napoli, necessari per consentire la remotizzazione degli impianti TVCC realizzati e la gestione degli stessi dalla postazione di controllo Compartimentale di Napoli. Sono stati acquistati e configurati anche telefoni voip per la remotizzazione delle chiamate di emergenza dalle colonnine sos verso la Control Room Compartimentale Polfer di Napoli.
11	Connessioni funzionali con altri interventi o con altri programmi	Il progetto è coerente con le linee programmatiche previste nell'ambito dell'Obiettivo operativo 1.1 "Rendere il territorio meno aggre dibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e

		<i>produttività del lavoro e all'attrattività dei territori."</i>	
12	LIVELLO DI PROGETTAZIONE ESISTENTE	Progettazione: esecutiva	
13	STATO DI ATTUAZIONE PROGETTO	Ultimato	
14	COLLAUDO/FUNZIONALITÀ	In attesa di collaudo	
15	Responsabile Procedimento	Ing. Antonio Montagnani	

Cronoprogramma delle Attività

	PERIODO	2009	2010	Giu. 2011	Dic. 2011	Giu. 2012	Dic. 2012	Giu. 2013	Dic. 2013	Giu. 2014	Dic. 2014
	ATTIVITÀ										
16	1. Approvazione della progettazione preliminare										
	2. Approvazione della progettazione definitiva				x						
	3. Approvazione della progettazione esecutiva										
	4. Appalto e affidamento dei lavori					x					
	5. Inizio Lavori					x					
	6. Realizzazione						x	x	x	x	
	7. Contabilità finale e collaudo										X
	8. Funzionalità									x	
	Acquisizione pareri e autorizzazioni										

Quadro economico

	TIPOLOGIA	IMPORTO (Euro)
17	Indagini e rilievi	
	Progettazione, direzione lavori , spese tecniche	2022,42
	Realizzazione lavori	101.121,87
	Collaudo	
	Altri costi	
	Totale	103.144,29

Cronoprogramma della Spesa (Euro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
18				81.223,35	20.703,12	1.217,82	103.144,29