

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 609 del 18 maggio 2010 - P.O.R. Campania 2000 - 2006 - Misura 1.8 Azione b) - Delibera di G.R. n. 1082/05 - Bando per la "Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito, di proprietà degli Enti Locali, interessato dalla presenza di materiali contenenti amianto (L. 257/92 e D.P.R. 8.09.94 e ss.mm.ii.)" - Decreto dirigenziale n. 693 del 10 ottobre 2005. Beneficiario Finale: Comune di Piaggine (SA) - D.D. n. 209 del 5.04.2006. Operazione: "Bonifica amianto edifici comunali e scolastici". Chiusura operazione.**

PREMESSO CHE, con Delibere di Giunta Regionale n. 4068/01 e n. 4616/01, pubblicate sul B.U.R.C. n. 52 del 8.10.01, si approvava il bando per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto sul territorio della Regione Campania, a valere sui fondi F.E.S.R., nell'ambito dell'Azione b), Misura 1.8 del P.O.R., di cui al Q.C.S. 2000/2006, con una dotazione finanziaria pari a € 51.645.689,91, impegnata con delibera di G.R. n. 4068/01 sui capitoli n. 2180 – imp. n. 4875, n. 2182 – imp. n. 4876 – e n. 2184 – imp. n. 4877 del bilancio di esercizio finanziario 2001, rispettivamente nella misura del 50% (€ 25.822,844,95), del 35% (€ 18.075.991,47) e del 15% (€ 7.746.853,49);

CHE, entro il termine ultimo del 30.10.03, erano pervenute n. 53 istanze per una richiesta di finanziamento totale di € 35.236.441,20, per cui rispetto alla dotazione impegnata si era registrata un'economia di € 16.409.248,71;

CHE con delibera di G.R.C. n. 1082 del 4.08.05 erano stati approvati i criteri di ammissibilità e di selezione da inserire in un nuovo bando pubblico per l'attuazione dell'azione b) della Misura 1.8 del P.O.R. Campania 2000-2006, utilizzando l'economia in narrativa, rivolto agli Enti locali e loro consorzi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito di proprietà pubblica, interessato dalla presenza di materiali contenenti amianto (L. 257/1992 e D.P.R. 8.08.1994 e ss. mm. e ii.) d'importo compreso tra € 35.000,00 e € 250.000,00, a mezzo di selezione pubblica, secondo il procedimento "a sportello", ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. L.vo. n. 123/1998;

CHE con decreto dirigenziale n. 693 del 10.10.05, in esecuzione della predetta delibera, veniva approvato il bando di gara, in uno con la modulistica e la documentazione tecnico-amministrativa da trasmettere da parte degli Enti, ai fini della partecipazione

CHE, agli esiti dei lavori della Commissione, prevista dalla delibera di G.R.C. n. 1082/05 e all'uopo nominata con decreto dirigenziale n. 32 del 26.01.06, erano ritenute ammissibili a finanziamento n. 90 istanze – allegato A;

CHE, con decreto dirigenziale n. 209 del 5.04.06 le dette istanze venivano ammesse a finanziamento per un importo complessivo di € 16.254.353,01, che trovava capienza nello stanziamento preventivato, approvando contestualmente l'allegato C – Obblighi del Beneficiario Finale;

CHE, tra gli interventi ammessi a finanziamento era ricompresa l'istanza proposta dal Comune di Piaggine (SA) per operazioni di bonifica amianto su edifici pubblici e scolastici – prot. n. 8155 del 7.12.05, acquisita al protocollo regionale in data 12.12.05 con n. 1019001- per un importo di € 96.700,00 a valere sulle somme già impegnate con la delibera di G.R. n. 4068/01 sui capitoli: 2180 – imp. n. 4875, 2182 – imp. n. 4876 - e 2184 – imp. n. 4877 del bilancio di esercizio finanziario 2001, nella misura, rispettivamente, del 50%, del 35% e del 15%;

CHE, con nota n. 324231 del 7.04.06 il decreto n. 209/06, comprensivo dell'allegato C, veniva notificato al Comune di Piaggine (SA), con obbligo di restituzione dello stesso, sottoscritto da parte del rappresentante legale del Beneficiario Finale e del Responsabile Unico del Procedimento;

CHE il Comune di Piaggine (SA), con nota n. 2709 del 12.07.06, acquisita al protocollo regionale in data 19.06.06 con n. 534101, restituiva copia del citato decreto sottoscritto;

CHE l'importo originario di € 96.700,00 veniva rimodulato con decreto dirigenziale n. 349 del 19.05.08, sia in ragione del ribasso di gara, sia in ragione dell'ammissibilità delle voci di spesa, sia in ragione delle perizie di variante, relativi ai progetti finanziati con il bando 2001 e con il bando 2005;

CHE, a seguito della rimodulazione dell'impegno di spesa disposto con il citato D.D. n. 349/2008, relativamente all'operazione in parola, veniva assunto un nuovo impegno di **€ 79.204,00**, portando in economia sul conto consuntivo 2007 l'importo di **€ 17.496,00**, già mandato in perenzione, pari alla differenza tra l'impegno **€ 96.700,00**, di cui al decreto dirigenziale n. 209 del 5.04.06, e il costo aggiornato dell'intervento ammesso a finanziamento;

CHE con decreto dirigenziale n. 137 del 20.03.07 si provvedeva a liquidare la I^a rata di acconto al Comune di Piaggine (SA) di **€ 39.602,00** pari al 50 % del finanziamento concesso depurato del ribasso d'asta, salvo conguaglio finale;

CHE con decreto dirigenziale n. 57 del 14.03.08 si provvedeva a liquidare la II^a rata di acconto al Comune di Piaggine (SA) di **€ 15.886,00**, pari al 20 % del finanziamento concesso depurato del ribasso d'asta, salvo conguaglio finale;

CHE, l'intervento, come da quadro economico a lavori ultimati, assommava a **€ 75.504,65** e, pertanto, a fronte delle anticipazioni già erogate - **€ 55.488,00** -, la rata di saldo (III^o acconto e saldo) era pari a **€ 20.016,65**;

CHE, con decreto dirigenziale n. 185 dell' 11.03.09 si provvedeva a liquidare il saldo (terzo acconto e saldo finale) al Comune di Piaggine (SA) di **€ 20.016,65**, salvo rendicontazione finale;

CHE con delibera di G.R.C. n. 1748 del 31 ottobre 2008 come modificata ed integrata da ultimo con la delibera n. 1100 del 12 giugno 2009, approvava le linee guida di chiusura del POR 2000/2006;

CHE con delibera di G.R.C. n. 1276 del 22 luglio 2009, stabiliva le procedure per garantire il completamento delle operazioni avviate con le risorse del POR Campania 2000 2006;

CHE con delibera di G.R.C. n. 1820 del 18 dicembre 2009 prorogava la scadenza, per l'inoltro delle dichiarazioni finali di spesa dei Responsabili delle Misure all'Autorità di Pagamento, indicata nelle citate linee guida, confermando le ulteriori disposizioni contenute in queste ultime e conferendo mandato ai Responsabili delle Misure di darne comunicazione immediata ai Beneficiari Finali, al fine di consentire loro l'espletamento delle attività di propria competenza;

CHE con delibera di G.R.C. n. 231 del 12 marzo 2010 sono state aggiornate le scadenze relative agli adempimenti di chiusura al fine di consentire alle strutture regionali di svolgere compiutamente tutti gli adempimenti connessi alla chiusura delle operazioni ed alla redazione dei documenti di chiusura;

CHE, in attuazione della delibera di G.R. n. 1820/09, con note n. 27303 del 13.01.10 e n. 68654 del 26.01.10 del Coordinatore dell'A.G.C. 05 e del Responsabile della Misura 1.8, venivano comunicati al B.F. i termini e gli adempimenti di competenza, al fine di garantire la chiusura del Programma nel rispetto delle decisioni assunte al riguardo dalla Commissione Europea;

CHE il Comune di Piaggine (SA), con note del R.U.P. n. 274 del 26.01.10 e n. 427 del 5.02.10 in riscontro alle richiamate note regionali n. 27303 del 13.01.2010 e n. 68654 del 26.01.10, trasmetteva la documentazione di seguito specificata:

- dichiarazione finale di spesa del Beneficiario finale (B.F.);
- check list di controllo;

VERIFICATO CHE, a norma dell'art. 4 del regolamento CE 438/2001, per quanto possibile sulla base della documentazione trasmessa dal B.F., la spesa finale, in euro, ammissibile alla partecipazione dei fondi del POR 2000/2006 – Misura 1.8 - Azione b) è, a livello di Responsabile di Misura, rendicontabile come di seguito:

Spesa ammissibile del progetto

Articolazione della spesa	Spesa ammissibile definitiva (prot. n. 274 del 26.01.10)
Lavori	67.271,38
IVA 10%	6.727,14
Totale	73.998,52
Spese generali 2%	
Incentivazione interna	1.506,13
Totale	1.506,13
Totale spesa amm. progetto	75.504,65
Totale spesa amm. progetto ante 30.06.09	75.504,65
Totale spesa amm. progetto post 30.06.09	0.00
Finanziamento rimodulato	79.204,00
Economia	3.699,35

CHE, su richiesta dell'Ente, il c.c.b. è stato estinto e che lo stesso non ha maturato interessi in quanto infruttifero;

DATO ATTO CHE, sulla base della suddetta rendicontazione, risulta:

- a) progetto finanziato unicamente dal POR 2000/2006;
- b) costo finale ammissibile = **€ 75.504,65**;
- c) spesa finale ammissibile a valere sulla programmazione 2000/2006 = **€ 75.504,65**;
- d) spesa finale ammissibile a valere su altra fonte di finanziamento = **€ 0,00**;
- e) somme erogate dalla Regione = **€ 75.504,65**;
- f) economia sul finanziamento di **€ 3.699,35**;
- g) spese da detrarre per interessi = **0,00**;

DATO ATTO CHE, per quanto possibile sulla base della documentazione trasmessa dal B.F. il progetto "Bonifica amianto edifici comunali e scolastici" proposto dal Comune di Piaggine (SA) era concluso, sotto il profilo fisico, amministrativo e contabile, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa ovvero entro il 30 giugno 2009;

CONSIDERATO CHE, al finanziamento dell'operazione in oggetto, concorrono unicamente i fondi del P.O.R. 2000/2006, con le seguenti quote di partecipazione finanziaria:

- per i fondi comunitari (FESR), **€ 37.752,33** pari al 50% della spesa finale ammissibile;
- per i fondi nazionali, **€ 26.426,62** di competenza statale ed **€ 11.325,70** di competenza regionale, rispettivamente pari al 35% ed al 15% della spesa finale ammissibile;

RITENUTO CHE, contestualmente alla chiusura dell'operazione, si debba provvedere al disimpegno delle economie finali sul finanziamento di che trattasi;

VISTI:

- il P.O.R. ed il relativo C.d.P.;
- i Regolamenti comunitari n. 1260 /99, n. 1159/00, 438/01, 2355/02 e 448/04;

- la delibera di G.R.C. n. 1082 del 4.08.05
- il bando della Misura 1.8, azione b), approvato con decreto del dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Responsabile della Misura 1.8 n. 693 del 10.10.05, pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 24.10.05;
- la delibera di G.R.C. n. 663 del 31.05.05;
- il decreto dirigenziale n. 209 del 05.04.2006;
- il decreto dirigenziale n. 349 del 19.05.08;
- il decreto dirigenziale n. 137 del 20.03.07;
- il decreto dirigenziale n. 57 del 14.03.08;
- il decreto dirigenziale n. n. 185 dell' 11.03.09;
- la delibera di G.R.C. n. 1748/2008;
- la delibera di G.R.C. n. 1046/09;
- la delibera di G.R.C. n. 1100/09;
- la delibera di G.R.C. n. 1276/09;
- la delibera di G.R.C. n. 1820/09;
- la delibera di G.R.C. n. 231/10;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 7 del 30.4.02;
- le LL RR della Campania n. 2 e n. 3 del 26.01.10;
- la delibera di G.R.C. n. 92 del 10.02.10;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team della Misura 1.8.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di chiudere l'intervento proposto dal Comune di Piaggine (SA) "Bonifica amianto edifici comunali e scolastici", ammesso alla partecipazione dei fondi di cui al P.O.R 2000/2006, Misura 1.8, azione b), con D.D. n. 209 del 05.04.2006, per una spesa finale ammissibile di **€ 75.504,65**;
- di stabilire in **€ 75.504,65** la **spesa finale ammissibile** della suddetta operazione a valere sulla programmazione 2000/2006, con i seguenti tassi di partecipazione:
 - a) FESR (50%), per **€ 37.752,33**;
 - b) Stato (35%), per **€ 26.426,62**;
 - c) Regione (15%), per **€ 11.325,70**;
- di individuare un'**economia** di **€ 3.699,35** sul finanziamento, concesso con D.D. n. 209 del 05.04.2006 e rimodulato con decreto n. 349/08;
- di disimpegnare la somma **€ 3.699,35** sui capitoli del bilancio corrente: n. 2180 – imp. n. 4875, n. 2182 – imp. n. 4876 – e n. 2184 – imp. n. 4877;
- di dare atto che il B.F. resta obbligato a:
 - a) conservare il fascicolo del progetto in parola, contenente almeno la documentazione minima contemplata nella check list di controllo per opere pubbliche – regia, fatta salva quella non applicabile nel caso di specie, trasmessa con nota regionale n. 68654 del 26.01.10 e comprensivo di tutti i documenti amministrativi e contabili giustificativi dell'operazione, conformemente all'art. 38, paragrafo 6, del Reg.(CE) 1260/99, per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione Europea del saldo dell'intervento comunitario sul P.O.R., ferme restando le disposizioni nazionali in materia;
 - b) consentire, in qualsiasi momento, la consultazione della suddetta documentazione alla Regione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea) ed ai servizi ispettivi della Commissione UE nonché al valutatore indipendente del POR Campania;

- di notificare il presente decreto al Sindaco del Comune di Piaggine (SA), nella qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario Finale, per gli adempimenti di competenza;
- di inviare copia del presente decreto all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Pagamento FESR e al Settore Gestione Amministrativa dell'Entrata e della Spesa, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania.

Il Responsabile della Misura 1.8
- dr.ssa Adelaide Pollinaro –

Il Coordinatore dell'A.G.C. 05
- dr Luigi Rauci –