

A.G.C. 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti – Settore Gestione - **Decreto dirigenziale n. 33 del 3 giugno 2010 - P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 1.7 Azione A) - D.G.R. n. 2026/2007 - Decreto Dirigenziale n. 169 del 2 aprile 2008 del Settore "Tutela dell'Ambiente" - Progetto "Realizzazione di un'isola ecologica nel territorio del Comune di Santa Marina (SA)" - Codice MONIT: 100167 - Ricognizione finale e chiusura progetto**

PREMESSO:

- **Che** la Commissione Europea, con Decisione CE (2000) n. 2050 del 1 agosto 2000, nell'approvare il Quadro Comunitario di Sostegno 2000- 2006 ha programmato, per l'utilizzazione dei fondi nel settore dei rifiuti, che le relative risorse vengano, tra l'altro, utilizzate in coerenza con la pianificazione settoriale e territoriale;
- **Che** il Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/06, approvato con D. G. R. n. 5549 del 15/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ha disposto per la misura 1.7 uno stanziamento per la realizzazione di interventi nel settore dei rifiuti, individuando, tra l'altro, quali beneficiari finali il Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti e gli Enti Locali;
- **Che** con D. G. R. n. 2026 del 21/11/2007 si è preso atto dello stato di attuazione degli interventi realizzati e/o in via di realizzazione da parte del Commissariato Emergenza Rifiuti a valere sui 110.000.000,00- misura 1.7, direttamente o indirettamente connessi ad iniziative giuridicamente vincolanti al 31/12/2004, stabilendo di individuare, per gli altri interventi (indicati negli allegati a. e b. alla delibera pari ad un totale di € 38.392.679,26) quali beneficiari finali gli enti locali;
- **Che**, con D.G.R. n. 2336 del 29/12/2007, al fine di assicurare continuità amministrativa ed efficienza procedurale, i progetti relativi agli interventi con beneficiari finali gli enti locali sono stati istruiti ed approvati dal commissariato rifiuti, anche avvalendosi dei poteri derogatori all'art 208 del D.lgs. 152/2006;

PRESO ATTO:

- **Che** il Commissario delegato per la liquidazione della gestione commissariale emergenza rifiuti in Campania, nominato con O.P.C.M. n. 3653 del 30.01.2008, con Ord. n. 36 del 15 novembre 2007 ha approvato il progetto esecutivo di un'isola ecologica, presentato dal Comune di Santa Marina (SA), dell'importo complessivo di € 500.000,00, inserito negli interventi programmati con D.G.R. n. 2026/2007 e da finanziarsi con i fondi POR 2000/2006 Misura 1.7;
- **Che** il Commissario delegato per la liquidazione della gestione commissariale emergenza rifiuti in Campania, nominato con O.P.C.M. n. 3653 del 30.01.2008, con Ord. n. 36 del 15 novembre 2007 ha approvato il progetto esecutivo di un'isola ecologica, presentato dal Comune di Santa Marina (SA), dell'importo complessivo di € 500.000,00, inserito negli interventi programmati con D.G.R. n. 2026/2007 e da finanziarsi con i fondi POR 2000/2006 Misura 1.7;
- **Che**, con decreto dirigenziale n. 169 del 2 aprile 2008 del Settore "Tutela dell'Ambiente", è stato concesso il finanziamento di € 500.000,00 al Comune di Santa Marina (SA) per la realizzazione nel proprio territorio di un'isola ecologica, da realizzarsi e rendicontarsi al Responsabile della Misura 1.7 entro il termine del 31.12.2008;
- **Che**, con determinazione dirigenziale n. 210 del 13/06/2008 (reg. gen. 436 del 13/06/2008), il Comune di Santa Marina (SA) ha rimodulato, a seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico dell'intervento in € 477.995,35, di cui € 374.032,50 per lavori ed € 103.995,35 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- **Che**, con decreto dirigenziale n. 636 del 29/07/2008 del Settore "Tutela dell'Ambiente", il finanziamento concesso al Comune di Santa Marina (SA) è stato rideterminato in € 477.995,35 ed è stata impegnata e liquidata, a titolo di I acconto, la somma di € 143.398,61;
- **Che**, con determinazione dirigenziale n. 442 del 27/11/2008 (reg. gen. 812 del 27/11/2008) il Comune di Santa Marina (SA) ha approvato perizia di variante dei lavori dell'importo complessivo di € 477.995,35, di cui € 382.354,32 per lavori ed € 95.641,03 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- **Che**, con decreto dirigenziale n. 1525 del 29/12/2008 del Settore "Tutela dell'Ambiente", in favore del Comune di Santa Marina (SA) è stata impegnata, per la realizzazione del progetto succitato, la

somma di € 334.596,75 sul cap. 2185 – U.P.B. 22.79 – Bilancio 2008 – cod. SIOPE 2234, prelevabili dallo stanziamento della misura 1.7 P.O.R. Campania 2000/2006;

- **Che**, con determinazione dirigenziale n. 143 del 29/04/2009 (reg. gen. 304 del 29/04/2009), il Comune di Santa Marina ha approvato, ai sensi dell'art. 132 co. d) del D.Lgs. 163/2006, perizia di variante e di assestamento dei lavori dell'importo complessivo di € 486.092,06, di cui € 389.714,96 per lavori ed € 96.377,10 della stazione appaltante;
- **Che**, con determinazione dirigenziale n. 175 del 21/05/2009 (reg. gen. 372 del 21/05/2009) il Comune di Santa Marina (SA) ha approvato la relazione sul conto finale, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;
- **Che**, con decreto dirigenziale n. 50 del 09/06/2009, è stato autorizzato al Comune di Santa Marina (SA), per € 8.096,71, l'utilizzo delle economie di gara per il finanziamento della predetta perizia di variante, rinviando a successivo provvedimento l'impegno delle somme necessarie;
- **Che**, con il succitato provvedimento, è stato rideterminato, in € 486.092,06, il finanziamento concesso con decreto dirigenziale n. 169 del 2 aprile 2008 del Settore "Tutela dell'Ambiente" e liquidata, a titolo di acconto, la somma di € 285.286,72;
- **Che**, con determinazione dirigenziale n. 348 del 23/10/2009 (reg. gen. 687 del 23/09/2009), il Comune di Santa Marina ha approvato il quadro economico finale dell'intervento per complessivi € 484.873,07, di cui € 389.713,94 per lavori ed € 95.159,13 per somme a disposizione della stazione appaltante;

DATO ATTO:

- **Che**, con decreto dirigenziale n. 105 del 12/10/2009, il Responsabile della Misura 1.7:
 - ha rideterminato in € 483.595,32, a seguito dello stralcio di somme della voce "spese generali" e salvo ogni ulteriore e successiva verifica dell'ammissibilità delle voci di spesa, il finanziamento concesso al Comune di Santa Marina (SA) e disimpegnato la somma di € 5.599,96;
 - ha liquidato, a titolo di saldo del progetto in argomento, la somma di € 54.909,99;

RILEVATO:

- **Che** i servizi della D.G. Regio della Comunità Europea con nota prot. 12480/2008, relativa alle conseguenze della procedura di infrazione 2007/2195 sulla gestione dei rifiuti in Campania, hanno confermato la determinazione espressa dalla Commissione, a dedurre, a partire dalla prossima domanda di pagamento, tutte le spese a valere sulla misura 1.7 sostenute dopo il 29/06/2007, a meno che lo Stato Membro non adotti le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha comportato tale determinazione;
- **Che** con nota prot. 3229 del 25/02/2009 il Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di coesione del MiSE ha sollecitato la Regione Campania a prendere determinazioni entro il termine ultimo del 4 marzo 2009, previsto per l'impugnazione della nota prot. 12480/2008, in merito alla eventuale proposizione di ricorso al Tribunale di I grado delle Comunità Europee;
- **Che**, con nota prot. 994/UDIP/GAB/GAB del 27/02/2009, il Presidente della Giunta Regionale ha comunicato al MiSE l'intenzione di proporre ricorso al Tribunale di I grado delle Comunità europee, con l'auspicio – pertanto – del favorevole accoglimento e la conseguente ammissibilità delle spese sostenute dopo il 29/06/2007 a valere sulla misura 1.7 del POR Campania 2000-2006;
- **Che** la Giunta regionale, con deliberazione n. 567 del 27/03/2009, ha autorizzato:
 - la competente Area Generale di Coordinamento 21, avvalendosi delle residue risorse finanziarie misura 1.7 P.O.R. Campania 2000-2006, compatibilmente con i termini di rendicontazione comunitari, a provvedere esclusivamente:
 - alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione ed alla relativa rendicontazione;
 - all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;
 - alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate;
 - di accantonare, in sede di programmazione, la somma complessiva di € 61.000.000,00 a valere sui fondi FAS 2007-2013 individuando gli interventi compatibili con la suddetta Misura 1.7, fino alla risoluzione della procedura di infrazione comunitaria;

VISTA la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 04/03/2010 *"Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2006/12/CE – artt. 4 e 5 – Gestione dei rifiuti – Piano di gestione – Rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento - Pericolo per la salute umana o per l'ambiente – Forza maggiore – Turbative dell'ordina pubblico – Criminalità organizzata"*, nella causa C-297/08, con la quale la Repubblica Italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti;

CONSIDERATO:

- **Che**, ai fini della chiusura del fascicolo del progetto, la D.G.R. n. 1100 del 12 giugno 2009 dispone che il Responsabile di Misura procede all'adozione di un decreto dirigenziale di ricognizione finale del procedimento amministrativo che identifichi, in maniera definitiva, la chiusura del progetto e che il predetto atto deve indicare il quadro di spesa finale dell'operazione che dovrà corrispondere all'importo totale certificato per la stessa in quanto sostenuta dal Beneficiario Finale, e riportare espressamente il tasso di partecipazione del fondo strutturale che ne ha garantito il cofinanziamento anche qualora esso corrisponda al tasso medio di misura indicato dal Complemento di Programmazione;
- **Che**, con Decisione C(2009) 1112 del 18/02/2009, la Commissione Europea ha prorogato, al 30/06/2009, il termine finale di ammissibilità delle spese a valere sul P.O.R. Campania 2000/2006;
- **Che** la Giunta regionale, con deliberazione n. 1820 del 18 dicembre 2009, ha stabilito che, entro febbraio 2010, i Responsabili delle Misure del P.O.R. Campania 2000/2006 provvedano all'inoltro delle dichiarazioni finali di spesa all'Autorità di Pagamento del P.O.R. Campania 2000/2006, alla chiusura dei fascicoli inerenti i progetti finanziati con le risorse afferenti le suddette Misure;
- **Che**, con deliberazione n. 231 del 12/03/2010, la Giunta regionale ha modificato la scadenza indicata nelle linee guida di chiusura approvate con DGR n. 1100 del 12 giugno 2009, per l'inoltro alle Autorità di Pagamento del POR 2000 – 2006 delle dichiarazioni finali di spesa dei Responsabili delle Misure del POR Campania 2000 – 2006 e per la chiusura dei fascicoli di progetti;

RITENUTO:

- **Di dover provvedere, in virtù del combinato disposto delle DD.G.R. 1820/09 e 1100/09, alla chiusura del progetto in parola con l'approvazione del quadro economico finale ammesso a finanziamento a valere sui fondi della Misura 1.7 – Azione A) del POR Campania 2000/2006 di seguito riportato:**

QUADRO ECONOMICO			
		FINALE	FINALE AMMESSO
A	Importo complessivo dei lavori	€ 389.713,94	€ 389.713,94
	Lavori	€ 370.048,05	€ 370.048,05
	Oneri per la sicurezza	€ 19.665,89	€ 19.665,89
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 95.159,13	€ 93.881,38
	Spese generali + C.N.A.P. 2%	€ 48.562,16	€ 47.284,41
	I.V.A. al 10% su lavori	€ 7.625,58	€ 7.625,58
	I.V.A. al 20 % su spese generali e C.N.A.P.	€ 38.971,39	€ 38.971,39
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 484.873,07	€ 483.595,32

ACCERTATO che le spese riferite al progetto sono state quietanzate dal beneficiario finale in data successiva al 29/06/2007;

VISTI:

- Il D.Lgs n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007;
- Il D.P.C.M. 28/12/2007;
- L'O.P.C.M. 3639/2008;
- L'O.P.C.M. 3653/2008;
- La D.G.R. n. 2026/2007;
- La D.G.R. n. 2336/2007;
- Il P.O.R. Campania 2000/2006;
- Il Complemento di Programmazione POR Campania 2000/2006;
- La D.G.R. n. 1340/2007;
- La D.G.R. n. 1341/2007;
- La D.G.R. n. 261 del 23/02/2009;
- La Decisione C(2006)3424 della Commissione Europea;
- La D.G.R. n. 1478/2008 di approvazione "Linee guida per la chiusura del P.O.R. Campania 2000/2006";
- La D.G.R. n. 116 del 30/01/2009;
- La Decisione C(2009) 1112 del 18/02/2009;
- Il decreto dirigenziale n. 60 del 9 aprile 2009 dell'A.G.C. 09 di aggiornamento dell'elenco dei Responsabili di Misura e di Asse";
- L'autorizzazione all'uso dei capitoli P.O.R. per residui anni precedenti;
- La D.G.R. n. 567 del 27/03/2009;
- La D.G.R. n. 1100/2009;
- La D.G.R. n. 1276/2009;
- La D.G.R. n. 1820 del 18 dicembre 2009;
- La D.G.R. n. 231 del 12/03/2010;

Visto, altresì, il Decreto Dirigenziale n. 1 del 14/04/2009 con cui il Coordinatore dell'A.G.C. 21 ha delegato, al Dirigente del Settore 02 "Gestione", l'assolvimento di compiti e competenze attribuite all'Area;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team della Misura 1.7, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della Misura,

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Di** confermare definitivamente in **€ 483.595,32** il contributo, a valere sulle risorse della Misura 1.7 del P.O.R. Campania 2000/2006, concesso al Comune di Santa Marina (SA) n. 169 del 2 aprile 2008 del Settore "Tutela dell'Ambiente";
2. **Di** dare atto, ai sensi della D.G.R. della Campania n. 1748/2008 modificata con successive DD.G.R. n. 1100/2009 e 1820/2009, che:
 - o il progetto "**Realizzazione di un'isola ecologica nel territorio del Comune di Santa Marina (SA)**", **Codice MONIT: 100167**, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse della Misura 1.7 – Azione A) del POR Campania 2000/2006 con decreto dirigenziale n. 169 del 2 aprile 2008 del Settore "Tutela dell'Ambiente", è da ritenersi chiuso dal punto di vista fisico, amministrativo e contabile;
 - o che le spese riferite al progetto sono state quietanzate dal beneficiario finale in data successiva al 29/06/2007 e, pertanto, non sono certificabili, a valere sulla Misura 1.7 del P.O.R. Campania 2000/2006, in pendenza della procedura di infrazione comunitaria 2007/2195 sulla gestione dei rifiuti in Campania;
 - o il tasso di partecipazione del F.E.S.R., che ha garantito il cofinanziamento del progetto in parola, è pari al 50%;

3. **Di** trasmettere il presente provvedimento al Comune di Santa Marina (SA), all'Autorità di pagamento FESR presso il Settore riscontro e vigilanza, all' A.G.C. 09, al Responsabile della Misura 1.7 ed al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

Dott. Donato Madaro