

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Napoli – **Decreto Dirigenziale n. 71 del 19 aprile 2010 – Rettifica ed Integrazione DD. N° 58 del 29/03/2010 Lavori di somma urgenza per il ripristino del muro spondale, in dx idraulica e della sezione di deflusso del canale Sciminaro, in localita' Subaiano nel Comune di Sperone (AV). Approvazione perizia di variante ed assestamento tecnico e Contabilita' Finale**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI

PREMESSO:

Che l'Ufficio Tecnico del Comune di Sperone con nota n. 5919/U del 06.12.2008, acquisita da questo Settore in data 11.12.2008, richiedeva interventi di somma urgenza per il ripristino del muro spondale del torrente Sciminaro, del collettore fognario adiacente al canale e della sovrastante strada;

Che in data 12.12.2008 funzionari tecnici di questo Settore si sono recati in sopralluogo alla località in oggetto ed hanno effettuato gli accertamenti richiesti, riscontrando una situazione di effettivo grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, dovuto dal fatto che il muro in dx idraulica risultava crollato per circa 25 ml , i tratti a monte ed a valle dello stesso muro risultano staticamente instabili per ulteriori ml. 25 circa;

Che il fenomeno riscontrato destava seria preoccupazione in caso di evento di piena in quanto non solo limitava la portata del corso d'acqua ma ne impediva anche il regolare deflusso. Inoltre la sconfigurazione della sezione di deflusso costringeva il filone della corrente ad anse tortuose deviando lo stesso a ridosso delle murature spondali provocandone lo scalzamento ed il crollo;

Che con nota prot. 1045752 del 15-12-2008, diretta al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile ed al Settore Difesa Suolo, il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile Napoli rappresentava, al fine di eliminare il pericolo creatosi, la necessità di un intervento per il ripristino dello stato dei luoghi;

Che con nota prot. 1077009 del 29-12-2008 il Dirigente del Settore Difesa del Suolo, autorizzava il Settore Provinciale Genio Civile Napoli a provvedere direttamente, con le procedure della somma urgenza, alla realizzazione degli interventi che prevedono il ripristino dei muri spondali e della sezione di deflusso del canale mediante il rifacimento di briglie, nonché il ripristino del tratto di strada franato, ad esclusione del ripristino del collettore fognario, per un importo complessivo di €.150.000,00 comprensivi di Iva e spese tecniche.

Che ciò stante, in armonia con quanto rappresentato fu redatta una perizia di spesa concernente l'esecuzione di lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'alveo Sciminaro, nella località Subaiano in Comune di Sperone (AV) per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 119.807,52 per i lavori e € 30.192,48 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con Decreto Dirigenziale n. 21 del 02.04.2009 fu approvata la perizia in linea tecnica così come di seguito:

A) Lavori a misura	€.	119.807,52	€.	119.807,52
A detrarre l'importo incidente per gli oneri della sicurezza comprensivi nelle lavorazioni	€.	<u>2.278,74</u>		
Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	117.528,78		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA al 20%	€.	23.961,50		
Spese generali	€.	1.797,11		
Imprevisti	€.	2.636,75		
Spese tecniche	€.	<u>1.797,11</u>		
Sommano			€.	30.192,48
Totale complessivo			€.	150.000,00

Che in data 26/01/2009 a seguito di gara mediante procedura NEGOZIATA di cui all'avviso del 15/01/2009 prot.0047777 ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 12/04/2006 n.163, i lavori vennero aggiudicati all'Impresa DI & DI COSTRUZIONI S. r. l. con sede legale alla via delle Rose n. 78 Casal di Principe

(P. I. 02592730614) Amministratore Unico Sig. Di Caterino Domenico (nato a Casal di Principe il 05.04.1965);

Che fu stipulato l'Atto di cottimo n. **493** di Repertorio del **22/04/2009** registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 1 con n. 5555715 di protocollo in data 22.04.2009;

Che Nel corso dei lavori si rese necessario apportare alcune modifiche, non sostanziali, al progetto originario in virtù delle reali esigenze emerse in fase di esecuzione dei lavori. Tale modifiche comportano una minore spesa che rientra nei limiti previsti dalle vigenti norme.

Dalle modifiche apportate al progetto originario, fu ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica d'assestamento (redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, per cause impreviste ed imprevedibili riscontrate in fase di esecuzione dei lavori) il cui quadro economico risulta essere il seguente:

1.	Per lavori a misura al netto del ribasso del 14,01%	€.	95.216,55		
2.	Importo incidente per gli oneri della sicurezza derivante dalle lavorazioni eseguite	€.	<u>2.969,47</u>		
	sommano	€.		98.186,02	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:					
1.	IVA al 20% sulla somma di € 98.186,02	€.	19.637,20		
2.	Spese tecniche pari al 1,5%	€.	1.797,11		
3.	Spese di gestione compreso IVA	€.	<u>847,20</u>		
	sommano	€.		<u>22.281,51</u>	
	Totale complessivo	€.		120.467,53	

Che con Decreto n° 58 del 29/03/2010 fu approvata la contabilità finale dei lavori di cui in oggetto omettendo per mero errore l'approvazione della perizia di variante ed assestamento tecnico

RITENUTO, pertanto

Di rettificare ed integrare il suddetto Decreto con l'approvazione della perizia di variante ed assestamento tecnico.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della P.O. "Opere Idrauliche",

CONSIDERATO le risultanze di detti atti nei quali consegue:

Che occorre liquidare l'importo di **€ 117.823,22**, di cui € 98.186,02 per i lavori a misura ed € 19.637,20 per IVA al 20% a favore della Ditta DI & DI COSTRUZIONI S. r. l. con sede legale alla via delle Rose n. 78 Casal di Principe (P. I. 02592730614), giusta fattura n. 06 del 15/02/2010, mediante accredito sul c/c n. 1000/2212 del Banco di Napoli – agenzia principale di Caserta Codice IBAN IT 63 M010 1074 7931 0000 0002 212 intestato alla DI & DI COSTRUZIONI S. r. l;

Che occorre liquidare l'importo di **€ 847,20**, di cui € 706,00 per copie e stampe ed € 141,20 per IVA al 20% a favore della Ditta Copy System S. n. c. con sede legale alla via Vincenzo Russo n. 15 80133 Napoli (P. I. 05190930635), giusta fattura n. 381 del 15/10/2009, mediante accredito sul c/c n. 30901 DEUTSCHE BANK – agenzia " A " via Depretis Napoli Codice IBAN IT 80 T031 1040 3401 0000000 30901;

Che occorre liquidare l'importo lordo di **€ 1.797,11** a favore del personale del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli come nella tabella sotto riportata;

	Cognome	Nome	Matr.	Cat.	Compenso Dipendente	CPDEL 23,80%	enpdep 0,093%	IRAP 8,50%	Totale ex art. 18 L. 109/94
1	Del Gaudio	Giovanni	15390	D	€ 348,18	€ 82,87	€ 0,32	€ 29,59	€ 460,96

2	Crispino	Carmine	16746	C	€ 223,97	€ 53,30	€ 0,21	€ 19,04	€ 296,52
3	Marhese	Umberto	16381	D	€ 135,74	€ 32,31	€ 0,13	€ 11,54	€ 179,71
4	De Francesco	Giuseppe	15498	D	€ 334,94	€ 79,72	€ 0,31	€ 28,47	€ 443,44
5	Buccino	Marcello	15472	D	€ 267,07	€ 63,56	€ 0,25	€ 22,70	€ 353,58
6	De Simone	Ciro	6506	C	€ 47,51	€ 11,31	€ 0,04	€ 4,04	€ 62,90
TOTALE					€ 1.357,41	€ 323,06	€ 1,26	€ 115,38	€ 1.797,11

Vista la perizia di variante costituita da:

1. Relazione tecnica con allegato quadro economico riepilogativo;
2. Computo metrico;
3. Computo metrico sicurezza;
4. Approvazione perizia di variante del RUP
5. Quadro comparativo;
6. verbale di concordamento Nuovi prezzi.

Visto: il D.P.R. 554/99;

Visto: il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto: il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

Visto: la L.R. 27/02/2007 n. 3;

Vista: la Legge 241/90;

Vista: la Legge 109/94;

Vista: La relazione del Responsabile del Procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della P.O. "Opere Idrauliche",

DECRETA

La premessa si intende qui integralmente riportata.

DI RETTIFICARE ed INTEGRARE il DD n° 58 del 29/03/ 2010 con l'approvazione della perizia di variante ed assestamento tecnico.

DI CONFERMARE il precedente DD n° 58 del 29/03/2010 per quanto concerne il seguente stato finale:

1. Per lavori a misura al netto del ribasso del 14,01%	€.	95.216,55	
2. Importo incidente per gli oneri della sicurezza derivante dalle lavorazioni eseguite	€.	<u>2.969,47</u>	
		sommano	€.
			98.186,02

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. IVA al 20% sulla somma di € 98.186,02	€.	19.637,20	
2. Spese tecniche pari al 1,5%	€.	1.797,11	
3. Spese di gestione compreso IVA	€.	<u>847,20</u>	
	sommano		€.
			<u>22.281,51</u>
Totale complessivo	€.		120.467,53

DI APPROVARE per le causali in premessa, la perizia di variante ed assestamento tecnico, lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la tabella spese tecniche relativi ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'alveo Sciminaro in località Subaiano nel comune di Sperone (AV);

DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE l'importo di **€ 117.823,22** , di cui € 98.186,02 per i lavori a misura ed € 19.637,20 per IVA al 20% a favore della Ditta DI & DI COSTRUZIONI S. r. l. con sede legale alla via delle Rose n. 78 Casal di Principe (P. I. 02592730614), giusta fattura n. 06 del 15/02/2010, mediante accredito sul c/c n. 1000/2212 del Banco di Napoli – agenzia principale di Caserta Codice IBAN IT 63 M010 1074 7931 0000 0002 212 intestato alla DI & DI COSTRUZIONI S. r. l;

DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE l'importo di **€ 847,20** , di cui € 706,00 per i lavori a misura ed €.141,20 per IVA al 20% a favore della Ditta Copy System S. n. c. con sede legale alla via Vincenzo Russo n. 15 80133 Napoli (P. I. 05190930635), giusta fattura n. 381 del 15/10/2009, mediante accredito sul c/c n. 30901 DEUTSCHE BANK – agenzia “ A “ via Depretis Napoli Codice IBAN IT 80 T031 1040 3401 00000000 30901;

DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE l'importo lordo di **€ 1.797,11** a favore del personale del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli come nella tabella sotto riportata;

	Cognome	Nome	Matr.	Cat.	Compenso Dipendente	CPDEL 23,80%	enpdep 0,093%	IRAP 8,50%	Totale ex art. 18 L. 109/94
1	Del Gaudio	Giovanni	15390	D	€ 348,18	€ 82,87	€ 0,32	€ 29,59	€ 460,96
2	Crispino	Carmine	16746	C	€ 223,97	€ 53,30	€ 0,21	€ 19,04	€ 296,52
3	Marhese	Umberto	16381	D	€ 135,74	€ 32,31	€ 0,13	€ 11,54	€ 179,71
4	De Francesco	Giuseppe	15498	D	€ 334,94	€ 79,72	€ 0,31	€ 28,47	€ 443,44
5	Buccino	Marcello	15472	D	€ 267,07	€ 63,56	€ 0,25	€ 22,70	€ 353,58
6	De Simone	Ciro	6506	C	€ 47,51	€ 11,31	€ 0,04	€ 4,04	€ 62,90
TOTALE					€ 1.357,41	€ 323,06	€ 1,26	€ 115,38	€ 1.797,11

DI INVIARE il presente atto:

- al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo;
- al Coordinatore dell'A.G.C. n. 15 - LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale.

Arch. Gabriella De Micco