



Decreto Dirigenziale n. 402 del 21/08/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 323 - TIPOLOGIA C - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009. DECRETO DI CONCESSIONE N°43 DEL 25/02/2011 E SS.MM.II. CONCESSIONE PROROGA A FAVORE DEL COMUNE DI ALIFE - CUA: 82000320612.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss.mm.ii. sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del PSR 2007 - 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di aiuto;
- con DRD n. 42 del 08/06/2009 e ss.mm.ii è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di pagamento - Controlli in loco ed ex post.

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/ 2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Tipologia C "interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali e degli elementi architettonici di valenza culturale".

CONSIDERATO che

- con proprio decreto dirigenziale n. 43 del 25/02/2011 e ss.mm.ii., notificato l' 8 marzo 2011, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 e a valere sulla Misura 323 tipologia C - per il bimestre settembre - ottobre 2009 è stato concesso all'Ente Comune di Alife, identificato con CUAA 82000320612 , un contributo in conto capitale per il progetto denominato "Recupero e riqualificazione della fontana, abbeveratoio e vasca La Forma", della durata di 12 mesi, a partire dall' 8 marzo 2011, data di notifica del precitato decreto di concessione n. 43/2011;
- con proprio DRD n. 179 del 15/06/2012 è stata concessa proroga di 36 mesi, a partire dalla data di notifica del decreto di concessione rideterminando la scadenza al 08/03/2014;
- con proprio DRD n. 4 del 06/03/2014 è stata concessa proroga di 180 giorni, a partire dalla data di notifica del decreto di concessione rideterminando la scadenza al 04/09/2014;
- con proprio DRD n. 299 del 11/09/2014 è stata concessa proroga di 180 giorni, a partire dalla data di notifica del decreto di concessione rideterminando la scadenza al 03/03/2015;
- con proprio DRD n. 163 del 18/03/2015 è stata concessa proroga di 119 giorni, a partire dalla data di notifica del decreto di concessione rideterminando la scadenza al 30/06/2015.

PRESO ATTO della richiesta di proroga avanzata dal Comune di Alife acquisita al nostro protocollo n°438199 del 24/06/2015, con la quale si chiede una proroga fino al 30/09/2015 per la conclusione dei lavori.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali (già Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'ex AGC 11) in qualità di Soggetti Attuatori;

CONSIDERATO il DRD n. 13 del 09/02/2015 dell'Autorità di Gestione, al punto E comma V°, "... *fatta eccezione per le iniziative oggetto di proroga per le quali il termine per la presentazione delle domande di pagamento per saldo finale, corredate di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, è **perentoriamente fissato al 30 settembre 2015***";

RILEVATO che il tecnico incaricato in data 24/07/2015, protocollo n. 518489, ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con la proposta di concedere una proroga al 30 Settembre 2015 per la realizzazione del Progetto.

CONSIDERATA la validità dei motivi posti alla base della richiesta di proroga presentata entro il termine già assegnato per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo.

RITENUTO, pertanto, fermo restando quanto contenuto nel proprio Decreto di concessione n. 43 del 25/02/2011 e ss.mm.ii. di differire i termini di ultimazione dell'intervento rispetto a quelli previsti nel citato decreto di concessione.

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'ex AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

VISTA la DGR 478 del 10/09/2012.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Tecnico incaricato e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Responsabile dell'Unità di Gestione delle Domande di Pagamento (RUDP)

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

Art. 1) Rideterminazione tempi di conclusione dell'iniziativa.

Fermo restando quanto disposto nel decreto di concessione n. 43 del 25/02/2011 e ss.mm.ii., emesso in favore del Comune di Alife, sono differiti i termini di ultimazione dei lavori del Progetto denominato *"Recupero e riqualificazione della fontana abbeveratoio e vasca La Forma"*, che dovrà concludersi entro e non oltre il **30/09/2015**, precisando che entro la medesima data dovrà essere presentata la domanda di Saldo, che presuppone l'ultimazione dei Lavori e delle Forniture, la conclusione di tutti i pagamenti e l'avvenuta emissione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo provvisorio, nel rispetto del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Pagatore del P.S.R. Campania 2007/2013 (AGEA).

Il presente decreto viene notificato al Comune e trasmesso per via telematica al :

- BURC per la relativa pubblicazione ;
- DIP 40, UDCP 03, "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";
- Direttore Generale, in qualità di Autorità di Gestione;
- Responsabile dell'Asse III del PSR Campania 2007/2013;
- RUFA;
- Referente Regionale della Misura 323.

Dr. Giampaolo PARENTE