

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Ciclo Integrato delle Acque - **Decreto n. 240 del 20 maggio 2010 -PS 3/120 Impianto di depurazione Foce Sarno e rete di collettori. Approvazione. perizia di assestamento finale relativa al completamento della II condotta Sottomarina in localita' Capo Oncino nel Comune di Torre Annunziata (NA)**

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n° 614 del 15.09.2008 è stato approvato, tra l'altro, il completamento della seconda condotta sottomarina in località Capo Oncino nel Comune di Torre Annunziata (NA);

CHE detti lavori sono stati consegnati in data 24.09.2008 ed ultimati in data 3.07.2009;

CHE con nota n° 1 del 18.01.2010 la Direzione dei Lavori ha richiesto al Consorzio Consarno la perizia di assestamento finale dei lavori di che trattasi;

CHE la perizia di assestamento contabile finale, comprensiva degli elaborati necessari, è stata richiesta e sollecitata dalla Direzione dei Lavori per poter redigere lo stato finale dei lavori relativi al completamento della seconda condotta sottomarina in località di Capo Oncino nel Comune di Torre Annunziata e consentire alla Commissione di Collaudo in corso d'opera di emettere il certificato di collaudo finale;

CONSIDERATO.

CHE il Consorzio Consarno, in attemperanza alla richiesta di cui sopra, con nota n° 41 del 22.01.2010 acquisita al prot. del Settore in data 29.01.2010 al n° 79901, ha trasmesso la perizia di assestamento finale costituita dai seguenti elaborati:

- relazione descrittiva;
- planimetria di progetto;
- profilo longitudinale;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico di raffronto;

CHE i lavori in argomento sono riferiti al completamento della II condotta sottomarina in località di Capo Oncino nel Comune di Torre Annunziata e sono stati ultimati in data 3.07.2009,

CHE come si evince dagli elaborati contabili e dalla relazione della D.L. acquisita al prot. del Settore al n° 106979 del 5.02.2010, le quantità delle singole categorie dei lavori sono sostanzialmente rispondenti a quelle di progetto, con un incremento entro il 5% solo per le voci relative alle tubazioni di acciaio ed all'altene a protezione della parte di tubazioni non gunitate, il cui maggior importo è ampiamente compensato dalle minori quantità degli scavi subaquei e reinterri;

CHE, per quanto sopra, l'importo totale dei lavori eseguiti è pari a € 1.066.434,65 a fronte di € 1.103.199,66 (importo approvato con decreto dirigenziale n° 614 del 15.09.2008), con un'economia di € 36.765,01 oltre revisione prezzi pari a € 37.498,27 per un totale complessivo di € 74.263,28;

CHE la Direzione Lavori con propria nota n° 02 del 27.01.2010 acquisita al prot. del Settore al n° 106979 del 5.02.2010 ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di assestamento finale di che trattasi, relativa al completamento della seconda condotta sottomarina di Capo Oncino nel Comune di Torre Annunziata (NA);

RITENUTO:

di dover approvare detta perizia di assestamento finale al fine di consentire alla Direzione Lavori la redazione dello Stato Finale e relativo Conto finale dei lavori di che trattasi e procedere quindi alle operazioni di collaudo finale;

VISTO:

-Il decreto dirigenziale n°614 del 15.09.2008;

-la documentazione tecnica-economica trasmessa dal Consorzio Consarno con nota prot. n. 041 del 22.01.2010, acquisita al prot. del Settore in data 29.01.2010 al n° 79901, relativa alla perizia di assestamento finale;

-la nota del Direttore dei Lavori prot. n° 02 del 27.01.2010 acquisita al prot. del Settore al n° 106979 del 5.02.2010;

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

-**DI** approvare la perizia di assestamento finale relativa al completamento della seconda condotta sottomarina di Capo Oncino nel Comune di Torre Annunziata (NA);

-**DI** stabilire che la Direzione dei Lavori proceda con urgenza a tutti gli adempimenti consequenziali e finalizzati al collaudo delle opere relative al completamento della II condotta sottomarina;

-**DI** notificare il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori, alla Commissione di Collaudo in c.o.ed al Consorzio Consarno.

Il Dirigente
-ing. Pasquale Fontana-