

A.G.C. n. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 744 del 28 giugno 2010- P.O.R. Campania 2000 - 2006 - Misura 1.8 Azione b) - Delibera di G.R. n. 1082/2005 - Bando per la "Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito, di proprietà degli Enti Locali, interessato dalla presenza di materiali contenenti amianto (L. 257/92 e D.P.R. 8.09.94 e ss. mm. ed ii.)" - Decreto dirigenziale n. 693 del 10 ottobre 2005. Beneficiario Finale: Comune di Palomonte (SA) - D.D. n. 209 del 05.04.2006 - Operazione: "Risanamento e recupero dei prefabbricati in Loc. VALLE del Comune di Palomonte (SA)". Chiusura operazione.**

PREMESSO CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 1082 del 4.08.05, tra l'altro, venivano approvati i criteri e gli indirizzi da inserire nel bando pubblico per la *"Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito, di proprietà degli Enti Locali, interessato dalla presenza di materiali contenenti amianto (L. 257/92 e D.P.R. 8.09.94 e ss mm ed ii)"* da finanziare con i fondi F.E.S.R., nell'ambito dell'Azione b), Misura 1.8 del P.O.R., di cui al Q.C.S. 2000/2006;

CHE, con decreto del dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Responsabile della Misura 1.8 n. 693 del 10.10.05, pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 24.10.05, veniva, tra l'altro, approvato il bando pubblico per la *"Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito, di proprietà degli Enti Locali, interessato dalla presenza di materiali contenenti amianto (L. 257/92 e D.P.R. 8.09.94 e ss mm ed ii)"*;

CHE, con decreto n. 209 del 05.04.2006 del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura 1.8, veniva, tra l'altro, approvato l'elenco dei progetti ammessi alla partecipazione dei fondi di cui sopra (Allegato A) e venivano ammessi a finanziamento i progetti ivi inclusi, per l'importo complessivo di € 16.254.353,01;

CHE il progetto: **"Risanamento e recupero dei prefabbricati in Loc. VALLE del Comune di Palomonte (SA)"**, proposto dal Comune di Palomonte (SA), nella qualità di Beneficiario Finale, rientrava nell'elenco dei progetti ammessi con il decreto n.209/06 alla partecipazione dei fondi FESR del P.O.R - Misura 1.8 - Azione b), di cui al Q.C.S. 2000/2006, per il **costo totale ammissibile di € 250.000,00**, a valere sulle somme già impegnate con la delibera di G.R. n. 4068/01 sui capitoli: 2180 – imp. n. 4875, 2182 – imp. n. 4876 - e 2184 – imp. n. 4877 del bilancio di esercizio finanziario 2001, nella misura, rispettivamente, del 50%, del 35% e del 15%;

CHE il B.F., con nota prot. n. 3318 del 18.05.06, acquisita al protocollo regionale n. 509865 del 12.06.06, trasmetteva il decreto dirigenziale n. 209/06, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante e dal Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO

CHE, sulla base della documentazione tecnica, amministrativa e contabile trasmessa dal Beneficiario Finale ai fini della erogazione del finanziamento, comprensiva, tra l'altro, di specifiche dichiarazioni del Legale rappresentante e del R.U.P. (prot. n. 1677 del 5.03.2008), attestanti : *"l'assoluto rispetto, in ogni fase di attuazione del procedimento riguardante il progetto dell'intervento ammesso a finanziamento, della normativa nazionale e comunitaria in materia di conferimento degli incarichi tecnici e di affidamento dei lavori e di quella dello specifico settore di interesse, con particolare riferimento a quello relativo alla bonifica da amianto, allo smaltimento rifiuti e alla sicurezza"*, l'A.G.C. Ecologia, in conformità al punto 9) dell'Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 693/2005, disponeva, in favore del Comune di Palomonte (SA) la liquidazione delle somme di seguito specificate :

- **€ 98.847,19**, a titolo di **I acconto**, salvo conguaglio finale, giusto Decreto Dirigenziale n. 227 del'11.04.2008;
- **€ 39.538,88**, a titolo di **II acconto**, salvo conguaglio finale, giusto Decreto Dirigenziale n. 561 dell'11.07.2008;

- € 59.107,59, a titolo di **III acconto + saldo**, salvo rendicontazione finale, giusto Decreto Dirigenziale n. 274 del 24.03.2009,

per un importo complessivo di € 197.493,66;

CHE, sulla base della "Dichiarazione finale di spesa" (prot. n. 2010_654 del 27.01.2010) e documentazione giustificativa delle spese sostenute, trasmessa dal Beneficiario Finale ai fini della rendicontazione dell'intervento, risultava il seguente Quadro di Spesa Finale:

LAVORI	142.978,04
IVA lavori	28.595,62
Spese generali :	
R.U.P.	3.240,00
Spese tecniche	18.360,00
IVA Spese generali	4.320,00
Totale	197.493,66

CHE, tuttavia, sulla base delle verifiche di ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute dal beneficiario finale, risultavano pagamenti quietanzati successivamente al 30/06/2009, termine ultimo per l'ammissibilità a finanziamento delle spese a valere sul POR 2000/2006;

CHE, in ragione di ciò, il Quadro di Spesa finale ammissibile a finanziamento risultava il seguente :

LAVORI	142.978,04
IVA lavori	28.595,62
Spese generali :	
R.U.P.	2.040,00
Spese tecniche	18.360,00
IVA Spese generali	4.080,00
Totale	196.053,66

CHE, pertanto, sulla base di quanto documentato dal Beneficiario Finale, le spese concorrenti al costo finale ammissibile dell'operazione risultavano pagate e quietanzate :

<u>entro il 30/06/2009</u> per un importo di (Euro)	196.053,66

DATO ATTO CHE, sulla base della documentazione trasmessa dal B.F., la spesa finale, in Euro, è rendicontabile come di seguito schematizzato :

a) progetto finanziato unicamente con il POR 2000/2006	250.000,00
b) spesa finale ammissibile	196.053,66
c) spesa finale ammissibile a valere sul POR 2000/2006	196.053,66
d) spesa finale ammissibile su altra fonte di finanziamento	0,00
e) somme erogate dalla Regione	197.493,66
f) debito del Beneficiario Finale	1.440,00
g) economia sull'impegno originario assunto con delibera di G.R. n.4068/01	53.946,35
h) economia sull'impegno rimodulato con decreto dirigenziale n.349 del 19.05.08	1.640,72
i) spese da detrarre (generate/interessi creditori)	0,00

RITENUTO, in conformità della Delibera di G.R. n. 1100 del 12.06.09, di approvazione delle Linee Guida per la chiusura del POR Campania 2000-2006, e della Delibera di G.R. n. 1820 del 18.12.2009, che ha modificato le scadenze per gli adempimenti di chiusura, nonché della Delibera di G.R. n. 231 del 12.03.2010, di adattamento delle scadenze di chiusura, di poter e dover procedere all'adozione dell'atto formale di ricognizione finale del procedimento amministrativo che identifichi, in maniera definitiva, la chiusura del progetto;

DATO ATTO CHE, sulla base della documentazione trasmessa dal B.F., il progetto "*Risanamento e recupero dei prefabbricati in Loc. VALLE del Comune di Palomonte (SA)*" era concluso, sotto il profilo fisico, amministrativo e contabile, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa ovvero entro il 30 giugno 2009;

CONSIDERATO CHE, al finanziamento dell'operazione in oggetto, concorrono unicamente i fondi del P.O.R. 2000/2006, con le seguenti quote di partecipazione finanziaria:

- per i fondi comunitari (FESR), **€ 98.026,83** pari al 50% della spesa finale ammissibile;
- per i fondi nazionali, **€ 68.618,78** di competenza statale ed **€ 29.408,05** di competenza regionale, rispettivamente pari al 35% ed al 15% della spesa finale ammissibile;

CHE l'importo complessivo di € 250.000,00, impegnato con la delibera di G.R. n. 4068/01 sui capitoli del bilancio regionale 2001: n. 2180 - imp. n. 4875, n. 2182 - imp. n. 4876 - e n. 2184 - imp. n. 4877, veniva rimodulato con decreto dirigenziale n. 349 del 19.05.08, sia in ragione del ribasso di gara, sia in ragione dell'ammissibilità delle voci di spesa, sia in ragione delle perizie di variante, relativi ai progetti finanziati con il bando 2001 e con il bando 2005;

CHE, a seguito della rimodulazione dell'impegno di spesa disposto con il citato D.D. n. 349/2008, relativamente all'operazione in parola, veniva assunto un nuovo impegno di € 197.694,38;

RITENUTO CHE, contestualmente alla chiusura dell'operazione, debba procedersi al disimpegno delle economie finali sul finanziamento in parola;

VISTI:

- il P.O.R. ed il relativo C.d.P.;
- i Regolamenti comunitari n. 1260 /99, n. 1159/00, 438/01, 2355/02 e 448/04;
- il bando della Misura 1.8, azione b), approvato con Delibere di Giunta Regionale n° 4068/01 e n° 4616/01, pubblicate sul B.U.R.C. n°52 del 8.10. 01;
- la delibera di G.R. n.714 del 20 febbraio 2003;
- la delibera di G.R. n.952 del 2 luglio 2004;
- la delibera di G.R. n.663 del 31.maggio 2005;
- la delibera di G.R. della Campania n. 1340 del 20.07.2007;

- i decreti dirigenziali dell'A.G.C. Ecologia :
 - n. 209 del 05.04.2006;
 - n. 227 del'11.04.2008;
 - n. 561 dell'11.07.2008;
 - n. 274 del 24.03.2009;
- la DGR della Campania n. 1748/2008;
- la DGR della Campania n. 1046/09;
- la DGR della Campania n. 1100/09;
- la DGR della Campania n. 1276/09;
- la DGR della Campania n. 1820/09;
- la DGR della Campania n. 231/2010;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n.7 del 30.4.2002;
- la DGR. Della Campania. N. 960 del 30.05.08;
- le LL RR della Campania n. 2 e n. 3 del 26.01.2010;
- la DGR. Della Campania n. 92 del 10.02.2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team della Misura 1.8,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) di chiudere l'operazione "Risanamento e recupero dei prefabbricati in Loc. VALLE del Comune di Palomonte (SA)", ammessa alla partecipazione dei fondi di cui al P.O.R 2000/2006, Misura 1.8, azione b), con D.D. n. 209 del 05.04.2006;
- 2) di individuare in **€ 196.053,66** la **spesa finale ammissibile** a valere unicamente sulla programmazione 2000/2006, con i seguenti tassi di partecipazione:
 - FESR (50%), per **€ 98.026,83**;
 - Stato (35%), per **€ 68.618,78**;
 - Regione (15%),per **€ 29.408,05**;
- 3) di individuare un'**economia** di € 53.946,35 sul finanziamento, concesso con D.D. n. 209 del 05.04.2006, di cui all'impegno disposto con delibera di G.R. n. 4068/01 sui capitoli del bilancio regionale 2001: n. 2180 – imp. N. 4875, n. 2182 – imp. N. 4876 – e n. 2184 – imp. N. 4877, ovvero un'economia di € 1.640,72, sulla rimodulazione di impegno disposta con **decreto dirigenziale n. 349 del 19.05.08**;
- 4) di disimpegnare la somma **€ 1.640,73** sui capitoli del bilancio corrente: n. 2180 – imp. N. 4875, n. 2182 – imp. N. 4876 – e n. 2184 – imp. N. 4877;
- 5) di dare atto che il B.F. resta obbligato a:
 - provvedere, ove non già fatto, alla **chiusura** del conto corrente dedicato all'operazione in parola e alla **restituzione**, sia delle eventuali rinvenienze economiche (interessi creditori, ecc.), sia della somma di € 1.440,00, relativa a pagamenti quietanzati successivamente al 30/06/2009, di cui in narrativa, termine ultimo per l'ammissibilità a finanziamento della spesa a valere sul POR 2000/2006, mediante versamento da accreditarsi sul conto corrente di Tesoreria Regionale acceso presso il Banco di Napoli - **IBAN : IT40 I010 1003 5930 0004 0000 005**, specificando dettagliatamente la causale, avendo cura di trasmettere copia dell'attestazione del versamento, sia al Settore Regionale Entrata e Spesa – Centro Direzionale Is. C5 – 80143 Napoli, sia al Settore Regionale Tutela dell'Ambiente – Via De Gasperi, 28 – 80132 Napoli;
 - completare, chiudere, custodire e mettere in sicurezza il fascicolo del progetto in parola, compreso tutti i documenti amministrativi e contabili giustificativi dell'operazione, conformemente all'art. 38, paragrafo 6, del Reg.(CE) 1260/99, per un periodo minimo di tre anni successiva-

mente al pagamento da parte della Commissione Europea del saldo dell'intervento comunitario sul P.O.R., ferme restando le disposizioni nazionali in materia;

-consentire, in qualsiasi momento, la consultazione della suddetta documentazione alla Regione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE) ed ai servizi ispettivi della Commissione UE nonché al Valutatore indipendente del POR Campania;

- 6) di notificare il presente decreto al Sindaco del Comune di Palomonte (SA), nella qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario Finale, per gli adempimenti di competenza;
- 7) di inviare copia del presente decreto all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Pagamento FESR e al Settore Gestione Amministrativa dell'Entrata e della Spesa per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 8) di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania.

Il Responsabile della Misura 1.8
- dr.ssa Adelaide Pollinaro –

Il Coordinatore dell' A.G.C. 05
- dr Luigi Rauci –