



Decreto Dirigenziale n. 191 del 28/07/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

POR FESR CAMPANIA 2007-2013. O.O. 3.3. P. P.R. DI CUI ALLA DGR 1265 DEL 24.07.08 PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME SULL INQUINAMENTO LUMINOSO E CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL VIALE DELLE INDUSTRIE E VIA DEGLI ASTRONAUTI. BENEFICIARIO : COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO CUP:G93D08000210002-CODICE SMILE:13. PRELIQUIDAZIONE SALDO

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1265 del 24 luglio 2008 ha approvato i criteri e la procedura per l'ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007 – 2013 di progetti inclusi nel Parco Progetti Regionale istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1041 del 1 agosto 2006, come individuati negli elenchi A “progetti materiali immediatamente appaltabili” B “progetti materiali non immediatamente appaltabili” e C “progetti immateriali”, ed ha demandato ai responsabili degli obiettivi operativi del POR FESR 2007 – 2013 la verifica dei progetti di cui all'allegato A e C, alla luce dei criteri di ammissibilità e priorità di cui al POR FESR 2007- 2013 e della procedura individuata nell'ambito del COCOASSE, ai fini della definitiva ammissione a finanziamento;
- b. che con D. D. n. 297 del 10/05/2010 del Sett. 04 dell' A. G. C. 12, è stato ammesso a finanziamento provvisorio l'intervento “Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme sull' inquinamento luminoso e contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione al viale delle industrie e via degli astronauti” per un importo complessivo pari ad €. 1.100.000,00 ente beneficiario il comune di San Sebastiano al Vesuvio ;
- c. che con D.D. n. 292 del 10/07/2013 del Settore 02 – AGC 09 è stato rideterminato il costo del precitato intervento, a seguito delle procedure di appalto dei lavori, per un importo pari ad euro 897.888,53;
- d. che con il predetto D.D. 292/2013 è stato assunto l'impegno al n. 734/2013 sul capitolo 2740 per euro 897.888,53 ed è stato erogato il primo acconto, al comune di San Sebastiano al Vesuvio, pari ad euro 269.366,56;
- e. che con D.D. n. 1446 del 23/12/2014 è stato erogato il secondo acconto al comune di San Sebastiano al Vesuvio per un importo di euro 410.964,03 a valere sull'impegno 734/2013 sul cap.2740;
- f. che con nota prot. n. 7363 del 23/07/2014, e successive integrazioni, il comune di San Sebastiano al Vesuvio ha trasmesso la richiesta dell' erogazione del saldo del finanziamento assentito in uno agli atti di approvazione della contabilità finale, della relazione sul conto finale, dell'atto unico di collaudo dei lavori e del quadro economico a consuntivo, di cui alla Determina UTC n. 62 del 21/07/2014, pari ad € 898.986,01 e la dichiarazione di spesa del Beneficiario di cui alla nota n. 1940 del 25/02/2016 pari ad € 867.885,40;
- g. che con note prot. nn. 140033 del 26/02/2014, 830522 del 02/12/2015 e 903105 del 29/12/2015 sono state comunicate al comune di San Sebastiano al Vesuvio, le criticità rilevate sulle proposte di liquidazione del primo e del secondo acconto dall'Unità centrale dei controlli di primo livello; con le predette note ,ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunicava altresì, l'avvio del procedimento di rettifica finanziaria dell'importo assentito;
- h. che il Comune con le note prot.nn 2970 del 14/03/2014 e 157 del 08/01/2016 trasmetteva le proprie controdeduzioni, confermate peraltro nel corso dell'audizione del 24/05/2016;
- i. che non si ritengono accoglibili le precitate controdeduzioni ;

PREMESSO , ALTRESI'

- a. che a seguito dell'istruttoria il costo dell'intervento è stato rideterminato in € **822.036,85** come risulta dal Quadro Tecnico Economico, di seguito riportato:

		QTE A CONSUNTIVO	QTE AMMISSIBILE
A	Lavori a misura	836.147,29	

	Ribasso d'asta 21,855%	182.739,99	
	Lavori al netto del ribasso	653.407,30	
	Oneri per la sicurezza	49.112,02	
	Totale A	702.519,32	667.393,35
B	Spese per allacciamenti	8.000,00	995,70
	Imprevisti	17.887,10	
	Spese tecniche ex art 92 /163	12.000,00	11.257,06
	Direzione lavori e coordinamento sicurezza	49.431,36	72.625,63
	Spese per consulenza all'UTC per progettazione	11.257,06	cassa e IVA incluse
	Supporto al RUP	2.779,19	0
	Spese per commissione giudicatrice	3.500,00	0
	Spese per pubblicità	3.000,00	3.025,78
	CNPAIA 4%	2.774,59	
	IVA sui lavori 10%	70.251,93	66.739,34
	IVA 21%	15.615,46	
	TOTALE B	196466,69	87.904,17
	TOTALE A+B	897.888,53 (Somma corretta) 898.986,01	822.036,85

RITENUTO

- di dover rideterminare per il progetto **“Riqualficazione ed adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso e contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione al viale delle industrie e via degli astronauti. CUP G93D08000210002 SMILE 13”** beneficiario **il comune di San Sebastiano al Vesuvio** il contributo concesso in € **822.036,85**;
- di dover accertare, sulla base di quanto espresso in premessa, la liquidabilità della spesa a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 3.3 per un importo pari ad € **141.184,29** quale saldo al comune di **San Sebastiano al Vesuvio** per la realizzazione del progetto **“Riqualficazione ed adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso e contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione al viale delle industrie e via degli astronauti. CUP G93D08000210002 SMILE 13”** ;
- di dover rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della somma di **141.184,29**, a favore del Comune di **San Sebastiano al Vesuvio** avente CF./P.IVA 80018460636 imputando la spesa sul capitolo 2740 e impegno n. 734/2013 assunto con decreto dirigenziale 292 del 10/07/2013 del Settore 02 – AGC 09 per la realizzazione del progetto **“Riqualficazione ed adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso e contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione al viale delle industrie e via degli astronauti. CUP G93D08000210002 SMILE 13”**, specificando che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C (2013) 4196, è riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;
- di dover rinviare a successivo provvedimento il disimpegno di € 75.851,08 ,sul capitolo 2740 registrato al numero 734/2013 di cui al DD. 292 del 10/07/2013 del Settore 02 – AGC 09 e la contestuale dichiarazione di economia di spesa;

VISTI

- a) il Decreto Presidenziale n. 9 del 25/01/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive;
- b) con DGR n. 513/15 e successivo DPGR n. 229/15 è stato conferito al Dirigente Dott. Sergio Mazzarella, l'incarico di responsabile ad interim della U.O.D. 51.02.04;
- c) con DGR n.113/2016 e successivo DPGR n. 88/2016 sono stati prorogati, senza soluzione di continuità, gli incarichi ad interim in essere fino al 31 ottobre 2016, fra cui l'incarico relativo alla U.O.D 51.02.04;
- d) il Decreto Dirigenziale Dip. 51 DG 02 n. 15 del 10/03/2016 di conferimento ai dirigenti delle singole UOD dei procedimenti relativi ai fondi del POR FESR Campania 2007/2013, ivi compresi gli interventi ricompresi in accelerazione della spesa, in ragione delle competenze assegnate dalla Giunta Regionale in attuazione del Reg 12/2011, assumendone la responsabilità, ad eccezione dei provvedimenti di impegno e liquidazione dove la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti, in conto competenza e cassa, è attribuita direttamente alla Direzione Generale;

VISTI altresì:

1. la L.R. 7/2002;
2. il D.lgs n.118/2011;
3. il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
4. la DGR 548/2015;
5. la L.R. n. 1 del 18/01/2016 "Legge di Stabilità regionale 2016";
6. la L.R. 2 del 18/01/2016 "approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2016-2018";
7. la DGR 52 del 15/02/2016 di approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018;
8. la DGR 59 del 15/02/2016;
9. la DGR 62 del 15/02/2016;
10. la DGR 65 del 22/02/2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 51.02.04 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di rideterminare per il progetto **"Riqualificazione ed adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso e contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione al viale delle industrie e via degli astronauti. CUP G93D08000210002 SMILE 13"** beneficiario **il comune di San Sebastiano al Vesuvio** il contributo concesso in € **822.036,85**, come risulta dal seguente QTE:

		QTE CONSUNTIVO	QTE AMMISSIBILE
A	Lavori a misura	836.147,29	
	Ribasso d'asta 21,855%	182.739,99	
	Lavori al netto del ribasso	653.407,30	
	Oneri per la sicurezza	49.112,02	
	Totale A	702.519,32	667.393,35
B	Spese per allacciamenti	8.000,00	995,70

Imprevisti	17.887,10	
Spese tecniche ex art 92 /163	12.000,00	11.257,06
Direzione lavori e coordinamento sicurezza	49.431,36	72.625,63
Spese per consulenza all'UTC per progettazione	11.257,06	cassa e IVA incluse
Supporto al RUP	2.779,19	0
Spese per commissione giudicatrice	3.500,00	0
Spese per pubblicità	3.000,00	3.025,78
CNPAIA 4%	2.774,59	
IVA sui lavori 10%	70.251,93	66.739,34
IVA 21%	15.615,46	
TOTALE B	196466,69	87.904,17
TOTALE A+B	897.888,53 (Somma corretta) 898.986,01	822.036,85

2. di accertare, sulla base di quanto espresso in premessa, la liquidabilità della spesa a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 3.3 per un importo pari ad € **141.184,29** quale saldo al comune di **San Sebastiano al Vesuvio** per la realizzazione del progetto **"Riqualificazione ed adeguamento alle norme sull' inquinamento luminoso e contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione al viale delle industrie e via degli astronauti. CUP G93D08000210002 SMILE 13"** ;
3. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della somma di **141.184,29**, a favore del Comune di **San Sebastiano al Vesuvio** avente CF./P.IVA 80018460636 imputando la spesa sul capitolo 2740 e impegno n. 734/2013 assunto con decreto dirigenziale 292 del 10/07/2013 del Settore 02 – AGC 09 per la realizzazione del progetto **"Riqualificazione ed adeguamento alle norme sull' inquinamento luminoso e contenimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione al viale delle industrie e via degli astronauti. CUP G93D08000210002 SMILE 13"**, specificando che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C (2013) 4196, è riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;
4. di rinviare a successivo provvedimento il disimpegno di € 75.851,08 ,sul capitolo 2740 registrato al numero 734/2013 di cui al DD. 292 del 10/07/2013 del Settore 02 – AGC 09 e la contestuale dichiarazione di economia di spesa ;
5. di trasmettere il presente provvedimento per gli ulteriori adempimenti di competenza:
 - All'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2007/13;
 - Al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
 - Allo Staff "Funzioni di supporto tecnico amministrativo alla Direzione Generale" codice 53.09.92;
 - Al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
 - All'Assessore Alle Attività Produttive;
 - Alla D.G. Segreteria Giunta Regionale - per la Registrazione atti monocratici - Archiviazione decreti dirigenziali e pubblicazione sul BURC.

- Al Beneficiario.

Il Dirigente ad Interim
Dr. SERGIO MAZZARELLA