Scheda Lavori pubblici

SOGGETTO ATTUATORE: Provincia di Salerno INTERVENTO: Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi superficiali della Provincia di Salerno" - Comparto 6A CUP: H26J16000820009

| ATTIVITA' (¹) | Programmazione 2007/13 (*) | Data | avvio | Data conclusione | | 2014 | 2015 2016 | | | 2017 | | - 1 | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------|-----------|------------------|-----------|------|-----------|--|------------|------------|------------|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------------|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---------|
| | | prevista | effettiva | prevista | effettiva | | | | Gen-Giu | Lug Ago | Set Ott | Dic | Feb | Apr Mag | Giu Lug | Ago Set | Nov Pic | Gen Feb | Mar Apr | Mag Giu | Lug Ago Set | Ott | Dic Gen | Feb Mar | Apr Mag | Giu Lug | Ago Set | Nov | Gen | Mar | Mag | Lug | Set | Nov Dic | Gen Feb | Mar Apr | Mag Giu | Lug Ago | Set | Nov |
| Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica | х | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | | | | П | П | П | П | П | П | | П | | | | П | | | | П | П | | П | П | П | П | П | | | | | | | | T |
| Approvazione del progetto definitivo | х | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \prod |
| Approvazione del progetto esecutivo | х | giu-18 | giu-18 | lug-18 | lug-18 | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \prod |
| Procedure di gara per l'affidamento di lavori / progettazione esecutiva e lavori (per appalto integrato) | | lug-18 | | ott-18 | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \prod |
| Aggiudicazione definitiva dei lavori | | ott-18 | | dic-18 | | | | | | | П | П | | | | П | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \prod |
| Stipula del contratto | | gen-19 | | feb-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione del contratto | | gen-19 | | ago-20 | | | | | | П | | П | | П | | | П | | П | | П | П | П | | П | П | П | | П | | | | | | | | | | | Π |
| Regolare esecuzione/Collaudo opere | | set-20 | | ott-20 | | | | | | П | \prod | П | | П | | | П | | | | П | | | | П | П | П | П | П | | | | | | | | | | | ıΤ |
| Funzionalità / fruibilità dell'opera | | ott-20 | | ott-20 | | | | | | | | П | | П | | | П | | | | П | | П | | П | | | | П | | | | | | | | | | | Π |
| Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) | | | | | | | | | € 1.333,83 | | | | € 1.500.000,00 | | | | | € 6.000.000,00 | | | | | € 4.448.425,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva) | | | | | | | | | | € 1.333,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURI

(*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13

⁽¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento