

Scheda Lavori pubblici

SOGGETTO ATTUATORE: Provincia di Salerno INTERVENTO: Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi superficiali della Provincia di Salerno” - Comparto 6B CUP: H61B12000390009																																							
ATTIVITA' (1)	Programmazione 2007/13 (*)	Data avvio		Data conclusione		2014	2015	2016	2017					2018					2019					2020					2021					2022					
		prevista	effettiva	prevista	effettiva							Gen	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica	X	2014	2014	2014	2014																																		
Approvazione del progetto definitivo	X	2014	2014	2014	2014																																		
Approvazione del progetto esecutivo	X	2014	2014	2014	2014																																		
Procedure di gara per l'affidamento di lavori / progettazione esecutiva e lavori (per appalto integrato)		lug-17	lug-17	ago-17	ago-17																																		
Aggiudicazione definitiva dei lavori		dic-17	dic-17	dic-17	dic-17																																		
Stipula del contratto		mag-18		giu-18																																			
Esecuzione del contratto		gen-18		mar-19																																			
Regolare esecuzione/Collaudò opere		apr-19		mag-19																																			
Funzionalità / fruibilità dell'opera		giu-19		giu-19																																			
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	X								€ 1.187,43					€ 4.000.000,00					€ 1.091.930,57																				
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	X								€ 1.187,43																														

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

(*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13