



Decreto Dirigenziale n. 203 del 03/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DI MANUFATTI DEMOLITI O CROLLATI NEL TORRENTE FENESTRELLE IN LOCA LITA' SPINETA DEL COMUNE DI AVELLINO E S. LORENZO DEL COMUNE DI ATRIPALDA. APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE DELL'INTERVENTO.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROV.LE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO**

PREMESSO:

- che la Regione Campania, con Delibera di G.R. n.6758 del 7 agosto 1997, approvava il progetto, redatto dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, relativo ai lavori in argomento;
- che, con Delibera di G.R. n.4697 del 22 luglio 1998, veniva approvato il verbale di licitazione privata, aggiudicandosi i lavori all'impresa Cooperativa La Varrecchia di Casapesenna (Ce);
- che, contestualmente, veniva riapprovato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di L.285.000.000 (€147.190,22), imputandosi la relativa la spesa sul capitolo 1144 del Bilancio Regionale 1998, impegno registrato al n.2053;
- che, a seguito di inadempienze dell'impresa aggiudicataria, con Decreto Dirigenziale n.1010 del 18 aprile 2001, veniva revocata l'aggiudicazione dei lavori e rescisso il contratto in essere;
- che il Comune di Atripalda, con nota n.973 del 26 gennaio 2001, condivisa anche dal Comune di Avellino, evidenziava l'opportunità di non ricostruire il ponte previsto nella perizia approvata, attesa l'esistenza di valida viabilità alternativa tra le zone agricole e, pertanto chiedeva di destinare le risorse economiche alla sistemazione spondale di tratti per i quali si evidenziava la necessità di interventi improcrastinabili;
- che, successivamente, da un riscontro contabile dei fondi appostati nel bilancio regionale, veniva riscontrato che la somma complessiva disponibile per realizzare l'intervento di manutenzione era di €147.190,22, somma impegnata con delibera di G.R. n.4697 del 22.07.98 sul capitolo 1144/98 con il numero 2053 del 2 giugno 1998;
- che, per quanto innanzi, veniva redatto, da tecnici di questo Settore, il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di €147.190,22 di cui €108.606,70 per lavori soggetti a ribasso, €2.219,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €36.364,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Tale progetto veniva approvato con Decreto Dirigenziale n.3 dell'8 gennaio 2007;
- che a seguito di procedura a pubblico incanto, con verbale in data 15 giugno 2007 e successivo Decreto Dirigenziale n.96 in data 17 agosto 2007, i lavori venivano aggiudicati all'impresa Fa.Ro. Costruzioni s.r.l., con sede in Benevento, alla via S. Lorenzo n.23, P. IVA 01301010623, con il ribasso del 32,515%;
- che il rapporto con l'Impresa Fa.Ro. Costruzioni s.r.l., aggiudicataria dei lavori, è stato perfezionato con contratto in data 9 ottobre 2007, rep. n. 1160, registrato in Avellino il 24 Ottobre 2007 al n. 4810, Serie III;
- che, con Decreto Dirigenziale n.26 del 18.03.2009, questo Settore procedeva all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, le cui risultanze vengono qui di seguito, sinteticamente, riportate:

Importo complessivo finanziato	€ 147.190,22
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso del 32,515%	€ 74. 475,50
I.V.A. 20% sul credito netto dell'impresa	€ 14. 895,10
Incentivo per la Progettazione e la Direzione Lavori	€ 1. 662,38
Espropri	€ 6. 441,57
Imprevisti	€ 5. 541,23
Totale	€ 103.015,78
Economie	€ 43.620,30
- che, nel corso dei lavori, a causa delle abbondanti precipitazioni, si verificavano ondate di piena che causavano ulteriori erosioni della sponda sinistra del corso d'acqua, peraltro già seriamente compromessa;
- che le criticità dello stato dei luoghi, conseguentemente, determinavano la necessità di prolungare l'intervento originario, con la realizzazione di gabbionate a protezione di un ulteriore tratto della sponda sinistra del corso d'acqua e di ulteriori opere di stabilizzazione del fondo alveo;
- che, in data 24.07.2008, prot. n.652830, questo Settore richiedeva al Settore Difesa Suolo l'autorizzazione all'utilizzo delle economie risultanti dal primo intervento, per la redazione di una perizia di lavori complementari, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a), del D. Lgs. n.163/2006;

- che, in data 23.09.2008 prot. n.783095, il prefato Settore autorizzava l'utilizzo delle somme suddette per il completamento dell'intervento;
- che questo Settore, conseguentemente, provvedeva a redigere la perizia di completamento, approvata con D.D. n. 93 del 29/05/2009, per un importo complessivo di €42.376,17, di cui €31.891,75 quale importo netto per lavori ed oneri di sicurezza ed €10.484,42 per somme a disposizione;
- che, con Decreto Dirigenziale n.52 del 05.03.2010, questo Settore procedeva all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione della suddetta perizia di completamento, le cui risultanze vengono qui di seguito, sinteticamente, riportate:

Importo complessivo di perizia	€ 42.376,17
Importo netto lavori compresi oneri della sicurezza	€ 31.846,67
I.V.A. 20%	€ 6.369,33
Incentivo alla progettazione.....	€ 706,63
Oneri per espropriazioni.....	€ 2.558,43
Oneri gestione lavori.....	€ 221,94
Economie.....	€ 673,18
- che questo Settore, nell'ambito della procedura espropriativa espletata dal Servizio 04, nonché in seguito all'emissione dell'ordinativo di accreditamento n.6202 del 21/04/2010, disposta dal Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, per l'importo complessivo di €6.441,57, con Decreto Dirigenziale n. 120 del 14.06.2010, provvedeva alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €3.418,27, a valere sul capitolo n.977 della U.P.B. 6.23.52 del bilancio 2010, a titolo di indennità per espropriazioni ed occupazioni temporanee, nei confronti delle ditte proprietarie dei terreni interessati dai lavori;
- che, con successivo Decreto Dirigenziale n.139 del 09.07.2010, questo Settore, nel procedere all'espropriazione definitiva dei terreni interessati dai lavori, disponeva la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di €1.544,96 di cui €1.515,72 per imposta di registro, ipotecaria, catastale e tributi speciali ed €29,24, per spese di bollo, mediante l'emissione di Ordinativi di Pagamento (Codice bilancio 2-06-03 Codice gestionale 2630) tratti dall'O.A. n. 6202 del 21/04/2010 aperto presso il Banco San Paolo – Banco di Napoli, filiale di Avellino;

CONSIDERATO:

- che l'iter esecutivo - gestionale dell'intervento in oggetto può ritenersi concluso, avendo lo scrivente Settore provveduto all'espletamento di tutte le attività tecnico – amministrative implicate;
- che il Servizio 04 ha predisposto il consuntivo finale dell'intervento, il quale risulta nei termini seguenti:

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	€147.190,22
A detrarre somme liquidate:	
Importo lavori Lotto principale (al lordo dell'I.V.A.)	€ 89.370,60
Incentivo progettazione Lotto principale	€ 1.662,38
Importo lavori Perizia completamento (al lordo dell'I.V.A.)	€ 38.216,00
Incentivo progettazione Perizia completamento	€ 706,63
Oneri gestione lavori Perizia completamento	€ 221,94
Indennità di espropriazione e occupazione temporanea.....	€ 3.418,27
Oneri fiscali connessi alle espropriazioni	€ 1.544,96
TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	€135.140,78
ECONOMIE	€ 12.049,44

RITENUTO

- pertanto, di procedere all'approvazione del consuntivo finale;

VISTO

- L'art. 4 comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n.165;

- Il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n.163/2006;
- Il Regolamento in materia di Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. n.554/1999;
- La L.R. n.3 del 27.02.2007;
- Il Regolamento n. 7/2010, di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, approvato con D.P.G.R.C. n. 58 del 24 Marzo 2010;
- La Delibera di G.R. n.5154 del 20/10/2000 relativa alle deleghe ai Settori Provinciali del Genio Civile in materie di opere idrauliche ed assetto idrogeologico;
- I propri Decreti nn.26 del 18.03.2009, 52 del 05.03.2010, 120 del 14.06.2010 e 139 del 09.07.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio competente,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. Di approvare, come in effetti approva, il consuntivo finale dei *"Lavori urgenti di manutenzione per il ripristino di manufatti demoliti o crollati nel torrente Fenestrelle, in località Spineta del comune di Avellino e S. Lorenzo del comune di Atripalda"*, di cui al progetto principale e alla perizia di completamento, il quale risulta nel seguente prospetto riepilogativo:

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	€147.190,22
A detrarre somme liquidate:	
Importo lavori Lotto principale (al lordo dell'I.V.A.)	€ 89.370,60
Incentivo progettazione Lotto principale	€ 1.662,38
Importo lavori Perizia completamento (al lordo dell'I.V.A.)	€ 38.216,00
Incentivo progettazione Perizia completamento	€ 706,63
Oneri gestione lavori Perizia completamento	€ 221,94
Indennità di espropriazione e occupazione temporanea.....	€ 3.418,27
Oneri fiscali connessi alle espropriazioni	€ 1.544,96
TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	€135.140,78
ECONOMIE	€ 12.049,44

2. Di dare atto che, come si evince dal prospetto medesimo, risulta un'economia pari a €12.049,44;
3. Di dare, altresì, atto che si provvederà, successivamente, a debitamente rendicontare al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, in relazione alle somme accreditate giusta ordinativo n.6202 del 21/04/2010, circa le spese sostenute per indennità di espropriazione e occupazione temporanea, nonché per oneri fiscali accessori;
Il presente decreto dirigenziale viene trasmesso:
 - a) in via telematica, a norma di procedura:
 - all'A.G.C. 02 - Settore 01 - Servizio 04 - "Registrazione Atti Monocratici-Archiviazione Decreti Dirigenziali";
 - all'A.G.C. 01 - Settore 02 - "Stampa, Documentazione e BURC";
 - b) in via telematica e cartacea, per i consequenziali provvedimenti contabili:
 - all'A.G.C. 08 - Settore 02 - "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio".
 - c) in via telematica, per conoscenza:
 - all'A.G.C. 15 - Settore 02 "Comitato Tecnico Regionale";
 - all'A.G.C. 15 - Settore 04 "Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo".

Il Dirigente del Settore
(dott. geol. Giuseppe Travia)