## Scheda Lavori pubblici

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Pertosa INTERVENTO: COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE CUP: 199E14000160002

ATTIVITAL (1)		Data avvio		Data conclusione		2014	2015	2016	2				2018					2019						2020					2021					2022				
ATTIVITA' (¹)	Progra ziot 2007/1	prevista	effettiva	prevista	effettiva				Gen- Lug	Ago	Nov	Gen	Mar	Giu	Ago	Nov	Gen	Mar	Mag Giu	Ago	Ott	Dic	Mar	Mag	Lug	Set	Nov	Gen Feb	Apr	Giu	Ago Set	Nov	Gen	Mar	Mag	Lug Ago	Set	Nov
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica	х		13/01/2014		13/01/2014																																П	П
Approvazione del progetto definitivo	х		18/12/2014		18/12/2014																															П	П	
Approvazione del progetto esecutivo	х		18/12/2014		18/12/2014																															П	П	
Procedure di gara per l'affidamento di lavori / progettazione esecutiva e lavori (per appalto integrato)	Х		30/03/2015		27/04/2015																																$ lap{1}$	
Aggiudicazione definitiva dei lavori			08/09/2015		08/09/2015																															Ш	Ш	
Stipula del contratto		20/12/2018		19/01/2019												>	x																					
Esecuzione del contratto		04/02/2019		04/06/2019													x	x x	x x																	П	П	
Regolare esecuzione/Collaudo opere		17/06/2019		17/07/2019															x :	x																П	П	
Funzionalità / fruibilità dell'opera		30/08/2019		19/09/2019																x x	:															П	П	
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	х																€ 1.219.883,68					68																
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	х																€ 1.219.883,68					68																

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

<sup>(\*)</sup> barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13