

ALLEGATO 3 -RELAZIONE TECNICA

XII Atto Integrativo Accordo Programma Quadro “Infrastrutture per i sistemi urbani”

Il presente atto rappresenta il XII atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro (APQ) denominato “Infrastrutture per i Sistemi Urbani” sottoscritto il 06/02/2001 tra il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione Campania - e aggiornato strategicamente nel corso della programmazione 2007-2013 attraverso gli ultimi atti aggiuntivi stipulati rispettivamente nelle seguenti date:

- 15/10/2007 (IV atto aggiuntivo);
- 09/04/2008 (V atto aggiuntivo);
- 01/08/2008 (VI atto aggiuntivo);
- 18/12/2008 (VII atto aggiuntivo);
- 22/02/2010 (VIII atto aggiuntivo);
- 30/12/2015 (IX atto aggiuntivo);
- 31/12/2015 (X atto aggiuntivo);
- 14/05/2018 (XI atto aggiuntivo);

che hanno ad oggetto, in accordo al succitato APQ, prevalentemente azioni mirate alla:

- promozione del recupero e del miglioramento della qualità urbana delle città;
- promozione della competitività dei sistemi urbani;
- promozione dell’offerta di servizi sociali nelle aree degradate;

Gli interventi oggetto di tale Atto Integrativo, in coerenza con il citato Accordo di programma Quadro "infrastrutture per i sistemi urbani", hanno come comune denominatore l’obiettivo di incidere positivamente sul sistema di recupero degli spazi urbani nella sua globalità tramite strategie specifiche quali:

- sviluppo urbano, che attraverso il recupero di spazi urbani pubblici delle Città, mira al miglioramento e all’innalzamento della qualità e fruibilità dei servizi e delle attività connesse;
- conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio turistico e culturale attraverso il recupero del “patrimonio collettivo” anche inteso come miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità degli stessi.

Il presente Atto Integrativo in coerenza con il citato Accordo di programma Quadro "infrastrutture per i sistemi urbani " ha come obiettivi:

- azioni puntuali sui centri urbani mirate al rilancio delle funzioni socio-economiche e alla riqualificazione dei sistemi connessi all’edilizia urbana;
- azioni di valorizzazione del patrimonio culturale teso al potenziamento delle risorse e competenze territoriali delle aree urbane adatto a favorire la crescita del sistema socio-economico del territorio.

I risultati attesi previsti dagli interventi ricompresi nel presente Atto Integrativo si misurano in termini di:

- miglioramento della qualità dei servizi;

- valorizzazione dell'identità culturale e turistica delle città;
- incremento dell'attrattività delle aree urbane.

In linea con la strategia regionale, gli interventi oggetto del presente APQ contribuiscono a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, attraverso la valorizzazione delle comunità locali, il rafforzamento della crescita economica, il recupero dell'ambiente fisico, la promozione dell'imprenditorialità, nonché la qualificazione dei servizi alla cittadinanza, tenendo conto dei cambiamenti territoriali dovuti anche ai flussi demografici.

Appare chiaro come l'insieme degli interventi proposti trovi piena rispondenza nella strategia delineata dall'APQ denominato "Infrastrutture per i Sistemi Urbani".

La proposta oggetto del XII Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" propone il finanziamento di n. 34 interventi per l'importo complessivo di € 76.385.463,27, di cui € 46.300.100,88 a valere su risorse rinvenienti da interventi in APQ della programmazione 2000-2006, per far fronte alle esigenze di programmazione di settore, tenuto conto delle specifiche criticità di seguito riportate:

- mancanza di coerenza del tematismo dello sviluppo urbano con il POR FESR 2014/2020,
- overbooking del POC 2014/2020.

Nel dettaglio le operazioni sono così declinate:

- n. 15 interventi che tendono al recupero di spazi urbani;
- n. 8 interventi di recupero dei siti storico-culturali;
- n. 4 interventi di potenziamento dell'attrattività turistica dei luoghi;
- n. 7 interventi di recupero di centri polifunzionali, di ricerca, di formazione e di istruzione.

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-01
Titolo intervento	Restauro e valorizzazione del Complesso monastico santuariare di S. Michele Arcangelo di Olevano sul Tusciano
Descrizione Intervento	Interventi di messa in sicurezza del costone roccioso, Restauro dei manufatti architettonici e delle superfici decorate, Scavi archeologici e sistema di impianto con sistema integrato di illuminazione.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Salerno	Olevano sul Tusciano	065082

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Olevano sul Tusciano
Soggetto Proponente:	Comune di Olevano sul Tusciano
RUP Intervento:	Angelo Capodanno
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione di lavori pubblici
Tipologia di Investimento	Restauro

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	D73J14000080000
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	.00554730655
Denominazione	Comune di Olevano sul Tusciano
Telefono	0828/621622
Fax	0828/621647
Email	protocollo@pec.olevanosultusciano.eu

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Aprile	2013	Consuntiva	15	Giugno	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	30	Luglio	2013	Consuntiva	30	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	15	Novembre	2013	Consuntiva	15	Gennaio	2014
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	15	Marzo	2014	Consuntiva	28	Novembre	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	18	Maggio	2015	Consuntiva	30	Dicembre	2015
Collaudo	Consuntiva	15	Febbraio	2016	Consuntiva	2	Agosto	2016
Chiusura Intervento	Consuntiva	8	Agosto	2016	Consuntiva	8	Agosto	2016
Funzionalità	Consuntiva	8	Agosto	2016	Consuntiva	8	Agosto	2016

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	3100	3100	3100	3100
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	5000	5000	5000	5000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5	5	5	5

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€	2.045.878,01	€ 2.045.878,01
	2015	€	876.804,86	€ 876.804,86
		€	-	-
		€	-	-
		€	-	-
TOTALE		€	2.922.682,87	€ 2.922.682,87

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€ -	€ -
Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€ -	€ -
Lavori realizzati in economia	€ -	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€ -	€ -
Imprevisti	€ -	€ -
IVA	€ -	€ -
Altro	€ 2.922.682,87	€ 2.922.682,87
Economie da SGP	€ -	€ -
Voce di spesa non prevista	€ -	€ -
TOTALE	€ 2.922.682,87	€ 2.922.682,87

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-02
Titolo intervento	Progetto esecutivo per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico e viabilità di accesso all'abitato di Summonte
Descrizione Intervento	Riqualificazione e valorizzazione dell'assetto viario mediante il collegamento tra il centro antico, il paesaggio e le infrastrutture del tempo libero organizzato.

LOCALIZZAZIONE			
		Tipo di Localizzazione	Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Summonte	064105

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Summonte
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	Enrico Dello Russo
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	H12F09000120002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	00247210644
Denominazione	Comune di Summonte
Telefono	0825 691191
Fax	0825 691828
Email	protocollo.summonte@pec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Maggio	2008	Consuntiva	15	Maggio	2008
Progettazione Preliminare	Consuntiva	9	Gennaio	2009	Consuntiva	9	Gennaio	2009
Progettazione Definitiva	Consuntiva	12	Gennaio	2009	Consuntiva	12	Gennaio	2009
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	15	Gennaio	2014	Consuntiva	15	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	16	Marzo	2015	Consuntiva	31	Dicembre	2017
Collaudo	Consuntiva	31	Dicembre	2017	Consuntiva	5	Gennaio	2018
Chiusura Intervento	Consuntiva	6	Gennaio	2018	Consuntiva	31	Gennaio	2018
Funzionalità	Consuntiva	31	Gennaio	2018	Consuntiva	31	Gennaio	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	5000	5000	5000	5000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	7500	7500	7500	7500
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	6,5	6,5	6,5	6,5

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	916.227,99	€ 916.227,99
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	1.000.000,00	€ 1.000.000,00
UE	2017	€	907.044,92	€ 907.044,92
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	2.823.272,91	€ 2.823.272,91

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	2.823.272,91	€ 2.823.272,91
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	2.823.272,91	€ 2.823.272,91

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-03
Titolo intervento	Restauro e riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e della viabilità limitrofa
Descrizione Intervento	Sistemazione e riqualificazione di una parte del centro storico, anche mediante la sistemazione e la riqualificazione delle aree limitrofe alla piazza Vittorio Emanuele che in tal modo potranno diventare a tutti gli effetti "stanza urbana" unica.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Rotondi	064080

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Rotondi
Soggetto Proponente:	Comune di Rotondi
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	H12F09000120002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	.00282190644
Denominazione	Comune di Rotondi
Telefono	.0824843264
Fax	.0824843264
Email	affarigenerali.rotondi@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Gennaio	2013	Consuntiva	15	Gennaio	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	15	Maggio	2013	Consuntiva	15	Maggio	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	15	settembre	2013	Consuntiva	15	Settembre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	13	gennaio	2014	Consuntiva	18	luglio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	15	settembre	2015	Consuntiva	4	maggio	2016
Collaudo	Consuntiva	5	maggio	2016	Consuntiva	5	maggio	2016
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Dicembre	2017	Consuntiva	31	Gennaio	2018
Funzionalità	Consuntiva	3	Gennaio	2018	Consuntiva	31	Gennaio	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	4000	4000	4000	4000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	4500	4500	4500	4500
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	7	7	7	7

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€	1.853.996,48	€ 1.853.996,48
	2016	€	5.297,00	€ 5.297,00
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	1.859.293,48	€ 1.859.293,48

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	1.859.293,48	€ 1.859.293,48
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.859.293,48	€ 1.859.293,48

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-04	
Titolo intervento	Lavori di riqualificazione urbana delle aree degradate denominate Piazza del Mastro e Piazza Monumento ai Caduti	
Descrizione Intervento	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE DEGRADATE DENOMINATE PIAZZA DEL MASTRO E PIAZZA MONUMENTO AI CADUTI*VIA PIAZZA DEL MASTRO E AREE LIMITROFE*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE DEGRADATE DENOMINATE PIAZZA DEL MASTRO E PIAZZA MONUMENTO AI CADUTI	

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Venticano	064116

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Venticano
Soggetto Proponente:	Comune di Venticano
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Ristrutturazione

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	H31B13000410002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	80005130648
Denominazione	Comune di Venticano
Telefono	.0825965033
Fax	.0825965380
Email	protocollo@pec.comune.venticano.av.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	11	Marzo	2013	Consuntiva	11	Marzo	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	11	Settembre	2013	Consuntiva	11	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	11	Gennaio	2014	Consuntiva	11	gennaio	2014
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	11	Settembre	2014	Consuntiva	11	Settembre	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	23	Aprile	2015	Consuntiva	31	Dicembre	2015
Collaudo	Consuntiva	15	Gennaio	2016	Consuntiva	15	Gennaio	2016
Chiusura Intervento	Consuntiva	15	Marzo	2016	Consuntiva	15	Marzo	2016
Funzionalità	Consuntiva	15	Aprile	2016	Consuntiva	15	Aprile	2016

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	3200	3200	3200	3200
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	2300	2300	2300	2300
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5	5	5	5

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	1.498.946,93	€ 1.498.946,93
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	200.000,00	€ 200.000,00
UE	2017	€	728.120,11	€ 728.120,11
		€	-	€ -
TOTALE		€	2.427.067,04	€ 2.427.067,04

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	2.427.067,04	€ 2.427.067,04
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	2.427.067,04	€ 2.427.067,04

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-05
Titolo intervento	Completamento Centro Polifunzionale distrettuale alla frazione Marina
Descrizione Intervento	Opere di completamento del Centro Polifunzionale distrettuale alla frazione Marina con la realizzazione di opere quali: sala multiuso, palestra, deposito, spogliatoio e sala infermeria.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Salerno	Camerota	065021

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Camerota
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	Ing. Alessandro Di Rosario
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	F98D14000020006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	84001750656
Denominazione	Comune di Camerota
Telefono	0974/9202300
Fax	
Email	protocollo.camerota@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Maggio	2013	Consuntiva	20	maggio	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	20	Settembre	2013	Consuntiva	20	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	20	Ottobre	2013	Consuntiva	20	Ottobre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	19	Novembre	2013	Consuntiva	8	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	18	Novembre	2015	Consuntiva	6	Luglio	2017
Collaudo	Consuntiva	7	Luglio	2017	Consuntiva	31	Luglio	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	1	Gennaio	2018	Consuntiva	31	Marzo	2018
Funzionalità	Consuntiva	31	Gennaio	2018	Consuntiva	31	Marzo	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	3000	3000	3000	3000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	1000	1000	1000	1000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5	5	5	5

PIANO FINANZIARIO					
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso	Tipo
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	1.625.119,43	€	1.625.119,43
UE	2014	€	525.378,15	€	525.378,15
		€	-	€	-
		€	-	€	-
		€	-	€	-
TOTALE		€	2.150.497,58	€	2.150.497,58

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	2.150.497,58	€ 2.150.497,58
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	2.150.497,58	€ 2.150.497,58

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-06	
Titolo intervento	Progetto qualità urbana programmi di riqualificazione ambientale	
Descrizione Intervento	Riqualificazione di un insieme di intersezioni di assi pedonali, di assi prospettici. Realizzazione di una aerea pedonale su via T. Cirillo.	

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Puntuale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Napoli	Boscoreale	063008

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Boscoreale
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	J14814000000002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	82008410639
Denominazione	Comune di Boscoreale
Telefono	081 8574111
Fax	081 8574111
Email	protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Ottobre	2013	Consuntiva	15	Ottobre	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	13	Dicembre	2013	Consuntiva	13	Dicembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	13	Gennaio	2014	Consuntiva	13	Gennaio	2014
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	14	Aprile	2014	Consuntiva	14	Aprile	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	26	Agosto	2015	Consuntiva	16	Febbraio	2017
Collaudo	Consuntiva	18	Febbraio	2017	Consuntiva	20	Settembre	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	21	Settembre	2017	Consuntiva	21	Settembre	2017
Funzionalità	Consuntiva	22	Settembre	2017	Consuntiva	22	Settembre	2017

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	3000	3000	3000	3000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	1000	1000	1000	1000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5,4	5,4	5,4	5,4

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	1.479.660,07	€ 1.479.660,07
		€	-	€ -
		€	-	€ -
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	1.479.660,07	€ 1.479.660,07

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progetto	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	1.479.660,07	€ 1.479.660,07
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.479.660,07	€ 1.479.660,07

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-07
Titolo intervento	Lavori di adeguamento statico e funzionale dell'ex scuola elementare da adibire a centro sociale, culturale ed uffici pubblici
Descrizione Intervento	Lavori di miglioramento antisismico, opere impiantistiche e servizi igienici per portatori di handicap

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Pietradefusi	064072

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Pietradefusi
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	Arch. Antonio De Marco
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	C46J14000040002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	80005290640
Denominazione	Comune di Pietradefusi
Telefono	0825 962090
Fax	0825-962445
Email	comune.pietradefusi@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Gennaio	2009	Consuntiva	15	Gennaio	2009
Progettazione Preliminare	Consuntiva	15	febbraio	2009	Consuntiva	15	Febbraio	2009
Progettazione Definitiva	Consuntiva	30	Aprile	2009	Consuntiva	30	Aprile	2009
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	26	Ottobre	2009	Consuntiva	10	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	2	Febbraio	2015	Consuntiva	30	Marzo	2017
Collaudo	Consuntiva	1	Aprile	2017	Consuntiva	15	Dicembre	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	16	Dicembre	2017	Consuntiva	31	Ottobre	2018
Funzionalità	Consuntiva	16	Dicembre	2017	Consuntiva	31	Ottobre	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	3000	3000	3000	3000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	1000	1000	1000	1000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5	5	5	5

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€	1.371.642,93	€ 1.371.642,93
	2017	€	618.011,94	€ 618.011,94
		€	-	-
		€	-	-
		€	-	-
TOTALE		€	1.989.654,87	€ 1.989.654,87

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	-
Altro	€	1.989.654,87	€ 1.989.654,87
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.989.654,87	€ 1.989.654,87

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-08
Titolo intervento	Realizzazione di una Piazza in via Campo d'Isola con sottostante parcheggio interrato
Descrizione Intervento	Riqualificazione di un'ampia area periferica del comune di San Cipriano d'Aversa con la realizzazione di una piazza in Via Campo d'Isola con attiguo parcheggio interrato e relativo impianto di illuminazione.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Puntuale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Caserta	San Cipriano d'Aversa	061074

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	San Cipriano d'Aversa
Soggetto Proponente:	Regione Campania
Stato Intervento:	In Attuazione
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione di lavori pubblici
Tipologia di Investimento	Nuova realizzazione

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	J91B07000290006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	81001670611
Denominazione	San Cipriano d'Aversa
Telefono	081 8165311
Fax	081 8165301
Email	comune.sanmaurolabruca@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	AVVIO Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	28	Aprile	2007	Consuntiva	28	Aprile	2007
Progettazione Preliminare	Consuntiva	28	Settembre	2007	Consuntiva	28	Settembre	2007
Progettazione Definitiva	Consuntiva	28	Febbraio	2008	Consuntiva	28	Febbraio	2008
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	13	Gennaio	2014	Consuntiva	13	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	13	Settembre	2015	Consuntiva	28	Dicembre	2015
Collaudo	Consuntiva	8	Gennaio	2016	Consuntiva	20	Settembre	2016
Chiusura Intervento	Consuntiva	21	Settembre	2016	Consuntiva	21	Settembre	2016
Funzionalità	Consuntiva	22	Settembre	2016	Consuntiva	22	Settembre	2016

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Descrizione Unità Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	3700	3700	3700	3700
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	1145	1145	1145	1145
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5	5	5	5

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€	1.312.447,06	€ 1.312.447,06
	2015	-€	1.517.170,21	-€ 1.517.170,21
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	2.829.617,27	€ 2.829.617,27

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progetto	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	2.829.617,27	€ 2.829.617,27
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	2.829.617,27	€ 2.829.617,27

DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-09
Titolo intervento	Realizzazione di Centro di Valorizzazione Locale (Ce.Va.Lo) adeguando e rifunzionalizzando edifici esistenti
Descrizione Intervento	Recupero di alcune strutture di proprietà dell'Ente, al fine di un utilizzo sociale e promozionale del territorio comunale. In questa fase si utilizzano 4 strutture di proprietà Comunale che sono: 1) il Palazzetto Polifunzionale, 2) l'edificio sottoposto a Piazza Chiesa, 3) l'edificio che Ospitava la Scuola Media, 4) l'edificio che Ospitava la Scuola Materna alla Frazione san Nazario

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Puntuale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Salerno	San Mauro la Bruca	065124

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	San Mauro la Bruca
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	BASILE DOMENICO
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione di lavori pubblici
Tipologia di Investimento	Nuova realizzazione

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	C45I13000080006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	84001670656
Denominazione	San Mauro la Bruca
Telefono	0974/974010
Fax	0974/974164
Email	comune.sanmaurolabruca@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	13	Aprile	2013	Consuntiva	13	Aprile	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	13	Settembre	2013	Consuntiva	13	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	13	Gennaio	2014	Consuntiva	13	Gennaio	2014
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	11	Novembre	2014	Consuntiva	11	Novembre	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	9	Settembre	2015	Consuntiva	20	Dicembre	2016
Collaudo	Consuntiva	21	Dicembre	2016	Consuntiva	27	Marzo	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	28	Marzo	2017	Consuntiva	28	Marzo	2017
Funzionalità	Consuntiva	29	Marzo	2017	Consuntiva	29	Marzo	2017

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	3100	3100	3100	3100
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	1160	1160	1160	1160
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5,4	5,4	5,4	5,4

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€	1.305.618,45	€ 1.305.618,45
	2016	€	2.491,68	€ 2.491,68
		€	-	€ -
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	1.308.110,13	€ 1.308.110,13

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progetto	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	1.308.110,13	€ 1.308.110,13
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.308.110,13	€ 1.308.110,13

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-10
Titolo intervento	Valorizzazione, riorganizzazione e integrazione dei percorsi nello spazio urbano attraverso azioni di qualità finalizzate allo sviluppo sostenibile, economico e sociale e realizzazione di un polo formativo
Descrizione Intervento	► Riqualficazione di Via Matteotti a partire dalla Chiesa di S. Modestino verso Est fino all'imbocco di Via Papa Giovanni XXIII; ► Realizzazione di un Polo formativo "Preturo" nell'area già in parte impegnata da un piccolo edificio scolastico (Scuola Elementare) e da un prefabbricato pesante adibito a scuola Materna; ► Riqualficazione dello spazio verde attrezzato esistente adiacente le case popolari di Via Matteotti, con la realizzazione di un piccolo laghetto/fontana, con la posa di piante, arredi ed una recinzione, costituita da un cordoletto di pietra bianca e completata con ringhiera e tre cancelli di accesso.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Mercogliano	064049

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Mercogliano
Soggetto Proponente:	Comune di Mercogliano
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Restauro

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	D83G07000300002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	0199400649
Denominazione	Comune di Mercogliano
Telefono	0825689814
Fax	0825799311
Email	utc.mercogliano@pec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	29	Gennaio	2014	Consuntiva	29	Gennaio	2014
Progettazione Preliminare	Consuntiva	29	Maggio	2014	Consuntiva	29	Maggio	2014
Progettazione Definitiva	Consuntiva	29	Settembre	2014	Consuntiva	29	Settembre	2014
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	30	Ottobre	2014	Consuntiva	30	Ottobre	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	1	Gennaio	2015	Consuntiva	1	Dicembre	2015
Collaudo	Consuntiva	31	dicembre	2017	Consuntiva	31	Dicembre	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Gennaio	2018	Consuntiva	31	gennaio	2018
Funzionalità	Consuntiva	31	Gennaio	2018	Consuntiva	31	Gennaio	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	5000	5000	5000	5000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	1300	1300	1300	1300
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	7	7	7	7

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2019	€	1.210.743,30	€ 1.210.743,30
	2015	€	2.634.568,15	€ 2.634.568,15
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	3.845.311,45	€ 3.845.311,45

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	3.845.311,45	€ 3.845.311,45
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	3.845.311,45	€ 3.845.311,45

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-11
Titolo intervento	Riqualificazione e valorizzazione urbana mediante la funzionalizzazione e il potenziamento della viabilità e degli invasi spaziali del centro storico
Descrizione Intervento	Riqualificazione e valorizzazione urbana mediante la funzionalizzazione ed il potenziamento della viabilità e degli invasi spaziali del centro storico di Sant'Angelo all'Esca. Esso prevede la delle strade principali di penetrazione al nucleo antico del Comune: via Roma, via S. Maria, via Belvedere, via Umberto I e piazza Umberto I.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Sant'Angelo all'Esca	064090

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Sant'Angelo all'Esca
Soggetto Proponente:	Comune di Sant'Angelo all'Esca
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	G43D14000160009
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	81000550640
Denominazione	Comune di Sant'Angelo all'Esca
Telefono	0827 73259
Fax	0827 73441
Email	protocollo@pec.comune.santangeloallesca.av.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	31	Luglio	2013	Consuntiva	31	Luglio	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	31	Settembre	2013	Consuntiva	31	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	31	Dicembre	2013	Consuntiva	31	Dicembre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	7	gennaio	2014	Consuntiva	7	gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	30	aprile	2014	Consuntiva	16	marzo	2017
Collaudo	Consuntiva	30	marzo	2017	Consuntiva	30	marzo	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Marzo	2017	Consuntiva	31	Marzo	2017
Funzionalità	Consuntiva	31	Marzo	2017	Consuntiva	31	Marzo	2017

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	4000	4000	4000	4000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	2100	2100	2100	2100
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	6	6	6	6

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€	1.144.154,72	€ 1.144.154,72
	2017	€	430.800,48	€ 430.800,48
		€	-	-
		€	-	-
		€	-	-
TOTALE		€	1.574.955,20	€ 1.574.955,20

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	1.574.955,20	€ 1.574.955,20
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.574.955,20	€ 1.574.955,20

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGO-SU12-12	
Titolo intervento	Lavori di completamento di un impianto sportivo in località Serrara	
Descrizione Intervento	Interventi di straordinaria manutenzione all'impianto Sportivo sito a Serrara Fontana.	

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Napoli	Serrara Fontana	061003

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Serrara Fontana
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	Rosanna Mattera
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Completamento di nuova realizzazione

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	C88G14000680002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	83001410634
Denominazione	Serrara Fontana
Telefono	081-9048811
Fax	081-999626
Email	serrarafontana@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	30	Gennaio	2012	Consuntiva	30	Gennaio	2012
Progettazione Preliminare	Consuntiva	30	Marzo	2013	Consuntiva	30	Marzo	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	10	Settembre	2013	Consuntiva	10	Settembre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	10	Ottobre	2013	Consuntiva	14	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	21	Gennaio	2015	Consuntiva	30	Marzo	2017
Collaudo	Consuntiva	25	Aprile	2017	Consuntiva	23	Settembre	2018
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Ottobre	2018	Consuntiva	31	Ottobre	2018
Funzionalità	Consuntiva	31	Ottobre	2018	Consuntiva	31	Ottobre	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantieri	N	NUMERO	5000	5000	5000	5000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	5000	5000	5000	5000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5	5	5	5

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€	1.027.401,54	€ 1.027.401,54
	2017	€	309.679,74	€ 309.679,74
		€	-	€ -
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	1.337.081,28	€ 1.337.081,28

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	1.337.081,28	€ 1.337.081,28
Economie da SGP	€	-	-
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.337.081,28	€ 1.337.081,28

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-13
Titolo intervento	Lavori di ripristino e recupero centro storico (Ponte - Via Agricola - Piazza Plebiscito - Via Minerva - Largo Anticaglia - Ponte)
Descrizione Intervento	Riqualificazione dell'area del centro storico e recupero degli spazi pubblici esistenti come importanti elementi di aggregazione e di raccordo delle attività sociali della comunità di Piaggine

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Salerno	Piaggine	065095

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Piaggine
Soggetto Proponente:	Comune di Piaggine
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	G23D8000110006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	84001070659
Denominazione	Comune di Piaggine
Telefono	.0974942014
Fax	.0974942721
Email	protocollo@pec.piaggine.gov.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	30	Settembre	2005	Consuntiva	30	Settembre	2005
Progettazione Preliminare	Consuntiva	31	Dicembre	2005	Consuntiva	31	Dicembre	2005
Progettazione Definitiva	Consuntiva	15	Gennaio	2006	Consuntiva	15	febbraio	2006
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	30	Marzo	2006	Consuntiva	2	gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	30	ottobre	2014	Consuntiva	31	luglio	2015
Collaudo	Consuntiva	30	MAGGIO	2018	Consuntiva	30	MAGGIO	2018
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Maggio	2018	Consuntiva	31	Maggio	2018
Funzionalità	Consuntiva	31	Maggio	2018	Consuntiva	31	Maggio	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	6500	6500	6500	6500
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	8000	8000	8000	8000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	8	8	8	8

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto	Importo Concesso	Tipo
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€ 507.753,97	€ 507.753,97	
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
UE	2015	€ 1.345.428,42	€ 1.345.428,42	
		€ -	€ -	
		€ -	€ -	
TOTALE		€ 2.353.182,39	€ 2.353.182,39	

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€ -	€ -
Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€ -	€ -
Lavori realizzati in economia	€ -	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€ -	€ -
Imprevisti	€ -	€ -
IVA	€ -	€ -
Altro	€ 2.353.182,39	€ 2.353.182,39
Economie da SGP	€ -	€ -
Voce di spesa non prevista	€ -	€ -
TOTALE	€ 2.353.182,39	€ 2.353.182,39

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-14
Titolo intervento	Lavori di scavo archeologico, restauro e allestimento per la realizzazione del Parco Archeologico di Monte Pruno - II fase di interventi
Descrizione Intervento	Indagini archeologiche, interventi di conservazione e restauro la realizzazione del Parco Archeologico di Monte Pruno.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Salerno	Roscigno	065111

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Roscigno
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	Ing. Giuseppe Scapillati
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	I93J14000030005
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	82002290656
Denominazione	Comune di Roscigno
Telefono	0828 963043
Fax	0828 963188
Email	e.mail:comune.roscigno@tiscali.it - posta.certificata:ufficioprotocollo@roscigno@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Febbraio	2014	Consuntiva	15	Febbraio	2014
Progettazione Preliminare	Consuntiva	15	marzo	2014	Consuntiva	15	Marzo	2014
Progettazione Definitiva	Consuntiva	30	Aprile	2014	Consuntiva	30	Aprile	2014
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	21	Gennaio	2015	Consuntiva	21	Gennaio	2015
Esecuzione Lavori	Consuntiva	17	Settembre	2015	Consuntiva	18	Dicembre	2015
Collaudo	Consuntiva	19	Dicembre	2015	Consuntiva	8	Giugno	2016
Chiusura Intervento	Consuntiva	9	Giugno	2016	Consuntiva	31	Ottobre	2018
Funzionalità	Consuntiva	9	Giugno	2016	Consuntiva	31	Ottobre	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	4000	4000	4000	4000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	3000	3000	3000	3000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	1	1	1	1

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2019	€	983.725,85	€ 983.725,85
	2015	€	5.777,01	€ 5.777,01
		€	-	-
		€	-	-
		€	-	-
TOTALE		€	989.502,86	€ 989.502,86

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	989.502,86	€ 989.502,86
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	989.502,86	€ 989.502,86

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-15	
Titolo intervento	Completamento del restauro del castello "Cavaniglia" e riqualificazione urbana dell'area circostante	
Descrizione Intervento	Interventi di straordinaria manutenzione sul castello "Cavaniglia" e riassetto urbana dell'area circostante al Castello.	

LOCALIZZAZIONE			
		Tipo di Localizzazione	Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Bagnoli Irpino	064009

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Bagnoli Irpino
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	B43G14000020006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	00133870642
Denominazione	Comune di Bagnoli Irpino
Telefono	0827 62003
Fax	0827 62003
Email	protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	25	Maggio	2009	Consuntiva	25	Ottobre	2009
Progettazione Preliminare	Consuntiva	26	Ottobre	2009	Consuntiva	16	gennaio	2010
Progettazione Definitiva	Consuntiva	17	Gennaio	2010	Consuntiva	17	Maggio	2010
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	18	maggio	2010	Consuntiva	9	gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	22	Giugno	2015	Consuntiva	27	febbraio	2017
Collaudo	Consuntiva	26	OTTOBRE	2017	Consuntiva	26	OTTOBRE	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Ottobre	2018	Consuntiva	31	Ottobre	2018
Funzionalità	Consuntiva	31	Ottobre	2018	Consuntiva	31	Ottobre	2018

AVANZAMENTI FISICI							
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	6000	6000	6000	6000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	5000	5000	5000	5000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5	5	5	5

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€	972.438,96	€ 972.438,96
	2014	€	1.128.970,28	€ 1.128.970,28
		€	-	-
		€	-	-
		€	-	-
TOTALE		€	2.101.409,24	€ 2.101.409,24

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€ -	€ -
Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€ -	€ -
Lavori realizzati in economia	€ -	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€ -	€ -
Imprevisti	€ -	€ -
IVA	€ -	€ -
Altro	€ 2.101.409,24	€ 2.101.409,24
Economie da SGP	€ -	€ -
Voce di spesa non prevista	€ -	€ -
TOTALE	€ 2.101.409,24	€ 2.101.409,24

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-16
Titolo intervento	Pavimentazione stradale, arredo urbano e messa in sicurezza del centro storico di Pantuliano e S. Secondino
Descrizione Intervento	Valorizzazione e riqualificazione urbana e ambientale del centro storico e dei nuclei antichi ricadenti nel territorio comunale di Pastorano.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Caserta	Pastorano	061055

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Pastorano
Soggetto Proponente:	Comune di Pastorano
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Restauro

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	D83G07000300002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	02703380614
Denominazione	Comune di Pastorano
Telefono	0823 879021
Fax	0823 879021
Email	protocollo.pastorano@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	AVVIO Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Aprile	2013	Consuntiva	15	Aprile	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	15	Settembre	2013	Consuntiva	15	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	15	Dicembre	2013	Consuntiva	15	Dicembre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	14	Gennaio	2014	Consuntiva	14	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	30	Settembre	2014	Consuntiva	30	Settembre	2015
Collaudo	Consuntiva	31	Settembre	2015	Consuntiva	31	Ottobre	2018
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Ottobre	2018	Consuntiva	31	Ottobre	2018
Funzionalità	Consuntiva	31	Ottobre	2018	Consuntiva	31	Ottobre	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Descrizione Unità Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	4000	4000	4000	4000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	6000	6000	6000	6000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5	5	5	5

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2020	€	964.388,97	€ 964.388,97
	2015	€	1.787,01	€ 1.787,01
		€	-	€ -
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	966.175,98	€ 966.175,98

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	966.175,98	€ 966.175,98
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	966.175,98	€ 966.175,98

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-17	
Titolo intervento	Lavori di "Riqualificazione urbana e sistemazione marciapiedi interni"	
Descrizione Intervento	Lavori di opere di manutenzione straordinaria di via Tomaselli, Corso Umberto I, Via San Ferdinando, Via Sant'Antonio e Via Moletta, atte a realizzare il completamento di un nuovo urbano.	

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Caserta	Alvignano	061003

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Alvignano
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	Arch. Dario GIOVINI
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	G14E14000240002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	82001340619
Denominazione	Comune di Alvignano
Telefono	Corso Umberto I, 202
Fax	81012 Alvignano
Email	0823-614611
	0823-614618
	ufficioprotocollo@alvignano.gov.it
	protocollo.alvignano@pec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Luglio	2013	Consuntiva	15	Agosto	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	3	Settembre	2013	Consuntiva	9	Ottobre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	9	Ottobre	2013	Consuntiva	9	Ottobre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	10	Ottobre	2013	Consuntiva	14	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	21	Gennaio	2015	Consuntiva	26	Agosto	2015
Collaudo	Consuntiva	27	Agosto	2015	Consuntiva	7	Marzo	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	8	Marzo	2017	Consuntiva	31	Ottobre	2018
Funzionalità	Consuntiva	31	Ottobre	2018	Consuntiva	31	Ottobre	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantieri	N	NUMERO	6000	6000	6000	6000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	7500	7500	7500	7500
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5	5	5	5

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	517.497,24	€ 517.497,24
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	400.000,00	€ 400.000,00
UE	2014	€	1.599.626,48	€ 1.599.626,48
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	2.517.123,72	€ 2.517.123,72

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	2.517.123,72	€ 2.517.123,72
Economie da SGP	€	-	
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	2.517.123,72	€ 2.517.123,72

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-18	
Titolo intervento	Recupero e riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico	
Descrizione Intervento	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEL CENTRO STORICO.*PIAZZA DON C. AMODEO*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO MEDIANTE IL RIFACIMENTO DI TUTTI I SERVIZI A RETE, LA PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI, L'ARREDO A VERDE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE.	

LOCALIZZAZIONE			
		Tipo di Localizzazione	Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Monteforte Irpino	064054

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Monteforte Irpino
Soggetto Proponente:	Comune di Monteforte Irpino
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	J46J14000030008
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	00238090641
Denominazione	Comune di Monteforte Irpino
Telefono	0825-753038
Fax	0825-754605
Email	protocollo.montefortepirpino.av@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	30	Aprile	2013	Consuntiva	30	Aprile	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	30	Settembre	2013	Consuntiva	30	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	30	Novembre	2013	Consuntiva	30	Novembre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	2	Gennaio	2014	Consuntiva	2	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	27	Febbraio	2015	Consuntiva	10	Ottobre	2015
Collaudo	Consuntiva	31	Ottobre	2015	Consuntiva	31	Ottobre	2018
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Ottobre	2018	Consuntiva	31	Ottobre	2018
Funzionalità	Consuntiva	31	Ottobre	2018	Consuntiva	31	Ottobre	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	8000	8000	8000	8000
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	8000	8000	8000	8000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	10	10	10	10

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2019	€	912.212,92	€ 912.212,92
	2015	€	1.351.548,53	€ 1.351.548,53
		€	-	-
		€	-	-
		€	-	-
TOTALE		€	2.263.761,45	€ 2.263.761,45

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	2.263.761,45	€ 2.263.761,45
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	2.263.761,45	€ 2.263.761,45

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-19
Titolo intervento	Realizzazione di infrastrutture per la fruizione ecosostenibile del parco agricolo urbano
Descrizione Intervento	L'intervento mira a restituire bellezza e leggibilità al territorio rurale comunale, pensato anche come spazio pregiato multifunzionale ad uso pubblico, il giardino che manca alla città di Parete per essere pienamente tale. Il progetto di parco agricolo si configura quindi come un grande intervento di restauro paesaggistico per rianneggiare e restituire continuità alla rete ecologica (filari, siepi, nuclei arborei ecc.) che innervava capillarmente la pianura, conferendo senso e leggibilità ai luoghi e alle percorrenze. La realizzazione del progetto Parco mira al recupero, alla qualificazione e rilancio imprenditoriale dell'attività agricola. Comprende le seguenti tipologie di intervento: miglioramento dell'accessibilità del parco agricolo; interventi per la fruibilità del parco; controllo degli accessi; recupero di n. 3 fabbricati rurali e sistemazione degli spazi esterni; Porta del parco

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Caserta	Parete	061054

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Parete
Soggetto Proponente:	Comune di Parete
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione di lavori pubblici
Tipologia di Investimento	Restauro

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	J72F16000080002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	081001710615
Denominazione	Comune di Parete
Telefono	081 5015301-3488904208
Fax	081 5015340
Email	ravvedi@aol.com - tecnico.parete@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Previsionale	8	Gennaio	2019	Previsionale	8	Gennaio	2019
Progettazione Preliminare	Previsionale	15	Gennaio	2019	Previsionale	15	Gennaio	2019
Progettazione Definitiva	Previsionale	31	Gennaio	2019	Previsionale	31	Gennaio	2019
Progettazione Esecutiva	Previsionale	15	Marzo	2019	Previsionale	30	Novembre	2019
Esecuzione Lavori	Previsionale	31	Dicembre	2019	Previsionale	31	Dicembre	2019
Collaudo	Previsionale	31	Gennaio	2020	Previsionale	31	Gennaio	2020
Chiusura Intervento	Previsionale	15	Febbraio	2020	Previsionale	15	Febbraio	2020
Funzionalità								

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Descrizione Unità Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giorate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	5000			
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	5000			
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	10			

PIANO FINANZIARIO						
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso		Tipo
Stato Fondo Sviluppo e Coesione Altro pubblico	2019	€	1.461.769,35	€	1.461.769,35	
		€	-	€	-	
		€	-	€	-	
		€	-	€	-	
		€	-	€	-	
TOTALE		€	1.461.769,35	€	1.461.769,35	

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	1.461.769,35	€ 1.461.769,35
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.461.769,35	€ 1.461.769,35

DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		Data
		10/12/2018
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-20	
Titolo intervento	"RISTRUTTURAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE - II° LOTTO"	
Descrizione Intervento	RIQUALIFICAZIONE URBANA E RISISTEMAZIONE DELL'ARREDO DEL CORSO VITTORIO EMANUELE - II° TRATTO - TRA VIA SS. MARTIRI SALERNITANI E P.ZZA PORTANOVA IN PROSECUZIONE DEI LAVORI GIA' ESEGUITI NEL PRIMO LOTTO (I° TRATTO: P.ZZA VITTORIO VENETO - VIA SS. MARTIRI SALERNITANI).	

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Salerno	Salerno	065116

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Salerno
Soggetto Proponente:	Comune di Salerno
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Restauro

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	I59J18000200004
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	P.IVA 00263650657/ CF 80000330656
Denominazione	COMUNE DI SALERNO
Telefono	089 664123
Fax	0 89661303
Email	e.cantarella@pec.comune.salerno.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità								
Progettazione Preliminare	Consuntiva	1	Marzo	2018	Consuntiva	30	Marzo	2018
Progettazione Definitiva	Consuntiva	1	Aprile	2018	Consuntiva	19	Maggio	2018
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	1	Giugno	2018	Previsionale	30	Gennaio	2019
Esecuzione Lavori	Previsionale	1	Settembre	2019	Previsionale	30	Marzo	2020
Collaudo	Previsionale	1	Aprile	2020	Previsionale	1	Luglio	2020
Chiusura Intervento	Previsionale	2	Luglio	2020	Previsionale	30	Luglio	2020
Funzionalità	Previsionale	1	Agosto	2020	Previsionale	30	Agosto	2020

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giorate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	10000			
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	10000			
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	10			

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2020	€	4.423.028,95	€ 4.423.028,95
Altra fonte regionale - Legge n. 641/96	2019	€	932.133,33	€ 932.133,33
Altra fonte regionale - Legge n. 80/84	2019	€	2.394.837,72	€ 2.394.837,72
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	7.750.000,00	€ 7.750.000,00

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	7.750.000,00	€ 7.750.000,00
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	7.750.000,00	€ 7.750.000,00

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-21	
Titolo intervento	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX IMBOTTIGLIAMENTO INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COMPLEMENTARI ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI E DEGLI ITINERARI TURISTICI DEL COMPLESSO IDROTERMALE - 2° LOTTO	
Descrizione Intervento	I LAVORI DEL 2° LOTTO RIGUARDANO IL RECUPERO DELL'EX IMBOTTIGLIAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL "BAR A' BOOK" E L'ADEGUAMENTO DELLA PALAZZINA UFFICI	

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Benevento	Telesse Terme	064009

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDROTERMALE DI
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	ARCH. LIDIA MATARAZZO
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione di lavori pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	I25114000190006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	00043810621
Denominazione	CONSORZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDROTERMALE DI
Telefono	0824974128
Fax	0824974115
Email	ufficiotecnico1@comune.teleseterme.bn.it -

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità								
Progettazione Preliminare	Consuntiva	4	Febbraio	2009	Consuntiva	23	Luglio	2009
Progettazione Definitiva	Consuntiva	4	Febbraio	2009	Consuntiva	23	Luglio	2009
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	23	Luglio	2015	Consuntiva	23	Settembre	2015
Esecuzione Lavori	Consuntiva	22	Novembre	2015	Previsionale	14	Marzo	2019
Collaudo	Previsionale	18	Aprile	2019	Previsionale	30	Aprile	2019
Chiusura Intervento	Previsionale	3	Maggio	2019	Previsionale	10	Maggio	2019
Funzionalità	Previsionale	11	Maggio	2019	Previsionale	20	Maggio	2019

AVANZAMENTI FISICI							
	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689							
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	4000			
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	5000			
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	5			

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	1.401.400,23	€ 1.401.400,23
		€	-	€ -
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	1.401.400,23	€ 1.401.400,23

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)		
Acquisizione aree o immobili		
Lavori realizzati in affidamento		
Lavori realizzati in economia		
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi		
Imprevisti		
IVA		
Altro	€ 1.401.400,23	€ 1.401.400,23
Economie da SGP	€ -	€ -
Voce di spesa non prevista	€ -	€ -
TOTALE	€ 1.401.400,23	€ 1.401.400,23

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-22
Titolo intervento	Complesso religioso di Santa Maria di Gerusalemme, detto delle "Trentatrè" - Restauro conservativo
Descrizione Intervento	Il progetto, dell'importo complessivo di due milioni di euro, rappresenta un secondo lotto funzionale rispetto a un progetto generale di euro 4.989.000,00 riportato nella scheda del Parco Progetti Regionale-Allegato b del 2008. Il primo lotto funzionale, finanziato nell'Ambito del PI "Napoli-Grande attrattore" (Scheda ISBN CNA 010) e ultimato nel 2008 con una spesa complessiva di euro 1.543.402,20, ha realizzato i seguenti lavori: ricostruzione filologica dell'ex Refettorio adibito a Sala Convegni (oggi attiva a pieno regime di utilizzazione) e spazi accessori; prima sistemazione delle aree esterne antistanti la Sala Convegni; restauro di affreschi. Questo secondo lotto prevede la ricostruzione filologica della parte del Chiostro demolito agli inizi del Novecento per realizzare un Sanatorio. Si tratta di un intervento dall'alto significato simbolico e funzionale perchè ricompone l'unità del luogo centrale del Monastero e ripristina una funzionalità interrotta per oltre un secolo. Oltre alla ricostruzione del volume claustrale mancante, sarà restaurata e consolidata la parte esistente del Chiostro.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Napoli	Napoli	063049

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città di Napoli
Soggetto Proponente:	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città di Napoli
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Restauro

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	In corso di acquisizione
CUP provvisorio	
Natura	

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	84001730658
Denominazione	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città di Napoli
Telefono	08115808111
Fax	0811403561
Email	sabap-na@beniculturali.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	AVVIO Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità								
Progettazione Preliminare								
Progettazione Definitiva	Previsionale	10	dicembre	2018	Previsionale	10	dicembre	2018
Progettazione Esecutiva	Previsionale	10	Gennaio	2019	Previsionale	10	Gennaio	2019
Esecuzione Lavori	Previsionale	1	maggio	2019	Previsionale	30	aprile	2019
Collaudo	Previsionale	1	giugno	2020	Previsionale	31	agosto	2020
Chiusura Intervento	Previsionale	1	ottobre	2020	Previsionale	30	ottobre	2020
Funzionalità	Previsionale	1	dicembre	2020	Previsionale	1	dicembre	2020

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	6000			
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	3000			
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	3			

PIANO FINANZIARIO					
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso	Tipo
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2020	€	1.000.000,00	€	1.000.000,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	1.000.000,00	€	1.000.000,00
		€	-	€	-
		€	-	€	-
		€	-	€	-
TOTALE		€	2.000.000,00	€	2.000.000,00

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)		
Acquisizione aree o immobili		
Lavori realizzati in affidamento		
Lavori realizzati in economia		
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi		
Imprevisti		
IVA		
Altro	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Economie da SGP		
Voce di spesa non prevista		
TOTALE	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGO-SU12-23
Titolo intervento	Riorganizzazione Urbana impianto di depurazione
Descrizione Intervento	Riqualificazione paesaggistica ed ambientale del sito in cui sorge l'impianto di depurazione del Comune di Positano ed il contestuale recupero all'utilizzo pubblico dell'area mediante la realizzazione di una piazza a copertura dei volumi tecnici che costituiscono l'impianto di depurazione.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Salerno	Positano	065100

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Positano
Soggetto Proponente:	Comune di Positano
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	D76E14000000009
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	232340653
Denominazione	Comune di Positano
Telefono	089 - 8122519-525-533
Fax	089 - 811122/8122533
Email	segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	4	Maggio	2013	Consuntiva	4	Maggio	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	4	Settembre	2013	Consuntiva	4	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	4	Dicembre	2013	Consuntiva	4	Dicembre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	13	Novembre	2014	Consuntiva	13	Novembre	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	25	Gennaio	2015	Consuntiva	25	Gennaio	2015
Collaudo	Consuntiva	31	Ottobre	2017	Consuntiva	31	Dicembre	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	30	Giugno	2018	Consuntiva	30	Giugno	2018
Funzionalità	Consuntiva	15	Maggio	2018	Consuntiva	15	Maggio	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	15698	15698	15698	15698
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	4560	4560	4560	4560
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	120	120	120	120

PIANO FINANZIARIO					
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso	Tipo
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	187.103,71	€	187.103,71
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	700.000,00	€	700.000,00
UE	2014	€	1.265.945,29	€	1.265.945,29
		€	-	€	-
		€	-	€	-
TOTALE		€	2.153.049,00	€	2.153.049,00

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	2.153.049,37	€ 2.153.049,37
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	2.153.049,37	€ 2.153.049,37

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-24
Titolo intervento	GREEN PARK Struttura eco ambientale per il turismo, il tempo libero e l'educazione ambientale. Lotto di completamento
Descrizione Intervento	Progetto di sviluppo urbano con particolare riferimento al restauro, riqualificazione e rifunionalizzazione della struttura Green Park.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Puntuale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Benevento	Ceppaloni	062022

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Ceppaloni
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione di lavori pubblici
Tipologia di Investimento	Nuova realizzazione

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	E49J14000010006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	80004080620
Denominazione	Comune di Ceppaloni
Telefono	0824 66511
Fax	0824 66504
Email	tecnico.ceppaloni@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	AVVIO Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Maggio	2013	Consuntiva	15	Maggio	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	15	Settembre	2013	Consuntiva	15	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	13	Dicembre	2013	Consuntiva	13	Dicembre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	13	Gennaio	2014	Consuntiva	13	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	6	Maggio	2015	Consuntiva	15	Giugno	2018
Collaudo	Consuntiva	31	Luglio	2018	Consuntiva	31	Luglio	2018
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Agosto	2018	Consuntiva	31	Agosto	2018
Funzionalità	Consuntiva	14	Settembre	2018	Consuntiva	14	Settembre	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Descrizione Unità Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	12870	12870	12870	12870
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	9890	9890	9890	9890
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	170	170	170	170

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	207.914,21	€ 207.914,21
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	600.000,00	€ 600.000,00
UE	2015	€	3.849.732,17	€ 3.849.732,17
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	4.657.646,38	€ 4.657.646,38

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€ -	€ -
Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€ -	€ -
Lavori realizzati in economia	€ -	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progetto	€ -	€ -
Imprevisti	€ -	€ -
IVA	€ -	€ -
Altro	€ 4.657.646,38	€ 4.657.646,38
Economie da SGP	€ -	€ -
Voce di spesa non prevista	€ -	€ -
TOTALE	€ 4.657.646,38	€ 4.657.646,38

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-25
Titolo intervento	Lavori di Riqualificazione e valorizzazione a fini turistici del centro storico e dei siti di pregio abitato di San Potito Sannitico
Descrizione Intervento	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AI FINI TURISTICI DEL CENTRO STORICO E DEI SITI DI PREGIO DEL CENTRO ABITATO.*VIA CENTRO STORICO*RIMOZIONE VECCHIE RETI RIPRISTINO DI SPAZI E RECUPERO AREE.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Caserta	San Potito Sannitico	061080

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di San Potito Sannitico
Soggetto Proponente:	Comune di San Potito Sannitico
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	D64E14000080006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	82000950616
Denominazione	Comune di San Potito Sannitico
Telefono	823.911.526
Fax	0825 911629
Email	comunesanpotitosannitico@tin.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Dicembre	2012	Consuntiva	15	Dicembre	2012
Progettazione Preliminare	Consuntiva	15	Gennaio	2013	Consuntiva	15	Gennaio	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	14	Marzo	2013	Consuntiva	14	Marzo	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	2	Gennaio	2014	Consuntiva	2	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	29	Aprile	2015	Consuntiva	29	Aprile	2015
Collaudo	Consuntiva	30	Maggio	2015	Consuntiva	30	Maggio	2015
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Dicembre	2015	Consuntiva	31	Dicembre	2015
Funzionalità	Consuntiva	31	Dicembre	2016	Consuntiva	31	Dicembre	2016

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	8970	8970	8970	8970
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	4770	4770	4770	4770
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	180	180	180	180

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€	770.365,23	€ 770.365,23
	2015	€	1.708.093,14	€ 1.708.093,14
		€	-	-
		€	-	-
		€	-	-
TOTALE		€	2.478.458,37	€ 2.478.458,37

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€ -	€ -
Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€ -	€ -
Lavori realizzati in economia	€ -	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€ -	€ -
Imprevisti	€ -	€ -
IVA	€ -	€ -
Altro	€ 2.478.458,37	€ 2.478.458,37
Economie da SGP	€ -	€ -
Voce di spesa non prevista	€ -	€ -
TOTALE	€ 2.478.458,37	€ 2.922.682,87

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-26
Titolo intervento	Lavori di completamento dell'adeguamento statico e ristrutturazione funzionale della casa comunale con realizzazione di spazi polifunzionali per attività sociale e di aggregazione
Descrizione Intervento	Opere di completamento, adeguamento statico ed opere di straordinaria manutenzione della casa comunale con realizzazione di spazi polifunzionali per attività sociale e di aggregazione

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Flumeri	064032

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Flumeri
Soggetto Proponente:	Comune di Flumeri
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione di lavori pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	E92E14000020006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	81000510644
Denominazione	Comune di FLUMERI
Telefono	0825 443013
Fax	0825 443482
Email	protocolloflumeri@pec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Ottobre	2014	Consuntiva	15	Ottobre	2014
Progettazione Preliminare	Consuntiva	15	Dicembre	2014	Consuntiva	15	Dicembre	2014
Progettazione Definitiva	Consuntiva	14	Gennaio	2014	Consuntiva	14	Gennaio	2014
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	14	marzo	2014	Consuntiva	14	marzo	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	30	ottobre	2015	Consuntiva	28	Dicembre	2015
Collaudo	Consuntiva	30	Dicembre	2015	Consuntiva	30	dicembre	2015
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Novembre	2016	Consuntiva	31	Dicembre	2016
Funzionalità	Consuntiva	31	Luglio	2017	Consuntiva	31	Luglio	2017

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	5670	5670	5670	5670
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	5800	5800	5800	5800
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	110	110	110	110

PIANO FINANZIARIO					
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto	Importo Concesso	Tipo	
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€ 765.611,17	€ 765.611,17		
	2014	€ 222.698,94	€ 222.698,94		
		€ -	€ -		
		€ -	€ -		
TOTALE		€ 988.310,11	€ 988.310,11		

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€ -	€ -
Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€ -	€ -
Lavori realizzati in economia	€ -	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	€ -	€ -
Imprevisti	€ -	€ -
IVA	€ -	€ -
Altro	€ 988.310,11	€ 988.310,11
Economie da SGP	€ -	€ -
Voce di spesa non prevista	€ -	€ -
TOTALE	€ 988.310,11	€ 988.310,11

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-27	
Titolo intervento	Lavori di sviluppo urbano per interventi di riqualificazione strade comunali e marciapiedi Macchia	
Descrizione Intervento	Interventi di riqualificazione strade comunali e marciapiedi Macchia con relativo aaredo	

LOCALIZZAZIONE			
		Tipo di Localizzazione	Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Salerno	Montecorvino Rovella	065073

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Montecorvino Rovella
Soggetto Proponente:	Comune di Montecorvino Rovella
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Manutenzione Straordinaria

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	G77H14000150006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	00554740654
Denominazione	Comune di Montecorvino Rovella
Telefono	0898021611
Fax	089808233
Email	

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	20	gennaio	2013	Consuntiva	20	Maggio	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	20	Maggio	2013	Consuntiva	20	Maggio	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	29	Luglio	2013	Consuntiva	29	Luglio	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	8	Gennaio	2014	Consuntiva	8	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	20	Ottobre	2014	Consuntiva	30	Giugno	2016
Collaudo	Consuntiva	30	Luglio	2017	Consuntiva	30	Luglio	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	30	Settembre	2017	Consuntiva	30	Settembre	2017
Funzionalità	Consuntiva	30	ottobre	2017	Consuntiva	30	Ottobre	2017

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	7832	7832	7832	7832
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	9213	9213	9213	9213
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	210	210	210	210

PIANO FINANZIARIO					
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso	
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	449.086,26	€	449.086,26
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	300.000,00	€	300.000,00
UE	2015	€	1.142.200,34	€	1.142.200,34
		€	-	€	-
		€	-	€	-
TOTALE		€	1.891.286,60	€	1.891.286,60

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	1.891.286,60	€ 1.891.286,60
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.891.286,60	€ 1.891.286,60

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-28	
Titolo intervento	Progetto di riqualificazione nuovo centro abitato e valorizzazione centro socio educativo	
Descrizione Intervento	Riqualificazione nuovo centro abitato e valorizzazione centro socio educativo, centro anziani, scuola materna ed elementare. Miglioramento della sicurezza e della salubrità degli spazi e dei servizi pubblici in termini di mobilità e veicolare pubblica e privata e di arredi urbano	

LOCALIZZAZIONE			
		Tipo di Localizzazione	Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Bisaccia	064011

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Bisaccia
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	Domenico Mario Macina
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	D64E13000430002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia	Recupero

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	82001850641
Denominazione	Comune di Bisaccia
Telefono	082789202
Fax	082781036
Email	protocollo.bisaccia@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	AVVIO Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	1	Gennaio	2013	Consuntiva	31	gennaio	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	3	Marzo	2013	Consuntiva	30	Ottobre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	3	Dicembre	2013	Consuntiva	3	Dicembre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	3	Gennaio	2014	Consuntiva	3	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	15	Settembre	2014	Consuntiva	30	Dicembre	2016
Collaudo	Consuntiva	27	Marzo	2017	Consuntiva	27	Marzo	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	28	Marzo	2017	Consuntiva	31	Dicembre	2017
Funzionalità	Consuntiva	31	Gennaio	2018	Consuntiva	14	Marzo	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantieri Superficie	N	NUMERO	10980	10980	10980	10980
791	oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	8885	8885	8885	8885
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	210	210	210	210

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	431.926,09	€ 431.926,09
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	300.000,00	€ 300.000,00
UE	2016	€	1.022.942,99	€ 1.022.942,99
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	1.754.869,08	€ 1.754.869,08

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	1.754.869,08	€ 1.754.869,08
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.754.869,08	€ 1.754.869,08

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-29
Titolo intervento	Riqualificazione e arredo urbano del centro di Manocalzati e collegamento con la stazione eno-gastronomica del Castello di San Barbato
Descrizione Intervento	Interventi di riordino dell'assetto urbano del centro di Manocalzati e opere di collegamento con la Stazione del Castello di San Barbato

LOCALIZZAZIONE			
		Tipo di Localizzazione	Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Avellino	Manocalzati	064046

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Manocalzati
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	Antonio Guancia
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	B58114000020008
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	80004790640
Denominazione	Comune di Manocalzati
Telefono	0825675031
Fax	0825675581
Email	protocollo.manocalzati@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Maggio	2013	Consuntiva	15	Maggio	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	14	Settembre	2013	Consuntiva	14	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	13	Dicembre	2013	Consuntiva	13	Dicembre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	13	Gennaio	2014	Consuntiva	13	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	20	Luglio	2015	Consuntiva	2	Dicembre	2015
Collaudo	Consuntiva	21	Marzo	2017	Consuntiva	21	Marzo	2017
Chiusura Intervento	Consuntiva	22	Marzo	2017	Consuntiva	31	Dicembre	2017
Funzionalità	Consuntiva	22	Marzo	2018	Consuntiva	31	Settembre	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantieri Superficie	N	NUMERO	15400	15400	15400	15400
791	oggetto di intervento (mq) Riduzione nei	MQ	METRI QUADRATI	19800	19800	19800	19800
804	consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	350	350	350	350

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2018	€	721.109,45	€ 721.109,45
	2014	€	2.420.336,39	€ 2.420.336,39
		€	-	€ -
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	3.141.445,84	€ 3.141.445,84

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	3.141.445,84	€ 3.141.445,84
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	3.141.445,84	€ 3.141.445,84

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-30
Titolo intervento	Santuario di Monte S.Nicola:scavo, restauro, recupero e rifunzionalizzazione con messa in sicurezza del Santuario: tempio+teatro II lotto
Descrizione Intervento	Interventi di scavo archeologico, restauro delle murature antiche, tempio e teatro; la valorizzazione e la riqualificazione a fini turistici dell'area circostante e dei sentieri di accesso al sito.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Puntuale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Caserta	Pietravairano	061059

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Pietravairano
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	F3I114000010006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	80008330617
Denominazione	Pietravairano
Telefono	0823 984122
Fax	0823 984812
Email	nfo@pietravairano.gov.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Gennaio	2012	Consuntiva	15	Gennaio	2012
Progettazione Preliminare	Consuntiva	15	Marzo	2012	Consuntiva	15	Marzo	2012
Progettazione Definitiva	Consuntiva	14	Aprile	2013	Consuntiva	14	Aprile	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	13	Gennaio	2014	Consuntiva	13	Gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	23	Dicembre	2014	Consuntiva	31	Dicembre	2015
Collaudo	Consuntiva	15	Gennaio	2016	Consuntiva	15	Gennaio	2016
Chiusura Intervento	Consuntiva	16	Gennaio	2017	Consuntiva	16	Gennaio	2017
Funzionalità	Consuntiva	30	Gennaio	2018	Consuntiva	30	Gennaio	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	13200	13200	13200	13200
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	15600	15600	15600	15600
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	140	140	140	140

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2020	€	100.000,00	€ 100.000,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	511.194,90	€ 511.194,90
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	100.000,00	€ 100.000,00
UE	2017	€	778.211,42	€ 778.211,42
		€	-	€ -
TOTALE		€	1.489.406,32	€ 1.489.406,32

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progetto	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	1.489.406,32	€ 1.489.406,32
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.489.406,32	€ 1.489.406,32

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-31
Titolo intervento	Lavori di riqualificazione urbana in Viale dei martiri Postiglionesi piazza Diaz e via Roma
Descrizione Intervento	L'intervento prevede la riqualificazione urbana e la messa in sicurezza dell'area che va dal viale dei Martiri postiglionesi innesto con Viale della Rinascita, Piazza Diaz e Via Roma. Si prevede inoltre , la realizzazione di un campetto sportivo polivalente sull'area ex campo sportivo contigua al viale dei Martiri Postiglionesi. Il progetto mira all'eliminazione del degrado urbano con il miglioramento delle reti di sottoservizi, il rifacimento della pavimentazione stradale, e l'innalzamento della qualità della vita.

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Salerno	Postiglione	065101

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Postiglione
Soggetto Proponente:	Comune di Postiglione
RUP Intervento:	Amelio Vecchio
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	E87H14002200002
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	82002410650
Denominazione	Comune di Postiglione
Telefono	0828-971007
Fax	0828-770212
Email	protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	AVVIO Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Aprile	2012	Consuntiva	15	Aprile	2012
Progettazione Preliminare	Consuntiva	15	Settembre	2013	Consuntiva	15	Settembre	2013
Progettazione Definitiva	Consuntiva	15	Dicembre	2013	Consuntiva	15	Dicembre	2013
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	14	gennaio	2014	Consuntiva	14	gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	27	novembre	2014	Consuntiva	16	dicembre	2015
Collaudo	Consuntiva	28	dicembre	2015	Consuntiva	28	dicembre	2015
Chiusura Intervento	Consuntiva	30	Novembre	2016	Consuntiva	30	Novembre	2016
Funzionalità	Consuntiva	15	Dicembre	2017	Consuntiva	15	Dicembre	2017

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	6700	6700	6700	6700
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	10000	10000	10000	10000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	140	140	140	140

PIANO FINANZIARIO					
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso	
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	137.960,81	€	137.960,81
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	500.000,00	€	500.000,00
UE	2015	€	473.551,50	€	473.551,50
		€	-	€	-
		€	-	€	-
TOTALE		€	1.111.512,31	€	1.111.512,31

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	1.111.512,31	€ 1.111.513,31
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	1.111.512,31	€ 1.111.513,31

Data	
10/12/2018	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-32
Titolo intervento	Lavori di sistemazione idraulica del versante in frana lungo l'asse viario Cuffiano Circiello con annesso recupero e riqualificazione della piazza alla contrada Cuffiano
Descrizione Intervento	ASSE VIARIO CUFFIANO - CIRCELLO, PIAZZA CUFFIANO*VIA PAGLIARELLE*REGIEMNTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PER IMPEDIRE I FENOMENI DI FRANA ED EROSIONE

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Benevento	Morcone	062044

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Comune di Morcone
Soggetto Proponente:	Comune di Morcone
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	J83H13000090006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione_di_lavori_pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	.00254430622
Denominazione	Comune di Morcone
Telefono	.0824955434
Fax	.0824.957145
Email	protocollo.morcone.bn@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	1	Dicembre	2013	Consuntiva	1	Dicembre	2013
Progettazione Preliminare	Consuntiva	30	Gennaio	2014	Consuntiva	30	gennaio	2014
Progettazione Definitiva	Consuntiva	30	Marzo	2014	Consuntiva	30	Marzo	2014
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	15	Aprile	2014	Consuntiva	15	Aprile	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	1	Giugno	2014	Consuntiva	31	Maggio	2015
Collaudo	Consuntiva	15	giugno	2015	Consuntiva	15	luglio	2015
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Dicembre	2016	Consuntiva	31	Dicembre	2016
Funzionalità	Consuntiva	31	Dicembre	2016	Consuntiva	31	Dicembre	2016

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	17800	17800	17800	17800
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	18970	18970	18970	18970
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	90	90	90	90

PIANO FINANZIARIO					
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso	
Stato Fondo Sviluppo e Coesione UE	2019	€	580.722,57	€	580.722,57
	2015	€	3.213.194,87	€	3.213.194,87
		€	-	€	-
		€	-	€	-
		€	-	€	-
TOTALE		€	3.793.917,44	€	3.793.917,44

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia Spesa	Importo pre-gara		Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€	-	€ -
Acquisizione aree o immobili	€	-	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€	-	€ -
Lavori realizzati in economia	€	-	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e stu	€	-	€ -
Imprevisti	€	-	€ -
IVA	€	-	€ -
Altro	€	3.793.917,44	€ 3.793.917,44
Economie da SGP	€	-	€ -
Voce di spesa non prevista	€	-	€ -
TOTALE	€	3.793.917,44	€ 2.922.682,87

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-33	
Titolo intervento	RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZIONE AD AGRUMETO PUBBLICO CON ANNESSO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DELL'AREA A VERDE PUBBLICO SITA AL CORSO ITALIA	
Descrizione Intervento	Il progetto prevede la riqualificazione e destinazione ad agrumeto di un'area degradata del Comune, con annesse attrezzature sportive, in modo da realizzare una nuova offerta per i turisti. In particolare, si prevede la realizzazione di tutte le opere necessarie per la fruibilità dell'area, con la realizzazione dei seguenti interventi: - campo di gioco multidisciplinare (basket, pallavolo, tennis) ad utilizzo gratuito; aiuole mancanti e completamento del riempimento delle stesse; rampa di accesso dalla scuola elementare "G. Fiodo"; recinzione perimetrale con griglie metalliche del tipo di quelle già esistenti e cancelli per chiusura varchi; camminamenti interni; sistemazione di tutta l'area a verde con essenze arboree tipiche della zona, con sovrastante pergolato in pali di castagno, staccionate e manto erboso; Forniture ed installazione degli arredi indispensabili per la fruizione dell'area.	

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Napoli	Sant'Agnello	063071

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Sant'Agnello
Soggetto Proponente:	Sant'Agnello
RUP Intervento:	Cesaro Andrea
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	Realizzazione di lavori pubblici
Tipologia di Investimento	Recupero

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	H16E13000060006
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	82007930637
Denominazione	Sant'Agnello
Telefono	081-5332200
Fax	081-8771226
Email	segreteria.santagnello@asmepec.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Studio di fattibilità	Consuntiva	15	Aprile	2012	Consuntiva	15	Aprile	2012
Progettazione Preliminare	Consuntiva	11	Settembre	2012	Consuntiva	11	Settembre	2012
Progettazione Definitiva	Consuntiva	11	Dicembre	2012	Consuntiva	11	Dicembre	2012
Progettazione Esecutiva	Consuntiva	11	gennaio	2013	Consuntiva	13	gennaio	2014
Esecuzione Lavori	Consuntiva	28	aprile	2015	Consuntiva	15	Dicembre	2015
Collaudo	Consuntiva	16	Dicembre	2015	Consuntiva	23	dicembre	2015
Chiusura Intervento	Consuntiva	31	Dicembre	2017	Consuntiva	31	Dicembre	2017
Funzionalità	Consuntiva	31	Gennaio	2018	Consuntiva	31	Gennaio	2018

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Descrizione Unità Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantieri	N	NUMERO	12600	12600	12600	12600
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	4500	4500	4500	4500
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	58	58	58	58

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2018	€	574.032,08	€ 574.032,08
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	574.032,08	€ 574.032,08

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€ -	€ -
Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -
Lavori realizzati in affidamento	€ -	€ -
Lavori realizzati in economia	€ -	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	€ -	€ -
Imprevisti	€ -	€ -
IVA	€ -	€ -
Altro	€ 574.032,08	€ 574.032,08
Economie da SGP		
Voce di spesa non prevista	€ -	€ -
TOTALE	€ 574.032,08	€ 574.032,08

		Data
		10/12/2018
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione competente	Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile	
Responsabile A.P.Q.	Massimo Pinto	
Strumento di programmazione	Accordo di programma Quadro	
Titolo APQ	APQ SISTEMI URBANI - XII Atto Aggiuntivo	
Codice intervento SMOL	CMGOSU12-34	
Titolo intervento	interventi strutturali per lamessa in sicurezza di Palazzo Penne	
Descrizione Intervento	L'intervento mira a mettere in sicurezza il Palazzo penne di proprietà della Regione Campania	

LOCALIZZAZIONE			
Tipo di Localizzazione			Areale
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT
Campania	Napoli	Napoli	063049

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	Regione Campania
Soggetto Proponente:	Regione Campania
RUP Intervento:	
Modalità di Attuazione	Operazione a Titolarità
Tipologia Operazione	Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia di Investimento	Manutenzione Straordinaria

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	In corso di acquisizione
CUP provvisorio	
Natura	Realizzazione di lavori pubblici

SOGGETTO APPALTANTE	
P.IVA/C.F.	80011990639
Denominazione	Regione Campania
Telefono	081 7964596
Fax	
Email	

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Progetto di fattibilità	Previsionale	8	Gennaio	2019	Previsionale	8	Febbraio	2019
Progettazione Definitiva	Previsionale	15	Marzo	2019	Previsionale	15	Giugno	2019
Progettazione Esecutiva	Previsionale	31	Dicembre	2019	Previsionale	31	Marzo	2020
Esecuzione Lavori	Previsionale	15	Aprile	2020	Previsionale	30	Aprile	2021
Collaudo	Previsionale	31	Dicembre	2021	Previsionale	31	Maggio	2022
Chiusura Intervento	Previsionale	1	Giugno	2022	Previsionale	30	Giugno	2022
Funzionalità	Previsionale	30	Giugno	2022	Previsionale	30	Giugno	2022

AVANZAMENTI FISICI							
Codice Indicatore (presente nella scheda CUP)	Descrizione Indicatore	Unita' Di Misura	Descrizione Unita' Di Misura	Valore Programmato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	17200			
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	12000			
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	80			

PIANO FINANZIARIO				
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo Richiesto		Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2019	€	200.000,00	€ 200.000,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2020	€	1.550.000,00	€ 1.550.000,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2021	€	250.000,00	€ 250.000,00
		€	-	€ -
		€	-	€ -
TOTALE		€	2.000.000,00	€ 2.000.000,00

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)		€ -
Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -
Lavori realizzati in affidamento		€ -
Lavori realizzati in economia	€ -	€ -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	€ -	€ -
Imprevisti		€ -
IVA	€ -	€ -
Altro	€ 2.000.000,00	
Economie da SGP	€ -	€ -
Voce di spesa non prevista	€ -	€ -
TOTALE	€ 2.000.000,00	