

Scheda Lavori pubblici

SOGGETTO ATTUATORE: Provincia di Salerno **INTERVENTO:** "Messa in sicurezza definitiva dell'impianto discarica in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA)". CIG 7244420C7E – CUP: H66G10000390009

ATTIVITA' (*)	Programmazione 2007/13 (*)	Data avvio		Data conclusione		2017					2018					2019					2020					2021					2022																	
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica	X	2013	2013	2013	2013																																											
Approvazione del progetto definitivo	X	2013	2013	2013	2013																																											
Approvazione del progetto esecutivo (Appalto Integrato)	X	2019		2019																																												
Procedure di gara per l'affidamento di lavori / progettazione esecutiva e lavori (per appalto integrato)		ott-17	ott-17	nov-18	nov-18																																											
Aggiudicazione definitiva dei lavori		mag-18	nov-18	dic-18	dic-18																																											
Stipula del contratto		feb-19		feb-19																																												
Esecuzione del contratto		feb-19		ott-19																																												
Regolare esecuzione/Collauda opere		nov-19		dic-19																																												
Funzionalità / fruibilità dell'opera		dic-19		gen-20																																												

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF
 (*) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento
 (*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13

supponda