Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

BENEFICIARIO: COMUNE DI CIRCELLO (BN) - INTERVENTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN CIRCELLO (BN) ALLA VIA ROMA - CUP: G62G19000250001

				5.						Anna 1					Т	A 2					Т	A						A a 4								
	ATTIVITA' (¹)		Data avvio		Data conclusione		Anno x				Anno x+1						Anno x+2						Anno x+3						Anno x+4							
			effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb	Mar Apr	Mag Giu	Lug Ago	Set Ott	Nov	Gen Feb	Mar	Mag	Lug	Set Set	Nov	Gen	Feb Mar	Apr Mag	Giu Lug	Ago Set	Ott	Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag Giu	Lug Ago	Set Ott	Nov Dic	Gen	Mar	Mag	Lug	Ago Set Ott	Nov Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica		18/02/2019		29/08/2019																															
3	Approvazione del progetto esecutivo		04/03/2020	28/06/2024																																
4	Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)	31/07/2024		31/10/2024																																
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori	01/11/2024		31/11/2024																				Ш												
6	Stipula del contratto	02/12/2024		30/12/2024					Ш															Ш												
7	Esecuzione del contratto	02/01/2025		02/03/2026																																
9	Regolare esecuzione/Collaudo opere	03/03/2026		31/03/2026																																
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/04/2026		30/04/2026																																
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	28/06/2024		30/04/2026			€	300.0	0,000	0			€	1.400	0.000	,00				€ 42	20.00	0,00														
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																			

Informazioni		

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

IL RUP

geom. Antonio GOLIA