## Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

BENEFICIARIO: COMUNE DI FOGLIANISE INTERVENTO: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CUP: J39J22001240006

ATTIVITA' (¹)	Data avvio		Data cor	Anno 2022						Anno 2023							Anno 2024							Anno 2025					Anno 2026							
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Mar	Mag	GIU Lug	Ago	Nov Pic	Gen	Mar	Mag	Lug	Ago	NoV	Gen	Feb Mar	Apr	Giu	Ago	Set	Nov Dic	Gen	Nar	Apr Mag	Giu	Ago	Ott	Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag Giu	Lug	Set	Nov :
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	x		П			$\prod$					П									П						П						П
Approvazione del progetto esecutivo	01/08/2024		01/08/2024																		,	×								П						
Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)	10/08/2024		30/09/2024																		x	x														
5 Aggiudicazione definitiva dei lavori	30/09/2024		15/11/2024																		2	x x	x													
Stipula del contratto	15/11/2024		15/11/2024																				x x													
7 Esecuzione del contratto	15/11/2024		15/02/2026																				x x	x ,	x x	x x	x x	x x	x	x x	x x					
Regolare esecuzione/Collaudo opere	15/02/2026		15/04/2026																											П	x	x x				
0 Funzionalità/fruibilità dell'opera	16/04/2026		16/04/2026																											П		х				
1 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	30/04/2026		30/05/2026														310.000,00							1.840.000,00					200.000,00							
2 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																				

## Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

<sup>(</sup>¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento