Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

BENEFICIARIO: Comune di San Cipriano Picentino INTERVENTO: Lavori di riqualificazione energetica del plesso scolastici adibito a scuola secondaria di primo grado in via Convento CL G79J22000850002

	<u> </u>																																					
		Data avvio		Data con	Anno 2024							Anno 2025							Anno 2026							Anno 2027				Anno 2028								
	ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb	Mar Apr	Mag	Lug	Ago Set	Ott	Dic	Feb	Apr	Mag	Lug Ago	Set	Nov	Dic	Feb	Apr	Mag	Lug	Set	Ott	Dic	Gen Feb Mar	Apr Mag	Giu Lug	Ago Set Ott	Nov	Gen Feb	Mar	Apr	Giu	Ago	Set Ott	Nov
	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da redigere ai sensi del D.Lgs 36/2023	01/05/2024	01/05/2024	31/08/2024																																		
3	Approvazione del progetto esecutivo	01/09/2024	01/09/2024	31/10/2024																																		
	Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)	15/11/2024	15/11/2024	31/01/2025																											\prod							
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori	01/02/2025	01/02/2025	31/03/2025																																		
6	Stipula del contratto	01/04/2025	01/04/2025	30/04/2025																																		
7	Esecuzione del contratto	01/05/2025	01/05/2025	30/04/2026																																		
9	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/05/2026	01/05/2026	30/06/2026																																		
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/07/2026	01/07/2026	31/07/2026																																		
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					€				8	0.000	,00	€				1.200.	.000,0	00 €					360	0.529	9,80												
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																					

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

