

CRONOPROGRAMMA LAVORI

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI MADDALONI

INTERVENTO: PR Campania FESR 2021/2027 - azione 2.1.3 e 2.4.4 - demolizione e ricostruzione della scuola materna-elementare Montedecoro
sito in via Carmignano, 229

	ATTIVITA'	DATA DI AVVIO		DATA DI CONCLUSIONE		ANNO 2024												ANNO 2025												ANNO 2026												ANNO 2027												
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica	30-giu-24																																																				
2	Approvazione del progetto esecutivo	01-ago-24																																																				
3	Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori	20-ago-24		15-ott-24																																																		
4	Aggiudicazione definitiva dei lavori	25-ott-24		30-ott-24																																																		
5	Stipula del contratto	11-dic-24		11-dic-24																																																		
6	Esecuzione del contratto	07-gen-25		30-apr-27																																																		
7	Regolare esecuzione/Collaud o opere	01-mag-27		30-mag-27																																																		
8	Funzionabilità/fruibilità dell'opera	30-giu-27		30-giu-27																																																		
9	Flussogramma spesa/rendicontazione prevista					470.000,00 €												1.200.000,00 €												1.200.000,00 €												450.000,00 €												
10	Flussogramma spesa/rendicontazione effettiva																																																					