

Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

BENEFICIARIO: COMUNE DI PALMA CAMPANIA INTERVENTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL' IMMOBILE SCOLASTICO DI VIA VECCHIA SAN GENNARO FACENTE PARTE DEL I. I.C. DE CURTIS; CUP:B93C23000730002

ATTIVITA' (¹)	Data avvio		Data conclusione		Anno 2024												Anno 2025												Anno 2026												Anno 2027												Anno x+4												
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic													
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica	mag-24	set-24																																																														
3	Approvazione del progetto esecutivo	ott-24	feb-25																																																														
4	Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)	feb-25	lug-25																																																														
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori	lug-25	ago-25																																																														
6	Stipula del contratto	set-25	set-25																																																														
7	Esecuzione del contratto	set-25	feb-27																																																														
9	Regolare esecuzione/Collaudò opere	mar-27	mar-27																																																														
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	apr-27	apr-27																																																														
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					0,140												0,700												3,100												0,704																							
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																																

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento