	-	-	-	-		-
Sche	da	Lavo	ri r	าเม่า	hli	ci

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI BOSCOREALE INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO STRATEGICO SITO IN FRAZIONE PELLEGRINI CUP: J19E14000010002

	Data	avvio	Data con	clusione	anno	anno	anno		20	23			ann	o 20)24			а	nno	202	25				an	no			anno								a	nn	0	
ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	2014	2015	2016	Gen-Giu	Ago	Ott	Dic	Feb	Apr Mag	Giu Lug	Ago	Nov	Gen	Mar	Mag	Lug Ago	Set Ott	Nov Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag Giu	Lug Ago	Set	Nov Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag	Lug	Set	Ott Nov	Dic	Feb Mar	Apr Mag	Giu Lug	Ago	Ott
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica																																								
Approvazione del progetto definitivo		10/02/2014		10/03/2014																																				
Approvazione del progetto esecutivo		03/10/2023		08/04/2024							П																													
Procedure di gara per l'affidamento di lavori / progettazione esecutiva e lavori (per appalto integrato)		31/01/2015		10/09/2015																																				
Aggiudicazione definitiva dei lavori		29/10/2015		04/03/2016																																				
Stipula del contratto	31/05/2024		30/06/2024																																					
Esecuzione del contratto	01/07/2024		20/01/2025																																					
Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/02/2025		01/06/2025															П		П																				
Funzionalità / fruibilità dell'opera	01/07/2025		30/07/2025					\prod																																
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)										-	4	€		1.5	00.00	00,00	€		-	925	5.828	,06			-			-	•	-	-	-					-	-		
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																								

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento