## Schema di cronoprogramma Fisico-Procedurale Lavori pubblici

BENEFICIARIO: COMUNE DI OTTAVIANO INTERVENTO: ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO TRAPPITELLA CUP: G83H19001080001

	Data avvio		Data con	Anno 2023							Anno 2024						Anno 2025							Anno 2026							Anno x+4						
ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb	Mar Apr	Mag	Lug	Set O#	Nov	Gen	Mar	Apr	Giu Lug	Ago Set	Nov	Dic	Feb	Apr	Mag Giu	Lug	Set	Ott Nov	Dic	Feb	Mar Apr	Mag Giu	Lug	Set	Ott	Dic	Feb	Mar Apr	Mag	Lug	Set	Nov
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica	01/07/2023	01/07/2023	07/07/2023	07/07/2023																																	
3 Approvazione del progetto definitivo-esecutivo	16/01/2024	16/01/2024	14/03/2024	14/03/2024														Ш																			
Procedure di gara per l'affidamento di lavori (progetto esecutivo a base di gara)	01/07/2024		01/01/2025																																		
5 Aggiudicazione definitiva dei lavori	02/01/2025		02/04/2025								Ш							П																			
6 Stipula del contratto	03/04/2025		03/06/2025																																		
7 Esecuzione del contratto	04/06/2025		04/06/2026								П											П															
9 Regolare esecuzione/Collaudo opere	05/06/2026		05/11/2026							П	П							П				П															П
10 Funzionalità/fruibilità dell'opera	06/11/2026		31/12/2026								П											П	П					П	П								
11 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	01/07/2024		31/12/2026							0,5						1,5							1														
12 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																															T						

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento