## Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

BENEFICIARIO: COMUNE DI LETTERE (NA)

INTERVENTO: Adeguamento sismico, efficientamento energetico e per il miglioramento dell'attrattività delle aree interne ed esterne della scuola media IC "Silvio Pellico NEL COMUNE DI LETTERE (NA)

CUP: J52I19000140002

	Data avvio	Data co	Data conclusione			Anno 2023					Anno 2024						Anno 2025							Anno 2026				Anno 2027					
	ATTIVITA' (¹)	prevista effet	tiva prevista	effettiva	Gen	Apr	Giu	Ago Set	Nov Dic	Gen	Mar	Mag	Lug	Set	Nov	Dic Gen	Feb Mar	Apr	Giu Lug	Ago	Ott	Dic	Feb	Apr	Giu	Ago	Ott	Dic	Feb Mar	Apr Mag	Giu Lug	Ago Set	Ott Nov Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica																																
3	Approvazione del progetto esecutivo	03/07/	/2023	03/07/2023			x																										
4	Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)	01/07/2024	01/07/2024										х																				
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori	03/07/2024	17/08/2024										x	x																			
6	Stipula del contratto	17/08/2024	16/09/2024										]	xx																			
7	Esecuzione del contratto	19/09/2024	19/09/2025											x	x x	xx	x	хx	xx	x													
9	Regolare esecuzione/Collaudo opere	20/09/2025	19/11/202								П										xx												
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	19/11/2025	19/12/2025																			хх											
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)				€				-	€			1.2	250.0	00,00	) [€			1	.600	.000,0	0	€			280	.000,0	00					
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento