

Schema di cronoprogramma Fisico-Procedurale Lavori pubblici

BENEFICIARIO: COMUNE DI QUALIANO INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO CUP: G16F24000030002

	ATTIVITA' (¹)	Data avvio		Data conclusione		Anno 2023												Anno 2024												Anno 2025												Anno 2026												Anno x+4											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic												
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica	01/07/2023	01/07/2023	07/07/2023	07/07/2023																																																												
3	Approvazione del progetto definitivo-esecutivo	16/01/2024	16/01/2024	14/03/2024	14/03/2024																																																												
4	Procedure di gara per l'affidamento di lavori (progetto esecutivo a base di gara)	01/07/2024		01/01/2025																																																													
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori	02/01/2025		02/04/2025																																																													
6	Stipula del contratto	03/04/2025		03/06/2025																																																													
7	Esecuzione del contratto	04/06/2025		04/06/2026																																																													
9	Regolare esecuzione/Collaud o opere	05/06/2026		05/11/2026																																																													
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	06/11/2026		31/12/2026																																																													
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	01/07/2024		31/12/2026														0,5												1,5												1																							
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																																

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento