Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

Foiano di Val Fortore - INTERVENTO: Interventi di Efficientamento Energetico della Scuola Elementare Capoluogo nonche' di modesti lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti CUP: B49J22001410001

	luogii e degii ilipianti GGI . D43322001410001							<u> </u>											_																		_
	ATTIVITA' (¹)		Data avvio		Data conclusione			Anno x					Anno x+1						Anno x+2						Anno x+3						ı	Anno x+4					
			effettiva	prevista	effettiva	Gen	Mar	Apr Mag	nig Lug	Ago Set	Ott	Dic	Feb	Apr	Giu	Ago	Ott	Dic	Feb	Mar Apr	Mag	Lug Ago	Set Ott	Nov	Gen Feb	Mar	Mag	Lug	Set	Ott	Dic Gen	Feb Mar	Apr	gin 2i-1	Ago	Ott Nov	Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica		05/02/2022		05/02/2022																																
3	Approvazione del progetto esecutivo	ago-24		ott-24																																	
4	Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)	ott-24		dic-24																																	
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori	dic-24		feb-25		Ш								Ш		Ш		Ц		Ш								Ш								Ш	
6	Stipula del contratto	feb-25		feb-25		Ш	Ш		Ш	Ш				Ш	Ш	Ш		Ц		Ш																Ш	
7	Esecuzione del contratto	mar-25		mar-26		Ц	Ш			Ш	Ш		Ш	Ш	Ш	Ш		Ц		Ш	Ш							Ц								Ш	
9	Regolare esecuzione/Collaudo opere	mar-26		mag-26		Ц								Ш				Ц		Ш	Ш					Ш		Ш									
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	mag-26		mag-26														Ш																			
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	mar-25		giu-26																		EURO 500.000 ANNO 2025					EURO 250.000 ANNO 2026										
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																				

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento