Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: EAV s.r.l. INTERVENTO: STAZIONE PASSANTE DI RILIEVO MISURE DIAGNOSTICHE SU VEICOLI IN MOVIMENTO CUP: F60F24000030009

	ATTIVITA' (¹)		Data avvio		Data conclusione			2025						2026						2027						2028					2029						
			effettiva	prevista	effettiva	Gen	Mar Apr	Mag	Lug	Ago	Nov	Gen	reb Mar	Apr Mag	Giu Lug	Ago	Ott	Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag	Lug	Ago	Ott	Dic Gen	Feb Mar	Apr	gin Gin	Ago	Ott	Nov Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag Giu	Lug	Set	Nov
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	10/01/2025	01/10/2024	15/01/2025																																	
2	Approvazione progetto	15/09/2025		10/10/2025				Ш					Ш					Ш																			
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	14/02/2025		28/02/2025																																	
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	03/03/2025		05/03/2025																																	
6	Stipula del contratto di fornitura	24/03/2025		24/03/2025																																	
7	Esecuzione del contratto	24/03/2025		14/03/2027					Ш																												
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	12/02/2027		14/03/2027																																	
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	14/03/2027		15/03/2027																																	
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	30/06/2025		30/06/2027		3.042.600,00							3.042.600,00						4.056.800,00																		
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																				

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento