Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania - INTERVENTO: Progetto degli interventi (forniture e servizi) di completamento della rete di radio comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile e per l'integrazione del servizio di soccorso sanitario 118" CUP --- B21C24000150009 – SURF OP_26645
24016BP000000000

		Data av	vio	Data cond	2024							2025						2026							2027						Anno x+4						
	ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb	Mar	Mag	Lug	Set	Nov i	Gen	Feb Mar	Apr	Giu	Ago	ott	Nov Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag Giu	Lug	Set	VoV	Gen	Mar	Apr Mag	Giu Lug	Ago Set	Ott	Dic Gen	Feb	Apr	Giu	Ago	Set	Nov
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	15/11/2024		30/11/2024																																	\prod
2	Approvazione progetto	01/03/2025		31/03/2025																																	
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	01/04/2025		15/06/2025								\prod																									
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	16/06/2025		15/07/2024												П																					
6	Stipula del contratto di fornitura	17/07/2025		31/08/2025																																	
7	Esecuzione del contratto	01/09/2025		15/12/2027													П							П	П	П	П									П	\prod
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	16/12/2027		31/12/2027																																П	\prod
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	16/12/2027		31/12/2027																																\prod	\prod
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	32.714.095,30		31/12/2027											6	6.542	2.819	,06				13.08	35.63	8,12				13.	085.6	38,1	2						
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	32.714.095,30		31/12/2027									6.542.819,06					,06	13.085.638,12					13.085.638,12													

Informazioni per la compilazione	
Campi obbligatori SURF	

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento